

旁站监理记录表

工程名称: 洛阳丰源60兆伏光伏电站35千伏送出工程 编号:

日期及天气: 2017.04.04-2017.04.05, 多云

施工单位: 洛阳强盛电力工程技术有限公司

旁站监理的部位或工序: 4#、5#塔基基础混凝土浇筑

旁站监理开始时间: 2017.04.04

旁站监理结束时间: 2017.04.05

旁站的关键部位、关键工序施工情况:

施工人员将设备运往现场, 安装调试正
确后, 由主管技术进行了技术交底后开始
施工。施工三轮车将搅拌混凝土运送到
现场, 放入基础, 用振动棒震捣, 人工
抹平完成浇筑。

旁站监理人员到场, 先检查混凝土
符合要求, 监督施工人员严格按照规
范施工, 见证取样员取试块, 做混凝
土强度试验, 符合要求。

发现的问题及处理情况:

无

旁站监理人员(签字): 石生雷

2017年4月5日