

旁站监理记录表

工程名称: 220kV 丰宁变电站新装 60MW 炉内化灰炉项目

日期及天气: 2017.4.13 晴 11℃-13℃ 施工单位: 河北强盛电力工程有限公司

旁站监理的部位或工序: 35kV 手车塔基浇筑砼

旁站监理开始时间: 早 8:00

旁站监理结束时间: 18:00

旁站的关键部位、关键工序施工情况:

现场施工工人 6 人, 技术负责人 1 人, 施工人员在施工前运到现场, 调试正常后, 由专业技术人员作了技术交底后开始施工, 施工程序, 用专用施工三轮车把砼运到现场, 人工放入基础, 撬动捧振捣, 手工抹平, 完成浇筑。

施工前监理专业人员验收塔基钢筋, 模板符合设计要求, 同意浇筑砼, 现场旁站监理人员 1 人, 检查砼浇筑比符合要求, 专业人员提取砼试三组, 用新素护一组, 做砼强度试验一次, 符合要求。

发现的问题及处理情况:

无

旁站监理人员 (签字): 朱子昂

2017 年 4 月 13 日