

旁站监理记录表

工程名称:洛阳中盟新能源有限公司 35KV变电站项目

日期及天气:	2017.4.18, 晴	施工单位:	洛阳强盛助工工程技术有限公司
旁站监理的部位或工序:	35千伏1#、7#塔基浇筑		
旁站监理开始时间:	早 8:00	旁站监理结束时间:	18:00

旁站的关键部位、关键工序施工情况:

现场施工人员6人,技术负责人1人,施工人员将施工设备运送到现场,调试正常后由专业技术人员做了技术交底后开始施工,施工程序,用专用施工三轮车将砼运到现场,人工放入基础,振动棒振捣,手工抹平,完成浇筑。

施工前监理专业人员验收塔基钢筋,模板符合设计要求,同意浇筑,检查砼石块专业人员提取砼三组,钢构件养护一组做塌落度试验符合要求。

发现的问题及处理情况:

无

旁站监理人员(签字): 吕生雷

2017年4月18日