

旁站监理记录表

工程名称: 洛阳丰源新能源有限公司 60MW 光伏电站项目 编号:

日期及天气: 2017.4.20, 多云	施工单位: 洛阳瑞盛电力工程技术有限公司
旁站监理的部位或工序: 35kV 6# 塔基 浇筑砼	
旁站监理开始时间: 早 8:00	旁站监理结束时间: 18:00
旁站的关键部位、关键工序施工情况: 现场施工人员 6 人, 技术人员 1 人, 施工人员将设备运送到现场, 调试正常后由专业技术人员做了技术交底后开始施工, 施工程序, 用专用施工轮车将砼运到现场, 人工放入基础, 振动棒振捣、手工抹平, 完成浇筑。 施工前监理单位专业人员进行验收塔基钢筋、模板符合设计要求, 检查砼合格, 专业人员提取砼三组, 钢筋养护一组做塌落试验合格。	
发现的问题及处理情况: 无	
旁站监理人员 (签字): 唐生瑞	2017 年 4 月 20 日

- 注
1. 本表由监理工作人员填写。监理项目部可根据工程实际情况在策划阶段对“旁站的关键部位、关键工序施工情况”进行细化, 可细化成有固定内容的填空或判断填写方式, 方便现场操作。但表格整体格式不得变动。
 2. 如监理人员发现问题性质严重, 应在记录旁站监理表后, 发出监理工程师通知单要求施工项目部进行整改。
 3. 本表一式一份, 监理项目部留存。