

旁站监理记录表

工程名称: 洛阳丰盟新能源有限公司60MW光伏电站项目 编号:

日期及天气: 2017.4.23.晴 施工单位: 洛阳瑞盛电力工程技术有限公司

旁站监理的部位或工序: 35kV 9# 塔基浇筑砼

旁站监理开始时间: 早8:00

旁站监理结束时间: 18:00

旁站的关键部位、关键工序施工情况:

现场施工人员7人, 技术负责人1人. 施工人员将设备运送到现场, 调试正转后由专业技术人员做了技术交底后开始施工. 施工程序, 用专用施工三轮车将砼运到现场, 人工放入基础. 振动棒振捣, 手工抹平, 完成浇筑.

施工前监理专业人员验收塔基钢筋, 模板符合设计要求. 检查砼合格, 专业员提取三组, 同条件养护一级做塌落度试验合格.

发现的问题及处理情况:

无

旁站监理人员(签字):

石生雷

2017 年 4 月 23 日