

旁站监理记录表

工程名称: 洛阳丰盈新能源有限公司60MW光伏电站项目 编号:

日期及天气: 2017.4.28, 晴	施工单位: 洛阳强盛电力工程技术有限公司
旁站监理的部位或工序: 35kV 14#, 15#, 16#, 17# 塔基浇筑砼	
旁站监理开始时间: 早 8:00	旁站监理结束时间: 18:00

旁站的关键部位、关键工序施工情况:

现场施工人员 7 人, 技术负责人 1 人, 施工人员将设备运送到现场, 调试正常后由专业技术人员做技术交底然后开始施工。施工过程中用专用施工三轮车将砼运送到现场, 人工放入基础, 振捣棒振捣, 人工抹平, 完成浇筑。

施工前监理专业人员验收塔基钢筋、模板符合设计要求、检查砼合格, 专业人员提取三组, 同条件养护一组, 做坍落度试验合格。

发现的问题及处理情况:

无

旁站监理人员 (签字):

周生雷

2017 年 4 月 28 日