

旁站监理记录表

工程名称: 河南新能源有限公司 60MW 光伏中站项目 编号:

日期及天气: 2017.5.1.晴 施工单位: 洛阳瑞营电力工程技术有限公司

旁站监理的部位或工序: 35kV 18#、19#、20# 塔基浇筑砼。

旁站监理开始时间: 早 8:00

旁站监理结束时间: 18:00

旁站的关键部位、关键工序施工情况:

现场施工人员 6 人, 技术人员 1 人, 施工人员将设备运到现场, 调试正常后由专业技术人员做了技术交底, 后开始施工, 施工程序: 用专用施工三轮车将砼运到现场, 人工放入基础, 振动棒振捣, 手工抹平, 完成浇筑。

施工前监理专业验收塔基钢筋, 模板符合设计要求, 检查砼合格, 专业人员提取三组, 同条件养护一组, 做塌落度试验合格。

发现的问题及处理情况:

无

旁站监理人员(签字):

后生雷

2017 年 5 月 1 日