

旁 站 记 录

工程名称: 洛阳丰盈新能源有限公司110KV线路项目

编号:

日期及气候: <u>2017.5.11.晴</u>	施工地点: <u>塔基基础</u>
旁站监理的部位或工序: <u>10KV线路 1#, 2#, 3#, 4# 塔基浇筑砼</u>	
旁站监理开始时间: <u>8:00</u>	旁站监理结束时间: <u>17:00</u>
施工情况: <u>施工单位施工人数8人,技术人员、施工员、安全员到位。</u> <u>施工单位项目部对现场施工人员进行安全与技术交底,</u> <u>混凝土为商砼,人工装填,机械振捣,等级。</u>	
监理情况: <u>检查模板、钢筋工程质量和施工单位人、料、机准备情况,</u> <u>检查商砼配合比、塌落度、见证混凝土试块预留</u> <u>现场旁站混凝土浇筑过程、检查混凝土施工工艺。</u>	
发现问题:	
<u>无</u>	
处理意见:	
<u>无</u>	
备注(包括处理结果):	
<u>无</u>	
施工单位: 质 检 员: <u>仝雪强</u> 日 期: <u>2017.5.11</u>	项目监理机构: 旁站监理人: <u>赵快柱</u> 日 期: <u>2017.5.11</u>

注: 本表由项目监理机构填写, 项目监理机构存____份。