

旁 站 记 录

工程名称: 湖南丰源新能源有限公司60MW炉内电站项目 编号: _____

日期及气候: <u>2017.5.12. 晴</u>	施工地点: <u>塔基基础</u>
旁站监理的部位或工序: <u>110kV线路 14#、15#、16#、17#塔基浇筑砼</u>	
旁站监理开始时间: <u>6:00</u>	旁站监理结束时间: <u>18:00</u>
施工情况: <u>施工单位施工人员6人,技术负责人施工员,安全员到位、</u> <u>施工单位项目部对现场施工人员进行安全与技术交底、</u> <u>混凝土浇筑、人工装填、机械振捣、等级为C25、</u>	
监理情况: <u>检查模板、钢筋工程质量和施工单位人、料、机准备情况、</u> <u>检查高砼配合比、塌落度、见证混凝土试块留置、</u> <u>现场旁站混凝土浇筑过程、检查混凝土施工工艺、</u>	
发现问题: <u>基础钢筋个别位移,</u>	
处理意见: <u>安排工人对个别位移钢筋进行整改</u>	
备注(包括处理结果): <u>施工单位已整改完成,</u>	
施工单位: 质 检 员: <u>谷雪强</u> 日 期: <u>2017.5.12</u>	项目监理机构: 旁站监理人: <u>赵煥材</u> 日 期: <u>2017.5.12</u>

注: 本表由项目监理机构填写, 项目监理机构存_____份。