

旁 站 记 录

工程名称: 湖北鄂新新能源有限公司 60MW光伏电站项目 编号: _____

日期及气候: <u>2017.5.14, 晴</u>	施工地点: <u>塔基基础</u>
旁站监理的部位或工序: <u>110kV线路 36#塔基浇筑砼</u>	
旁站监理开始时间: <u>14:00</u>	旁站监理结束时间: <u>17:00</u>
施工情况: <u>施工单位施工人数6人, 技术人员1人, 施工员, 安全员就位,</u> <u>施工单位项目部对现场施工人员进行安全与技术交底,</u> <u>混凝土为商砼, 人工装填, 机械振捣, 等级为C25.</u>	
监理情况: <u>检查模板、钢筋工程质量和施工单位人、料、机准备就绪,</u> <u>检查商砼配合比、塌落度, 见证混凝土试块预留,</u> <u>现场旁站混凝土浇筑过程, 检查混凝土施工工序.</u>	
发现问题:	
<u>无</u>	
处理意见:	
<u>无</u>	
备注 (包括处理结果):	
<u>无</u>	
施工单位: 质 检 员: <u>谷雪强</u> 日 期: <u>2017.5.14</u>	项目监理机构: 旁站监理人: <u>赵映松</u> 日 期: <u>2017.5.14</u>

注: 本表由项目监理机构填写, 项目监理机构存____份。