

旁 站 记 录

工程名称: 洛阳丰源新能源有限公司6MW光伏电站项目 编号:

日期及气候: <u>2017.5.18 晴</u>	施工地点: <u>塔基基础</u>
旁站监理的部位或工序: <u>10KV, 40#, 46# 塔基浇筑砼</u>	
旁站监理开始时间: <u>8:20</u>	旁站监理结束时间: <u>14:00</u>
施工情况: <u>施工单位施工人数8人, 技术人员、施工员, 安全员就位。</u> <u>施工单位项目部对现场施工人员进行安全与技术交底。</u> <u>混凝土为商砼、人工浇筑, 机械振捣, 等级为C25。</u>	
监理情况: <u>检查模板, 钢筋工程数量, 和施工单位人、料、机设备情况。</u> <u>检查商砼配合比、塌落度, 见证混凝土试块留置。</u> <u>现场旁站混凝土浇筑过程, 检查混凝土施工工艺。</u>	
发现问题: <u>部分施工人员未配戴安全帽。</u> <u>模板底部砼跑浆现象。</u>	
处理意见: <u>要求工人及时配戴安全帽。</u> <u>安排施工人员对柱底模板进行修补。</u>	
备注 (包括处理结果): <u>施工单位已整改完成。</u>	
施工单位: 质 检 员: <u>谷雪强</u> 日 期: <u>2017.5.18</u>	项目监理机构: 旁站监理人: <u>赵松林</u> 日 期: <u>2017.5.18</u>

注: 本表由项目监理机构填写, 项目监理机构存____份。