

旁站记录

工程名称: 洛阳丰盈新能源有限公司 60MW 光伏电站项目

日期及天气: 2017.5.19 晴	施工部位: 塔基基础
工程名称: 110KV 线路 44# 塔基浇筑	
旁站开始时间: 7:00	旁站结束时间: 16:00
施工情况: 施工单位施工人员 2 人, 技术负责人、施工员、安全员到位。 施工单位项目部对现场施工人员进行安全与技术交底。 混凝土为商砼、人工装填, 机械振捣。	
监理情况: 检查模板、钢筋工程质量和施工单位人、料、机准备情况。 检查商砼配合比、塌落度, 见证混凝土试块留置。 现场旁站混凝土浇筑过程, 检查混凝土施工工艺。	
存在问题: 模板底部有跑浆现象	
处理意见: 安排工人对底部模板进行修补。	
备注 (包括处理结果): 施工单位已整改完成。	
监理单位:	施工单位:
监理工程师: 谷雪强	项目经理: 赵敏柱
日期: 2017.5.19	日期: 2017.5.19

注: 本表由项目监理机构填写, 项目监理机构留存。