

旁 站 记 录

工程名称: <u>洛阳丰盟新能源有限公司10MW光伏电站项目</u>	
日期及天气: <u>2017.5.22 晴</u>	施工地点: <u>塔基基础</u>
旁站监理的部位或工序: <u>10KV线路4#塔基浇筑砼</u>	
旁站监理开始时间: <u>8:00</u>	旁站监理结束时间: <u>16:00</u>
施工情况: 施工单位8名施工人员、技术人员、施工员、安全员到位。 施工单位项目部对现场施工人员进行安全技术交底。 混凝土浇筑、人工回填、机械振捣。	
监理情况: 检查模板、钢筋工程质量和施工单位人、料、机准备情况。 检查商品砼配合比、塌落度、见证混凝土试块取留。 现场旁站混凝土浇筑过程, 检查混凝土施工情况。	
发现问题: 无	
处理意见: 无	
备注 (包括处理结果): 无	
施工单位: 质 检 员: <u>谷雪强</u> 日 期: <u>2017.5.22</u>	项目监理机构: 旁站监理人: <u>赵煥柱</u> 日 期: <u>2017.5.22</u>

注: 本表由项目监理机构填写, 项目监理机构存 一份