

旁站记录

工程名称: 洛阳科盟新能源有限公司 60MW 光伏电站项目

日期及天气:	2017.5.24 晴	施工部位:	塔基基础
工程部位/工序名称:	10KV 线路 22#、23#、45#、38# 塔基浇筑砼		
计划开始时间:	7:00	计划结束时间:	16:00
施工情况:	施工单位 10 人, 施工人数、技术负责人、施工员、安全员就位 施工单位项目部的对现场施工人员进行安全与技交底 混凝土为商砼、人工装填、机械振捣。		
监理情况:	检查模板、钢筋工程质量和施工单位人、料、机准备情况 检查商砼配合比、塌落度、见证混凝土试块预留 现场旁站混凝土浇筑过程, 检查混凝土施工工艺。		
发现问题:	无		
处理意见:	无		
备注 (包括处理结果):	无		
施工单位:	监理单位:		
审核员: 谷雪强	审核人: 赵焕桂		
日期: 2017.5.24	日期: 2017.5.24		

注: 本表由项目监理机构填写, 项目监理机构名称