

旁 站 记 录

工程名称: 洛阳丰登新能源有限公司60MW光伏电站项目

日期及气候: 2017.5.26 晴	工程部位: 塔基基础
旁站部位及施工内容: 110KV线路20#、33#塔基浇筑砼	
旁站监理开始时间: 8:00	旁站监理结束时间: 17:00
施工情况: 施工单位7人, 施工员、技术负责人、施工员、安全员就位, 施工单位项目部对现场施工人员进行安全与技术交底, 混凝土为商砼、人工装填、机械振捣。	
监理情况: 检查模板、钢筋工程量和施工单位人、料、机准备情况, 检查商砼配合比、塌落度, 见证混凝土试块预留, 现场旁站混凝土浇筑过程, 检查混凝土施工工艺。	
发现问题: 模板底部砼跑浆现象。	
处理意见: 安排2人重新对底部模板进行修补。	
备注(包括处理结果): 施工单位已整改完成。	
监理单位: 监理工程师: 谷雪强 日期: 2017.5.26	施工单位: 项目负责人: 赵煥村 日期: 2017.5.26

注: 本表应在监理过程中随时填写, 字迹应清晰准确。