

旁 站 记 录

工程名称: 洛阳丰盈新能源有限公司60MW光伏电站项目 编号:

日期及气候: 2017.5.28. 晴	施工地点: 塔基基础
旁站监理的部位或工序: 110kV线路 19#、29#、39#塔基浇筑砼	
旁站监理开始时间: 8:00	旁站监理结束时间: 19:00
施工情况: 施工单位10人、施工人员、技术负责人、安全员就位 施工单位项目部对现场施工人员进行安全与技术交底, 混凝土为商砼,人工装填,机械振捣,	
监理情况: 检查模板、钢筋工程质量和施工单位人、料、机准备情况, 检查商砼配合比、塌落度,见证混凝土试块预留。 现场旁站跟凝土浇筑过程,检查混凝土施工工艺。	
发现问题: 基础钢筋个别位移。	
处理意见: 安排工人对个别位移部位进行整改。	
备注(包括处理结果): 施工单位已整改完成。	
施工单位: 质 检 员: 谷雪强 日 期: 2017.5.28	项目监理机构: 旁站监理人: 赵林旭 日 期: 2017.5.28

注: 本表由项目监理机构填写,项目监理机构存 二 份