

旁 站 记 录

工程名称: 洛阳丰源新能源有限公司60MW光伏电站项目 编号:

日期及气候: <u>2017.5.9. 晴</u>	施工地点: <u>塔基基础</u>
旁站监理的部位或工序: <u>110kV线路56#塔基浇筑砼</u>	
旁站监理开始时间: <u>9:00</u>	旁站监理结束时间: <u>16:00</u>
施工情况: <u>施工单位施工人员6人, 技术负责人、施工员、安全员就位, 施工单位项目部对现场施工人员进行安全与技术交底, 混凝土为商砼, 人工装填, 机械振捣, 等级为C25.</u>	
监理情况: <u>检查模板、钢筋工程质量和施工单位人、料、机准备情况, 检查商砼配合比、塌落度、见证混凝土试块留置, 现场旁站混凝土浇筑过程, 检查混凝土施工工艺.</u>	
发现问题: <u>无</u>	
处理意见: <u>无</u>	
备注 (包括处理结果): <u>无</u>	
施工单位: 质 检 员: <u>谷雪强</u> 日 期: <u>2017.5.9</u>	项目监理机构: 旁站监理人: <u>赵峰林</u> 日 期: <u>2017.5.9</u>

注: 本表由项目监理机构填写, 项目监理机构存_____份。