

## 旁站监理记录表

工程名称：通威渔光一体（台山）现代渔业产业园一期 25 兆瓦光伏发电项目      编 号   ：   JL-001

|                                                                                                                                                          |                             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| 日期：2017 年 1 月 16 日                                                                                                                                       | 施工单位：信息产业电子第十一设计研究院工程股份有限公司 |
|                                                                                                                                                          |                             |
| 旁站监理开始时间：15：00                                                                                                                                           | 旁站监理结束时间：3：00               |
| <p>施工情况：</p> <p>管理及施工人员到位，施工所需人，材料，机，已准备齐全，管理人员有 5 人，施工人员有 18 人，模板校核人员有 3 人，混凝土使用商品砼，混凝土车辆有 4 辆，混凝土振捣棒有 3 台，振捣棒逐列排开分层振捣。混凝土浇筑完毕后及时用塑料薄膜覆盖进行保养。</p>       |                             |
| <p>监理情况：</p> <p>首先查看了施工技术及安全交底，质量，安全措施均已落实到位，晚间作业灯光齐全。检查了混凝土标号，核号为 C30，有出厂检验合格证，符合设计和规范要求，砼浇筑过程正常。模板尺寸，标高及平面平整度，钢筋规格型号及加工安装，相关预埋件等均符合设计及规范要求，预留施块一组。</p> |                             |
| 旁站监理人员（签字）：陆长荣                                                                                                                                           | 2017 年   1 月   16 日         |

注： 本表一式一份，监理项目部留存。

