

旁站监理记录表

工程名称：通威渔光一体（台山）现代渔业产业园一期 25 兆瓦光伏发电项目 编号：JL-002

日期：2017 年 1 月 12 日

施工单位：信息产业电子第十一设计研究院工程股份有限公司

旁站的关键部位：关键工序：相边，平台基础混凝土

旁站监理开始时间：14：00

旁站监理结束时间：17：30

施工情况：

管理及施工人员到位，施工所需人，材料，机，已准备齐全，管理人员有 2 人，施工人员有 5 人，模板校核人员有 1 人，混凝土使用商品砼，混凝土车辆有 2 辆，混凝土振捣棒有 1 台，振捣棒逐列排开分层振捣。混凝土浇筑完毕收光后及时用塑料薄膜覆盖进行保养。

现场施工员：鲁芳银

监理情况：

首先查看了施工技术及安全交底，质量，安全措施均已落实到位。检查了混凝土标号，核号为 C30，有出厂检验合格证，符合设计和规范要求，砼浇筑过程中。模板尺寸，标高及平面平整度，钢筋规格型号及加工安装，相关预埋件等均符合设计及规范要求。

旁站监理人员（签字）：

陈芳

2017 年 1 月 12 日

注：本表一式一份，监理项目部留存。