

旁站监理记录表

工程名称：通威渔光一体（台山）现代渔业产业园一期 25 兆瓦光伏发电项目 编号：JL-003

日期：2017 年 4 月 12 日	施工单位：信息产业电子第十一设计研究院工程股份有限公司
旁站的关键部位，关键工序：升压站，SVG 基础混凝土	
旁站监理开始时间：9:00	旁站监理结束时间：12: 30
施工情况： 管理及施工人员到位，施工所需人，材料，机，已准备齐全，管理人员有 2 人，施工人员有 5 人，模板校核人员有 1 人，混凝土使用商品砼，混凝土车辆有 2 辆，混凝土振捣棒有 1 台，振捣棒逐列排开分层振捣。混凝土浇筑完毕收光后及时用塑料薄膜覆盖进行保养。 现场施工员：高生 2017.4.12.	
监理情况： 首先查看了施工技术及安全交底，质量，安全措施均已落实到位。检查了混凝土标号，核号为 C25，有出厂检验合格证，符合设计和规范要求，砼浇筑过程中。模板尺寸，标高及平面平整度，钢筋规格型号及加工安装，相关预埋件等均符合设计及规范要求。	
旁站监理人员（签字）： 陈瑞萍 2017 年 4 月 12 日	

注： 本表一式一份，监理项目部留存。