

旁站监理记录表

工程名称：通威渔光一体（台山）现代渔业产业园一期 25 兆瓦光伏发电项目

编号：JL-004

日期：2017 年 5 月 2 日	施工单位：信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司
-------------------	-------------------------------

旁站监理的部位或工序：屋顶混凝土浇筑

旁站监理开始时间：13:10

旁站结束时间：20:30

施工情况：

1. 施工人员 25 人；其中混凝土工人 20 人，木工 5 人看模；施工员、安全员、质检员已就位。
2. 混凝土为商品砼，标号 C25。
3. 施工机具：50 震动泵 3 台、混凝土运输车、汽车泵、铁锹、平板震荡器、刮杠、抹子。
4. 浇筑顺序及方法：泵车布料→振实→平整→压实→压光→养护。
5. 梁、板同时浇筑，浇筑方法由一端开始用“赶浆法”，即先浇筑梁，根据梁高分层浇筑成阶梯形，当达到板底位置时再与板的混凝土一起浇筑，随着阶梯形不断延伸，梁板混凝土浇筑连续向前进行。

现场施工员：

2017 年 5 月 2 日

监理情况：

1. 施工人员已到位，管理人员已到位。
2. 混凝土供应及时，施工机械良好。
3. 已检查混凝土出厂质量证明文件，其标号、塌落处、浇筑量符合设计要求。
4. 混凝土开盘鉴定、配合比设计单、水泥、沙子、石子试验报告齐全。
5. 砼塌落度实测值为 185mm。
6. 抗压试块已按要求留置。
7. 振捣方法：快插慢拔，振捣点时间及位移符合要求。
8. 模板支撑牢固，未发现涨模、跑模现象。
9. 施工缝留置符合要求

旁站监理人员（签字）：

2017 年 5 月 2 日

注：本表一式一份，监理项目部留存。

旁站监理记录表

工程名称：通威渔光一体（台山）现代渔业产业园一期 25 兆瓦光伏发电项目

编号：JL-005

日期：2017 年 5 月 16 日	施工单位：信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司
旁站监理的部位或工序：11 号塔基、基础混凝土	
旁站监理开始时间：10: 00	旁站结束时间：11: 30
施工情况： 管理及施工人员到位，施工所需人，材料，机，已准备齐全，管理人员有 2 人，施工人员有 5 人，模板校核人员有 1 人，混凝土使用商品砼，混凝土车辆有 2 辆，混凝土振捣棒有 1 台，振捣棒逐列排开分层振捣。混凝土浇筑完毕收光后及时用塑料薄膜覆盖进行保养。	
现场施工员：Tian 2017 年 05 月 16 日	
监理情况： 首先查看了施工技术及安全交底，质量，安全措施均已落实到位。检查了混凝土标号，核号为 C25，有出厂检验合格证，符合设计和规范要求，砼浇筑过程中。模板尺寸，标高及平面平整度，钢筋规格型号及加工安装，相关预埋件等均符合设计及规范要求。	
旁站监理人员（签字）：陈永 2017 年 5 月 16 日	

注：本表一式一份，监理项目部留存。

旁站监理记录表

工程名称：通威渔光一体（台山）现代渔业产业园一期 25 兆瓦光伏发电项目

编号：JL-006

日期：2017 年 5 月 16 日	施工单位：信息产业电子第十一设计研究院 科技工程股份有限公司
旁站监理的部位或工序：21 号塔基、基础混凝土	
旁站监理开始时间：15:00	旁站结束时间：17:20
施工情况： 管理及施工人员到位，施工所需人，材料，机，已准备齐全，管理人员有 2 人，施工人员有 5 人，模板校核人员有 1 人，混凝土使用商品砼，混凝土车辆有 2 辆，混凝土振捣棒有 1 台，振捣棒逐列排开分层振捣。混凝土浇筑完毕收光后及时用塑料薄膜覆盖进行保养。	
现场施工员： 2017 年 05 月 16 日	
监理情况： 首先查看了施工技术及安全交底，质量，安全措施均已落实到位。检查了混凝土标号，核号为 C25，有出厂检验合格证，符合设计和规范要求，浇筑过程中。模板尺寸，标高及平面平整度，钢筋规格型号及加工安装，相关预埋件等均符合设计及规范要求。	
旁站监理人员（签字）： 2017 年 05 月 16 日	

注：本表一式一份，监理项目部留存。