

旁站监理记录表

工程名称: 通威渔光一体(台山)现代渔业产业园一期 25 兆瓦光伏发电项目

编号: JL-005

日期: 2017 年 5 月 16 日	施工单位: 信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司
旁站监理的部位或工序: 11 号塔基、基础混凝土	
旁站监理开始时间: 10: 00	旁站结束时间: 11: 30
施工情况: 管理及施工人员到位, 施工所需人, 材料, 机, 已准备齐全, 管理人员有 2 人, 施工人员有 5 人, 模板校核人员有 1 人, 混凝土使用商品砼, 混凝土车辆有 2 辆, 混凝土振捣棒有 1 台, 振捣棒逐列排开分层振捣。混凝土浇筑完毕收光后及时用塑料薄膜覆盖进行保养。	
现场施工员: <i>Tian</i> 2017 年 5 月 16 日	
监理情况: 首先查看了施工技术及安全交底, 质量, 安全措施均已落实到位。检查了混凝土标号, 核号为 C25, 有出厂检验合格证, 符合设计和规范要求, 砼浇筑过程中。模板尺寸, 标高及平面平整度, 钢筋规格型号及加工安装, 相关预埋件等均符合设计及规范要求。	
旁站监理人员(签字): <i>尹永萍</i> 2017 年 5 月 16 日	

注: 本表一式一份, 监理项目部留存。