



## 旁站监理记录表

工程名称：通威渔光一体（台山）现代渔业产业园一期 25 兆瓦光伏发电项目

编号：JL-006

日期：2017 年 5 月 16 日	施工单位：信息产业电子第十一设计研究院 科技工程股份有限公司
旁站监理的部位或工序：21 号塔基、基础混凝土	
旁站监理开始时间：15: 00	旁站结束时间：17: 20
施工情况： <p>管理及施工人员到位，施工所需人，材料，机，已准备齐全，管理人员有 2 人，施工人员有 5 人，模板校核人员有 1 人，混凝土使用商品砼，混凝土车辆有 2 辆，混凝土振捣棒有 1 台，振捣棒逐列排开分层振捣。混凝土浇筑完毕收光后及时用塑料薄膜覆盖进行保养。</p>	
现场施工员： 	
监理情况： <p>首先查看了施工技术及安全交底，质量，安全措施均已落实到位。检查了混凝土标号，核号为 C25，有出厂检验合格证，符合设计和规范要求，砼浇筑过程中。模板尺寸，标高及平面平整度，钢筋规格型号及加工安装，相关预埋件等均符合设计及规范要求。</p>	
旁站监理人员（签字）： 	

注：本表一式一份，监理项目部留存。