


旁站监理记录表

工程名称：乾安县通威惠金渔光互补 15MW（扶贫）光伏发电项目

编号：PZJL-QATW-010

日期及气候：2017.03.24 晴 -3-11°	施工单位：四川省南充市水电工程有限公司
旁站监理的部位或工序：中性点避雷器基础短柱、事故油池基础墙壁、值班室基础柱	
旁站监理开始时间：2017.03.24 09:00	旁站监理结束时间：2017.03.24 17:30
施工情况： 1、施工人员、管理人员落实到位上岗经过培训和技术交底； 2、质检员、安全员、技术员及施工人员持证上岗，安全员进行班前喊话及风险评估，劳动保护安全措施到位； 3、中性点避雷器基础短柱高度为 1400mm、宽为 700mm、长为 700mm，数量 1 基；事故油池基础高度为 2150mm、宽为 250mm、长为 4500mm（3000mm）；值班室基础柱高度为 2350mm、宽为 450mm、长为 450mm，数量 6 基；混凝土标号为 c30，浇筑 11.60m³； 4、混凝土浇筑过程符合设计要求； 5、施工工具：插入式振动棒 1 根； 6、浇筑流程：现场用铲车运输，人工振捣及找平压光； 7、设计塌落度：180±20mm。	
监理情况： 1、浇筑申请已批复。使用混凝土 c30； 2、经检查出场合格证与混凝土配比手续齐全； 3、现场检查塌落度实测值为 192mm； 4、在混凝土浇筑过程中检查模板支护情况：模板支护牢固无漏浆，保温措施到位； 5、留试块 2 组。（同养、标养各一组）	
发现问题： 无	
处理意见： 无	
备注： 无	
旁站监理人员签字：  2017 年 03 月 24 日	