

旁站监理记录表

工程名称：乾安县通威惠金渔光互补 15MW（扶贫）光伏发电项目

编号：PZJL-QATW-017

日期及气候：2017.03.20 晴 -4-10°

施工单位：四川省南充市水电工程有限公司

旁站监理的部位或工序：光伏区 3-4 区电缆终端头制作

旁站监理开始时间：2017.03.20 08:00

旁站监理结束时间：2017.03.20 16:30

施工情况：

遥测电缆绝缘→剥电缆铠甲、打卡子→压接地线→包缠电缆→三相铜屏蔽层绕包编织线并用恒力弹簧卡紧→包缠电缆→套冷缩三指套→冷缩绝缘管→量好尺寸剥切绝缘和铜屏蔽层→打磨清理后涂一层硅脂→套上冷缩终端→压上接线端子套、冷缩密封管→缠绕相位带安装完毕

监理情况：

剥电缆铠甲，用钢锯在第一道卡子上 3-5mm 处，锯一环形深，深度为钢带厚度的 2/3，不得锯透，电缆终端固定牢固，芯线与线鼻子压接牢固，线鼻子与设备螺栓连接紧密，相序正确，绝缘包扎严密，用螺丝刀在锯痕尖角处将钢带挑起，用钳子将钢带撕掉，随后将钢带锯口处用钢锉修理钢带毛刺，使其光滑，在电缆头附近用火时应注意把电缆头保护好，防止将电缆头烧坏或烤伤。

发现问题：

无

处理意见：

无

备注：

无

旁站监理人员签字：

申景鹏

2017 年 03 月 20 日