


旁站监理记录表

工程名称：乾安县通威惠金渔光互补 15MW（扶贫）光伏发电项目

编号：PZJL-QATW-011

日期及气候：2017.03.25 晴 -3-12°	施工单位：四川省南充市水电工程有限公司
旁站监理的部位或工序：配电综合楼基础底板浇筑	
旁站监理开始时间：2017.03.25 08:00	旁站监理结束时间：2017.03.25 15:30
施工情况： 1、施工人员、管理人员落实到位上岗经过培训和技术交底； 2、质检员、安全员、技术员及施工人员持证上岗，安全员进行班前喊话及风险评估，劳动保护安全措施到位； 3、高度为 300mm、宽为 5400mm、长为 33000mm，混凝土标号为 P8c30，浇筑, 53.46m³； 4、混凝土浇筑过程符合设计要求； 5、施工工具：插入式振动棒 1 根； 6、浇筑流程：现场用铲车运输，人工振捣及找平压光； 7、设计塌落度：180±20mm。	
监理情况： 1、浇筑申请已批复。使用混凝土 P8c30； 2、经检查出场合格证与混凝土配比手续齐全； 3、现场检查塌落度实测值为 190mm； 4、在混凝土浇筑过程中检查模板支护情况：模板支护牢固无漏浆，保温措施到位； 5、留试块 2 组。（同养、标养各一组）	
发现问题： 无	
处理意见： 无	
备注： 无	
旁站监理人员签字：  2017年03月25日	