


## 旁站监理记录表

工程名称：乾安县通威惠金渔光互补 15MW（扶贫）光伏发电项目

编号：PZJL-QATW-002

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| 日期及气候：2017.03.14 晴 -6-3°                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 施工单位：四川省南充市水电工程有限公司       |
| 旁站监理的部位或工序：隔离开关基础、电压互感器基础、独立避雷针基础浇筑                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                           |
| 旁站监理开始时间：2017.03.14 08:30                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 旁站监理结束时间：2017.03.14 11:30 |
| <p>施工情况：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1、施工人员、管理人员落实到位上岗经过培训和技术交底；</li> <li>2、质检员、安全员、技术员及施工人员持证上岗，安全员进行班前喊话及风险评估，劳动保护安全措施到位；</li> <li>3、隔离开关基础高度为 400mm、宽为 1100mm、长为 1100mm，数量 2 基；电压互感器基础高度为 400mm、宽为 1100mm、长为 1100mm，数量 2 基；独立避雷针基础高度为 3200mm、宽为 1900mm、长为 1900mm，数量 1 基；混凝土标号为 c30，浇筑 13.488m<sup>3</sup>（现场搅拌素混凝土）；</li> <li>4、混凝土浇筑过程符合设计要求；</li> <li>5、施工工具：插入式振动棒 1 根；</li> <li>6、浇筑流程：现场搅拌，现场用铲车运输，人工振捣及找平压光；</li> <li>7、设计塌落度：180±20mm。</li> </ol> |                           |
| <p>监理情况：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1、浇筑申请已批复。使用混凝土 c30；</li> <li>2、经检查出场合格证与混凝土配比手续齐全；</li> <li>3、现场检查塌落度实测值为 190mm；</li> <li>4、在混凝土浇筑过程中检查模板支护情况：模板支护牢固无漏浆，保温措施到位；</li> <li>5、留试块 2 组。（同养、标养各一组）</li> </ol>                                                                                                                                                                                                                                              |                           |
| <p>发现问题：</p> <p style="text-align: center;">无</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                           |
| <p>处理意见：</p> <p style="text-align: center;">无</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                           |
| <p>备注：</p> <p style="text-align: center;">无</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                           |
| <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div>旁站监理人员签字： </div> <div>2017 年 03 月 14 日</div> </div>                                                                                                                                                                                                                                                                   |                           |