

## 旁站监理记录表

工程名称：乾安县通威惠金渔光互补 15MW（扶贫）光伏发电项目

编号：PZJL-QATW-030

|                                                                                                                                                                                                                          |                           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| 日期及气候：2017.04.27 晴 4-19°                                                                                                                                                                                                 | 施工单位：松原电力工程总公司            |
| 旁站监理的部位或工序：10KV 电缆敷设直埋(4#、7#、8#箱变)                                                                                                                                                                                       |                           |
| 旁站监理开始时间：2017.04.27 9:30                                                                                                                                                                                                 | 旁站监理结束时间：2017.04.27 10:20 |
| <p>施工情况：</p> <p>1、1 台挖掘机，2 个工人，1 个技术员，开挖电缆沟深度 1400mm，开挖宽度 800mm，已达到当地冻土层深度；</p> <p>2、先铺 100mm 黄沙，再敷设 ZR-YJV22-10-3*185mm 铠装电缆，电缆上层在铺 100mm 黄沙，厚度已达到设计要求，符合图纸；</p> <p>3、原土层开挖的土就地回填土回填，逐步分层夯实；</p> <p>4、电缆头处已做安全保护措施。</p> |                           |
| <p>监理情况：</p> <p>1、检查电缆沟深度和宽度，已达到设计要求，与图纸相符；</p> <p>2、检查铺沙厚度，符合设计要求；</p> <p>3、检查电缆规格型号，与图纸相符；</p> <p>4、电缆头处已做安全保护；</p> <p>5、回填土分层夯实。</p>                                                                                  |                           |
| <p>发现问题：</p> <p style="text-align: center;">无</p>                                                                                                                                                                        |                           |
| <p>处理意见：</p> <p style="text-align: center;">无</p>                                                                                                                                                                        |                           |
| <p>备注：</p> <p style="text-align: center;">无</p>                                                                                                                                                                          |                           |
| <p>旁站监理人员签字：  2017年 4 月 27 日</p>                                                                                                      |                           |