

旁站监理记录表

工程名称：乾安县通威惠金渔光互补 15MW（扶贫）光伏发电项目

编号：PZJL-QATW-031

日期及气候：2017.04.27 晴 4-19°	施工单位：松原电力工程总公司
旁站监理的部位或工序：10KV 电缆敷设直埋(5#、6#、9#箱变)	
旁站监理开始时间：2017.04.27 10:30	旁站监理结束时间：2017.04.27 12:48
施工情况： 1、1 台挖掘机，2 个工人，1 个技术员，开挖电缆沟深度 1400mm，开挖宽度 800mm，已达到当地冻土层深度； 2、先铺 100mm 黄沙，再敷设 ZR-YJV22-10-3*185mm 铠装电缆，电缆上层在铺 100mm 黄沙，厚度已达到设计要求，符合图纸； 3、原土层开挖的土就地回填土回填，逐步分层夯实； 4、电缆头处已做安全保护措施。	
监理情况： 6、检查电缆沟深度和宽度，已达到设计要求，与图纸相符； 7、检查铺沙厚度，符合设计要求； 8、检查电缆规格型号，与图纸相符； 9、电缆头处已做安全保护； 10、回填土分层夯实。	
发现问题： 无	
处理意见： 无	
备注： 无	
旁站监理人员签字：  2017 年 4 月 27 日	