

旁站监理记录表

工程名称：董塘镇土壤修复与 150MW 光伏发电综合利用示范项目工程

编号：001

日期：2017 年 02 月 27 日 天气：晴	施工单位：湖南湘中输变电建设有限公司
旁站监理的部位或工序：主变就位安装	
旁站开始时间：2017 年 02 月 27 日 09 时 00 分	旁站结束时间：2017 年 02 月 27 日 14 时 30 分
旁站的关键部位、关键工序施工情况： 1、施工作业指导书是 ☒ 否 ☐ 向监理单位报审并已审核通过，主要内容和要求是 ☒ 否 ☐ 向全体施工人员进行技术交底。 2、相关建筑物、构筑物是 ☒ 否 ☐ 已通过中间验收，变压器基础及构筑物是 ☒ 否 ☐ 达到安装强度要求，基础复测预埋件位置是 ☒ 否 ☐ 正确。 3、施工管理人员 1 人、安装人员 4 人，是 ☒ 否 ☐ 均到岗。设备、材料是 ☒ 否 ☐ 已落实到位。 4、运用 4 个 100t 液压千斤顶顶升主变压器，顶升、下降时是 ☒ 否 ☐ 在两端分次交替进行，其高度每次是 ☐ 否 ☒ 超过 150mm，顶升时同侧千斤顶是 ☒ 否 ☐ 保持同步。 5、千斤顶是 ☒ 否 ☐ 顶在专用千斤顶垫上。 6、开液压泵人员是 ☒ 否 ☐ 密切注意油压大小，及时调整。 7、推进主变压器的钢轨安装连接是 ☒ 否 ☐ 牢靠。 8、主变压器推进过程中，主变压器靠基础一侧，是 ☒ 否 ☐ 专人看护钢轨。 9、主变压器中心是 ☒ 否 ☐ 与基础中心线重合，是 ☒ 否 ☐ 做好外壳接地工作。 10、检查主变压器冲击记录仪，记录值是 ☒ 否 ☐ 符合制造厂技术文件规定 ($\leq 3g$)。	
发现的问题及处理情况：	
旁站监理人员（签字）： 	
2017 年 02 月 27 日	