


旁站监理记录表

工程名称：董塘镇土壤修复与 150MW 光伏发电综合利用示范项目工程

编号：005

日期：2017 年 04 月 03 日 天气：多云	施工单位：湖南湘中输变电建设有限公司
旁站监理的部位或工序：主变散热片安装	
旁站开始时间：2017 年 04 月 03 日 07 时 30 分	旁站结束时间：2017 年 04 月 03 日 17 时 30 分
旁站的关键部位、关键工序施工情况： 1、施工作业指导书是 ☒ 否 ☐ 向监理单位报审并已审核通过，主要内容和要求是 ☐ 否 ☐ 向全体施工人员进行技术交底。 2、主变就位是 ☒ 否 ☐ 验收。 3、施工管理人员 1 人、安装人员 4 人，是 ☒ 否 ☐ 均到岗。设备、材料是 ☐ 否 ☐ 已落实到位。 4、场地四周是 ☐ 否 ☐ 清洁，是 ☒ 否 ☐ 有防尘措施。 5、散热片起吊是 ☒ 否 ☐ 保持平衡，接口阀门密封、开启位置是 ☒ 否 ☐ 预先检查。 6、所有法兰连接处是 ☒ 否 ☐ 用耐油密封垫圈密封，密封垫圈是 ☒ 否 ☐ 无扭曲、变形、裂纹、和毛刺，密封垫圈是 ☒ 否 ☐ 与法兰面的尺寸相配合。 7、连接管道安装，内部是 ☒ 否 ☐ 清洁，连接面或连接接头是 ☒ 否 ☐ 可靠。 8、法兰螺栓是 ☒ 否 ☐ 按对角线位置依次均匀紧固，紧固后的法兰间隙是 ☒ 否 ☐ 均匀，紧固力矩值是 ☒ 否 ☐ 符合产品技术文件要求。	
发现的问题及处理情况：	
旁站监理人员（签字）：  2017 年 04 月 03 日	

