

旁站监理记录表

工程名称: 董塘镇土壤修复与 150MW 光伏发电综合利用示范项目工程

编号: 001

工程名称: 董塘镇土壤修复与150MW光伏发电综合利用示范工程项目	
日期及气候: 2017年1月05日 天气: 晴 温度 15~13℃	工程地点: 广东韶关市仁化县董塘镇
旁站监理的部位或工序: 综合楼基础梁	
旁站监理开始时间: 8:30	旁站监理结束时间: 11:40
旁站的关键部位、关键工序施工情况:	
1、模板安装情况: <u>模板安装验收合格</u> , 模板支架是否牢固: 是 ☒ , 否 ☐ ; 混凝土浇筑前模板内(基底表面)是否有杂物: 是 ☐ , 否 ☒ .	
2、钢筋绑扎情况: <u>钢筋安装验收合格</u> , 预埋件的数量及安装位置是否正确: 是 ☒ , 否 ☐ ; 钢筋保护层垫块是否符合要求: 是 ☒ , 否 ☐ ; 有无钢筋紧贴模板情况: 有 ☐ , 无 ☒ .	
3、混凝土搅拌方式: 自拌 ☐ , 商砼 ☒ ; 混凝土标号: <u>C30</u> ; 混凝土类型: <u>普通砼</u> ;	
4、混凝土输送方式: 混凝土输送泵 ☒ , 混凝土泵车 ☐ , 料斗 ☐ , 溜槽 ☐ , 混凝土布料机 ☐ .	
5、混凝土振捣方式: 插入式振捣器 ☒ , 平板振捣器 ☐ , 外部振捣器 ☐ ; 振捣情况: <u>良好</u>	
6、混凝土浇筑方量: <u>60m³</u> . 是否见证抽取混凝土试块: 是 ☒ , 否 ☐ .	
混凝土试块标养 <u>1</u> 组; 同条件养护 <u>1</u> 组; 试块编号: <u>综合楼基础梁 002</u>	
7、混凝土运输、浇筑及间歇的全部时间是否超过混凝土的初凝时间: 是 ☐ , 否 ☒ .	
8、混凝土施工方法、浇筑顺序是否与施工方案一致: 是 ☒ , 否 ☐ .	
9、是否属于大体积混凝土浇筑: 是 ☐ , 否 ☒ ; 其测温方式、外部保温、内部降温等措施是否按施工方案落实: 是 ☐ , 否 ☐ .	
10、施工缝、后浇带留设及处理是否正确: 是 ☐ , 否 ☐ .	
11、混凝土浇筑过程中, 钢筋骨架是否有被踩变形现象: 有 ☐ , 无 ☒ , 是否修复: 是 ☐ , 否 ☐ ; 有无模板变形、漏浆、爆模等情况发生: 有 ☐ , 无 ☒ ; 若发生是否采取有效措施整治: 是 ☐ , 否 ☐ .	
12、混凝土的厚度、表面平整度是否满足要求: 是 ☒ , 否 ☐ .	
13、施工机具、设备是否完好、运转是否正常: 是 ☒ , 否 ☐ ; 安全员、质检员、试验员、工长是否到位: 是 ☒ , 否 ☐ .	
14、是否夜间施工 ☐ , 否 ☐ ; 照明是否充足: 是 ☐ , 否 ☐ .	
15、其他: _____	
发现问题: 振捣棒电机放在钢筋网片上, 容易触电。	
处理意见: 放在绝缘卡槽内, 施工队已按要求整改。	
备 注: 附工程照片	
施工项目部: <u>湖南湘中输变电建设有限公司</u>	监理项目部: <u>常州正衡监理</u>
质 检 员: <u>李永</u>	旁站监理人员: <u>姜振</u>
日 期: <u>2017年01月05日</u>	日 期: <u>2017年01月05日</u>

注 本表由监理项目部填写，监理项目部存_____份。

旁站监理记录表

工程名称: 董塘镇土壤修复与 150MW 光伏发电综合利用示范项目工程

编号: 002

日期及气候: 2017 年 1 月 05 日 天气: 晴 温度 15~13℃

工程地点: 广东韶关市仁化县董塘镇

旁站监理的部位或工序: 35kV 变压器设备基础砼浇筑

旁站监理开始时间: 13: 30

旁站监理结束时间: 17: 00

旁站的关键部位、关键工序施工情况:

1、模板安装情况: 模板安装验收合格, 模板支架是否牢固: 是 ☒, 否 ☐; 混凝土浇筑前模板内 (基底表面) 是否有杂物: 是 ☐, 否 ☒.

2、钢筋绑扎情况: 钢筋安装验收合格, 预埋件的数量及安装位置是否正确: 是 ☒, 否 ☐; 钢筋保护层垫块是否符合要求: 是 ☒, 否 ☐; 有无钢筋紧贴模板情况: 有 ☐, 无 ☒.

3、混凝土搅拌方式: 自拌 ☐, 商砼 ☒; 混凝土标号: C30; 混凝土类型: 普通砼;

4、混凝土输送方式: 混凝土输送泵 ☒, 混凝土泵车 ☐, 料斗 ☐, 溜槽 ☐, 混凝土布料机 ☐.

5、混凝土振捣方式: 插入式振捣器 ☒, 平板振捣器 ☐, 外部振捣器 ☐; 振捣情况: 良好

6、混凝土浇筑方量: m³. 是否见证抽取混凝土试块: 是 ☒, 否 ☐.

混凝土试块标养 1 组; 同条件养护 1 组; 试块编号: 变压器基础

7、混凝土运输、浇筑及间歇的全部时间是否超过混凝土的初凝时间: 是 ☐, 否 ☒.

8、混凝土施工方法、浇筑顺序是否与施工方案一致: 是 ☒, 否 ☐.

9、是否属于大体积混凝土浇筑: 是 ☐, 否 ☒; 其测温方式、外部保温、内部降温等措施是否按施工方案落实: 是 ☐, 否 ☐.

10、施工缝、后浇带留设及处理是否正确: 是 ☐, 否 ☐.

11、混凝土浇筑过程中, 钢筋骨架是否有被踩变形现象: 有 ☐, 无 ☒, 是否修复: 是 ☐, 否 ☐; 有无模板变形、漏浆、爆模等情况发生: 有 ☐, 无 ☒; 若发生是否采取有效措施整治: 是 ☐, 否 ☐.

12、混凝土的厚度、表面平整度是否满足要求: 是 ☒, 否 ☐.

13、施工机具、设备是否完好、运转是否正常: 是 ☒, 否 ☐; 安全员、质检员、试验员、工长是否到位: 是 ☒, 否 ☐.

14、是否夜间施工 ☐, 否 ☐; 照明是否充足: 是 ☐, 否 ☐.

15、其他: _____

发现问题: 无

处理意见: 无

备 注: 附工程照片

施工项目部: 湖南湘中输变电建设有限公司

质 检 员 2.16

日 期: 2017 年 01 月 05 日

监理项目部: 常州正衡监理

旁站监理人员: 苏振峰

日 期: 2017 年 01 月 05 日

注 本表由监理项目部填写, 监理项目部存____份。

旁站监理记录表

工程名称: 董塘镇土壤修复与 150MW 光伏发电综合利用示范项目工程

编号: 003

日期及气候: 2017 年 1 月 07 日 天气: 晴 温度 15~13℃		工程地点: 广东韶关市仁化县董塘镇	
旁站监理的部位或工序: 配电楼屋面板、梁、柱砼浇筑			
旁站监理开始时间: 8: 00		旁站监理结束时间: 14: 00	
旁站的关键部位、关键工序施工情况: 1、模板安装情况: <u>模板安装验收合格</u>, 模板支架是否牢固: 是 ☒, 否 ☐; 混凝土浇筑前模板内 (基底表面) 是否有杂物: 是 ☐, 否 ☒. 2、钢筋绑扎情况: <u>钢筋安装验收合格</u>, 预埋件的数量及安装位置是否正确: 是 ☒, 否 ☐; 钢筋保护层垫块是否符合要求: 是 ☒, 否 ☐; 有无钢筋紧贴模板情况: 有 ☐, 无 ☒. 3、混凝土搅拌方式: 自拌 ☐, 商砼 ☒; 混凝土标号: <u>C30</u>; 混凝土类型: <u>普通砼</u>; 4、混凝土输送方式: 混凝土输送泵 ☒, 混凝土泵车 ☐, 料斗 ☐, 溜槽 ☐, 混凝土布料机 ☐. 5、混凝土振捣方式: 插入式振捣器 ☒, 平板振捣器 ☐, 外部振捣器 ☐; 振捣情况: <u>良好</u> 6、混凝土浇筑方量: <u>95m³</u>。是否见证抽取混凝土试块: 是 ☒, 否 ☐; 混凝土试块标养 <u>1</u> 组; 同条件养护 <u>1</u> 组; 试块编号: <u>变压器基础</u> 7、混凝土运输、浇筑及间歇的全部时间是否超过混凝土的初凝时间: 是 ☐, 否 ☒. 8、混凝土施工方法、浇筑顺序是否与施工方案一致: 是 ☒, 否 ☐. 9、是否属于大体积混凝土浇筑: 是 ☐, 否 ☒; 其测温方式、外部保温、内部降温等措施是否按施工方案落实: 是 ☐, 否 ☐. 10、施工缝、后浇带留设及处理是否正确: 是 ☐, 否 ☐. 11、混凝土浇筑过程中, 钢筋骨架是否有被踩变形现象: 有 ☐, 无 ☒; 是否修复: 是 ☐, 否 ☐; 有无模板变形、漏浆、爆模等情况发生: 有 ☐, 无 ☒; 若发生是否采取有效措施整治: 是 ☐, 否 ☐. 12、混凝土的厚度、表面平整度是否满足要求: 是 ☒, 否 ☐. 13、施工机具、设备是否完好、运转是否正常: 是 ☒, 否 ☐; 安全员、质检员、试验员、工长是否到位: 是 ☒, 否 ☐. 14、是否夜间施工 ☐, 否 ☐; 照明是否充足: 是 ☐, 否 ☐. 15、其他: _____			
发现问题: 无			
处理意见: 无			
备 注: 附工程照片			
施工项目部: <u>湖南湘中输变电建设有限公司</u> 质 检 员: <u>李伟</u> 日 期: <u>2017 年 01 月 07 日</u>		监理项目部: <u>常州正衡监理</u> 旁站监理人员: <u>李振</u> 日 期: <u>2017 年 01 月 07 日</u>	

注 本表由监理项目部填写, 监理项目部存____份。

旁站监理记录表

工程名称: 董塘镇土壤修复与 150MW 光伏发电综合利用示范项目工程

编号: 004

日期及气候:2017年01月09日 天气:晴 温度 15~13℃		工程地点:广东韶关市仁化县董塘镇	
旁站监理的部位或工序:35kV 变压器构架基础砼浇筑			
旁站监理开始时间:8:30		旁站监理结束时间:14:00	
旁站的关键部位、关键工序施工情况:			
1、模板安装情况:模板安装验收合格,模板支架是否牢固:是√,否□;混凝土浇筑前模板内(基底表面)是否有杂物:是□,否√。			
2、钢筋绑扎情况:钢筋安装验收合格,预埋件的数量及安装位置是否正确:是√,否□;钢筋保护层垫块是否符合要求:是√,否□;有无钢筋紧贴模板情况:有□,无√。			
3、混凝土搅拌方式:自拌□,商砼√;混凝土标号:C30;混凝土类型:普通砼;			
4、混凝土输送方式:混凝土输送泵√,混凝土泵车□,料斗□,溜槽□,混凝土布料机□;			
5、混凝土振捣方式:插入式振捣器√,平板振捣器□,外部振捣器□;振捣情况:良好			
6、混凝土浇筑方量:60m³。是否见证抽取混凝土试块:是√,否□; 混凝土试块标养 1 组;同条件养护 1 组;试块编号:变压器基础			
7、混凝土运输、浇筑及间歇的全部时间是否超过混凝土的初凝时间:是□,否√;			
8、混凝土施工方法、浇筑顺序是否与施工方案一致:是√,否□;			
9、是否属于大体积混凝土浇筑:是□,否√;其测温方式、外部保温、内部降温等措施是否按施工方案落实:是□,否□。			
10、施工缝、后浇带留设及处理是否正确:是□,否□。			
11、混凝土浇筑过程中,钢筋骨架是否有被踩变形现象:有□,无√,是否修复:是□,否□;有无模板变形、漏浆、爆模等情况发生:有□,无√;若发生是否采取有效措施整治:是□,否□。			
12、混凝土的厚度、表面平整度是否满足要求:是√,否□。			
13、施工机具、设备是否完好、运转是否正常:是√,否□;安全员、质检员、试验员、工长是否到位:是√,否□。			
14、是否夜间施工□,否□;照明是否充足:是□,否□;			
15、其他:			
发现问题: 无			
处理意见: 无			
备 注:附工程照片			
施工项目部: 湖南湘中输变电建设有限公司		监理单位: 常州正衡监理	
质 检 员: 王江华		旁站监理人员: 姜振许	
日 期: 2017 年 01 月 09 日		日 期: 2017 年 01 月 09 日	

注 本表由监理项目部填写，监理项目部存____份。

旁站监理记录表 2

工程名称: 董塘镇土壤修复与 150MW 光伏发电综合利用示范项目工程

编号: 005

日期及气候: 2017年01月19日 天气: 晴 温度 15~13℃		工程地点: 广东韶关市仁化县董塘镇	
旁站监理的部位或工序: 综合楼屋面板、梁、柱砼浇筑			
旁站监理开始时间: 8:30		旁站监理结束时间: 17:40	
旁站的关键部位、关键工序施工情况:			
1、模板安装情况: <u>模板安装验收合格</u> , 模板支架是否牢固: 是 ☒ , 否 ☐ ; 混凝土浇筑前模板内(基底表面)是否有杂物: 是 ☐ , 否 ☒ .			
2、钢筋绑扎情况: <u>钢筋安装验收合格</u> , 预埋件的数量及安装位置是否正确: 是 ☒ , 否 ☐ ; 钢筋保护层垫块是否符合要求: 是 ☒ , 否 ☐ ; 有无钢筋紧贴模板情况: 有 ☐ , 无 ☒ .			
3、混凝土搅拌方式: 自拌 ☐ , 商砼 ☒ ; 混凝土标号: <u>C30</u> ; 混凝土类型: <u>普通砼</u> ;			
4、混凝土输送方式: 混凝土输送泵 ☒ , 混凝土泵车 ☐ , 料斗 ☐ , 溜槽 ☐ , 混凝土布料机 ☐ .			
5、混凝土振捣方式: 插入式振捣器 ☒ , 平板振捣器 ☐ , 外部振捣器 ☐ ; 振捣情况: <u>良好</u>			
6、混凝土浇筑方量: <u>158m³</u> . 是否见证抽取混凝土试块: 是 ☒ , 否 ☐ ;			
混凝土试块标养 <u>1</u> 组; 同条件养护 <u>1</u> 组; 试块编号: <u>变压器基础</u>			
7、混凝土运输、浇筑及间歇的全部时间是否超过混凝土的初凝时间: 是 ☐ , 否 ☒ .			
8、混凝土施工方法、浇筑顺序是否与施工方案一致: 是 ☒ , 否 ☐ .			
9、是否属于大体积混凝土浇筑: 是 ☐ , 否 ☒ ; 其测温方式、外部保温、内部降温等措施是否按施工方案落实: 是 ☐ , 否 ☐ .			
10、施工缝、后浇带留设及处理是否正确: 是 ☐ , 否 ☐ .			
11、混凝土浇筑过程中, 钢筋骨架是否有被踩变形现象: 有 ☐ , 无 ☒ , 是否修复: 是 ☐ , 否 ☐ ; 有无模板变形、漏浆、爆模等情况发生: 有 ☐ , 无 ☒ ; 若发生是否采取有效措施整治: 是 ☐ , 否 ☐ .			
12、混凝土的厚度、表面平整度是否满足要求: 是 ☒ , 否 ☐ .			
13、施工机具、设备是否完好、运转是否正常: 是 ☒ , 否 ☐ ; 安全员、质检员、试验员、工长是否到位: 是 ☒ , 否 ☐ .			
14、是否夜间施工 ☐ , 否 ☐ ; 照明是否充足: 是 ☐ , 否 ☐ .			
15、其他: _____			
发现问题: 无			
处理意见: 无			
备 注: 附工程照片			
施工项目部: <u>湖南湘中输变电建设有限公司</u>		监理单位: <u>常州正衡监理</u>	
质 检 员: <u>Jim</u>		旁站监理人员: <u>姜振峰</u>	
日 期: <u>2017</u> 年 <u>01</u> 月 <u>19</u> 日		日 期: <u>2017</u> 年 <u>01</u> 月 <u>19</u> 日	

注 本表由监理项目部填写，监理项目部存_____份。

旁站监理记录表

工程名称: 董塘镇土壤修复与 150MW 光伏发电综合利用示范项目工程

编号: 005

工程名称: 董塘镇土壤修复与150MW光伏发电综合利用示范项目工程	
日期及气候: 2017年03月05日 天气: 小雨 温度 11~22℃	工程地点: 广东韶关市仁化县董塘镇
旁站监理的部位或工序: 事故油池底板及侧壁、避雷针基础、	
旁站监理开始时间: 8:00	旁站监理结束时间: 17:00
旁站的关键部位、关键工序施工情况:	
1、模板安装情况: 模板安装验收合格, 模板支架是否牢固: 是√, 否□; 混凝土浇筑前模板内(基底表面)是否有杂物: 是□, 否√。	
2、钢筋绑扎情况: 钢筋安装验收合格, 预埋件的数量及安装位置是否正确: 是√, 否□; 钢筋保护层垫块是否符合要求: 是√, 否□; 有无钢筋紧贴模板情况: 有□, 无√。	
3、混凝土搅拌方式: 自拌□, 商砼√; 混凝土标号: C30; 混凝土类型: 普通砼;	
4、混凝土输送方式: 混凝土输送泵√, 混凝土泵车□, 料斗□, 溜槽□, 混凝土布料机□;	
5、混凝土振捣方式: 插入式振捣器√, 平板振捣器□, 外部振捣器□; 振捣情况: 良好	
6、混凝土浇筑量: 50m³。是否见证抽取混凝土试块: 是√, 否□;	
混凝土试块标养 1 组; 同条件养护 1 组; 试块编号: 事故油池底板	
7、混凝土运输、浇筑及间歇的全部时间是否超过混凝土的初凝时间: 是□, 否√;	
8、混凝土施工方法、浇筑顺序是否与施工方案一致: 是√, 否□;	
9、是否属于大体积混凝土浇筑: 是□, 否√; 其测温方式、外部保温、内部降温等措施是否按施工方案落实: 是□, 否□。	
10、施工缝、后浇带留设及处理是否正确: 是□, 否□。	
11、混凝土浇筑过程中, 钢筋骨架是否有被踩变形现象: 有□, 无√, 是否修复: 是□, 否□; 有无模板变形、漏浆、爆模等情况发生: 有□, 无√; 若发生是否采取有效措施整治: 是□, 否□。	
12、混凝土的厚度、表面平整度是否满足要求: 是√, 否□。	
13、施工机具、设备是否完好、运转是否正常: 是√, 否□; 安全员、质检员、试验员、工长是否到位: 是√, 否□。	
14、是否夜间施工□, 否□; 照明是否充足: 是□, 否□;	
15、其他: _____	
发现问题: 无	
处理意见: 无	
备 注: 附工程照片	
施工项目部: 湖南湘中输变电建设有限公司	监理项目部: 常州正衡监理
质 检 员: 211164	旁站监理人员: 李
日 期: 2017年01月09日	日 期: 2017年03月05日

注 本表由监理项目部填写, 监理项目部存____份。

旁站监理记录表

工程名称：董塘镇土壤修复与 150MW 光伏发电综合利用示范项目工程

编号：008

日期：2017 年 03 月 06 日 天气：阴	施工单位：湖南湘中输变电建设有限公司
旁站监理的部位或工序：配电楼室内土方回填	
旁站开始时间：2017 年 03 月 06 日 08 时 00 分	旁站结束时间：2017 年 03 月 06 日 10 时 00 分
旁站的关键部位、关键工序施工情况： 1、基坑回填施工方案是□否□已审批，是□否□按施工方案的方法及顺序施工。 2、基坑内已完的隐蔽工程是□否□通过中间隐蔽验收。 3、施工工人共计 6 人，满足是□否□施工要求。 4、质检员、试验员等技术管理人员是□否□到位。 5、使用 电动打夯机 机械夯压，共 1 台，设备是□否□完好、运转是□否□正常。 6、基坑内清理垃圾、树根等杂物、积水及淤泥是□否□已清理干净。 7、施工用电设备是□否□安全，操作人是□否□穿戴绝缘鞋、手套。 8、回填土料来源 基坑开挖，是□否□经监理认可；每层虚铺厚度 250 mm，实测虚铺厚度 24.6、24.8、25.4、25.2、24.9、(cm)，是□否□符合要求。 9、每层夯压遍数 3，抽查分层夯压遍数 4；4；4；3；4（遍）符合要求 5 处；不符合要求 0 处。 10、本次回填高度 1.13 m（顶部标高 -0.06 m）。 11、环刀取样 5 组，布点分布平均有代表性，符合要求。 12、回填作业对基础或其他隐蔽物是□否□造成损伤。 发现的问题及处理情况： 无 其他： 无	
施工项目部：湖南湘中输变电建设有限公司	监理项目部：常州正衡电力工程监理有限公司
质 检 员：Zhang	旁站监理人员：李振峰
日 期：2017 年 03 月 06 日	日 期：2017 年 03 月 06 日

旁站监理记录表

工程名称: 董塘镇土壤修复与 150MW 光伏发电综合利用示范项目工程

编号: 009

日期及气候: 2017 年 03 月 12 日 天气: 小雨 温度 14~19℃

工程地点: 广东韶关市仁化县董塘镇

旁站监理的部位或工序: 避雷针基础、室外电缆沟基础

旁站监理开始时间: 8: 30

旁站监理结束时间: 17:00

旁站的关键部位、关键工序施工情况:

- 1、模板安装情况: 模板安装验收合格, 模板支架是否牢固: 是 ☒, 否 ☐; 混凝土浇筑前模板内 (基底表面) 是否有杂物: 是 ☐, 否 ☒.
- 2、钢筋绑扎情况: 钢筋安装验收合格, 预埋件的数量及安装位置是否正确: 是 ☒, 否 ☐; 钢筋保护层垫块是否符合要求: 是 ☒, 否 ☐; 有无钢筋紧贴模板情况: 有 ☐, 无 ☒.
- 3、混凝土搅拌方式: 自拌 ☐, 商砼 ☒; 混凝土标号: C30; 混凝土类型: 普通砼;
- 4、混凝土输送方式: 混凝土输送泵 ☒, 混凝土泵车 ☐, 料斗 ☐, 溜槽 ☐, 混凝土布料机 ☐.
- 5、混凝土振捣方式: 插入式振捣器 ☒, 平板振捣器 ☐, 外部振捣器 ☐; 振捣情况: 良好
- 6、混凝土浇筑方量: 40m³. 是否见证抽取混凝土试块: 是 ☒, 否 ☐;
混凝土试块标养 1 组; 同条件养护 1 组; 试块编号: 避雷针基础
- 7、混凝土运输、浇筑及间歇的全部时间是否超过混凝土的初凝时间: 是 ☐, 否 ☒.
- 8、混凝土施工方法、浇筑顺序是否与施工方案一致: 是 ☒, 否 ☐.
- 9、是否属于大体积混凝土浇筑: 是 ☐, 否 ☒; 其测温方式、外部保温、内部降温等措施是否按施工方案落实: 是 ☐, 否 ☐.
- 10、施工缝、后浇带留设及处理是否正确: 是 ☐, 否 ☐.
- 11、混凝土浇筑过程中, 钢筋骨架是否有被踩变形现象: 有 ☐, 无 ☒, 是否修复: 是 ☐, 否 ☐; 有无模板变形、漏浆、爆模等情况发生: 有 ☐, 无 ☒; 若发生是否采取有效措施整治: 是 ☐, 否 ☐.
- 12、混凝土的厚度、表面平整度是否满足要求: 是 ☒, 否 ☐.
- 13、施工机具、设备是否完好、运转是否正常: 是 ☒, 否 ☐; 安全员、质检员、试验员、工长是否到位: 是 ☒, 否 ☐.
- 14、是否夜间施工 ☐, 否 ☐; 照明是否充足: 是 ☐, 否 ☐.
- 15、其他: _____

发现问题: 无

处理意见: 无

备 注: 附工程照片

施工项目部: 湖南湘中输变电建设有限公司

质 检 员: 211104

日 期: 2017 年 03 月 12 日

监理项目部: 常州正衡监理

旁站监理人员: 苏永军

日 期: 2017 年 03 月 12 日

注 本表由监理项目部填写, 监理项目部存____份。