

## 旁站监理记录表

工程名称：董塘镇土壤修复与150MW光伏发电综合利用示范项目工程

编号：004

日期：2017年03月12日	天气：阴	施工单位：湖南湘中输变电建设有限公司
旁站监理的部位或工序：断路器安装		
旁站开始时间：2017年03月12日 07时30分	旁站结束时间：2017年03月12日 17时30分	
旁站的关键部位、关键工序施工情况：		
<p>(1) 基础中心距离误差、高度误差、预留孔或预埋件中心线误差均应≤10mm；基础预埋件上端应高出混凝土表面1~10mm；预埋螺栓中心线误差≤2mm，地脚螺栓高出基础顶面长度应符合设计和厂家要求，长度应一致。检查是<input checked="" type="checkbox"/>否<input type="checkbox"/>符合规范要求；</p> <p>(2) 断路器的固定应牢固可靠，宜实现无调节垫片安装（厂家调节垫片除外），支架或底架与基础的垫片不宜超过3片，总厚度不应大于10mm，各片间应焊接牢固。检查是<input checked="" type="checkbox"/>否<input type="checkbox"/>符合规范要求；</p> <p>(3) 相间中心距离误差≤5mm。检查是<input checked="" type="checkbox"/>否<input type="checkbox"/>符合规范要求；</p> <p>(4) 所有部件（包括机构箱）的安装位置正确，并按制造厂规定要求保持其应有的水平度或垂直度。检查是<input checked="" type="checkbox"/>否<input type="checkbox"/>符合规范要求；</p> <p>(5) 瓷套外观完整，无裂纹。检查是<input checked="" type="checkbox"/>否<input type="checkbox"/>符合规范要求；</p> <p>(6) 断路器本体及支架应两点接地，其两根接地引下线应分别与主接地网不同干线连接。接地线地面以上部分应采用黄绿接地标识，间隔宽度、顺序一致，最上面一道为黄色，接地标识宽度为15~100mm。检查是<input checked="" type="checkbox"/>否<input type="checkbox"/>符合规范要求；</p> <p>(7) 相色标识正确。检查是<input checked="" type="checkbox"/>否<input type="checkbox"/>符合规范要求；</p> <p>(8) 断路器及其传动机构的联动正常，无卡阻现象，分、合闸指示正确，辅助开关及电气闭锁动作正确、可靠。检查是<input checked="" type="checkbox"/>否<input type="checkbox"/>符合规范要求；</p> <p>(9) 均压环安装应无划痕、毛刺，安装牢固、平整、无变形；均压环宜在最低处打泄水孔。检查是<input checked="" type="checkbox"/>否<input type="checkbox"/>符合规范要求；</p>		
发现的问题及处理情况：		
旁站监理人员（签字）： 	2017年03月12日	

