

旁站监理记录表

工程名称：董塘镇土壤修复与 150MW 光伏发电综合利用示范项目工程

编号：003

日期：2017 年 03 月 12 日	天气：阴	施工单位：湖南湘中输变电建设有限公司
旁站监理的部位或工序：电流电压互感器		
旁站开始时间：2017 年 03 月 12 日 07 时 30 分		旁站结束时间：2017 年 03 月 12 日 17 时 30 分
旁站的关键部位、关键工序施工情况： (1) 支架标高偏差$\leq 5\text{mm}$，垂直度偏差$\leq 5\text{mm}$，相间轴线偏差$\leq 10\text{mm}$，顶面水平度偏差$\leq 2\text{mm/m}$。检查是☒否☐符合规范要求； (2) 设备外观清洁，铭牌标识完整、清晰，底座固定牢靠，受力均匀。设备安装垂直，误差$\leq 1.5\text{mm/m}$。 (3) 并列安装的设备应排列整齐，同一组互感器的极性方向一致。检查是☒否☐符合规范要求； (4) TA、TV、CVT 支架接地引下线与接地网两处可靠连接，本体接地点应与设备支架可靠连接。接地线地面以上部分应采用黄绿接地标识，间隔宽度、顺序一致，最上面一道为黄色，接地标识宽度为 15~100mm。检查是☒否☐符合规范要求； (5) 电容式套管末屏可靠接地；TA 备用绕组短接可靠并接地，CVT 的套管末屏、TV 的 N 端、二次备用绕组一端应可靠接地。检查是☒否☐符合规范要求； (6) 相色标识正确、美观。检查是☒否☐符合规范要求； (7) 均压环安装应无划痕、毛刺，安装牢固、平整、无变形；均压环宜在最低处打泄水孔。检查是☒否☐符合规范要求；		
发现的问题及处理情况： 无		
旁站监理人员（签字）： 		2017 年 03 月 12 日

