

旁站监理记录表

工程名称：董塘镇土壤修复与 150MW 光伏发电综合利用示范项目工程

编号：013

日期及气候：2017 年 03 月 21 日 天气：阵雨 13~22℃	施工单位：湖南湘中输变电建设有限公司
旁站监理的部位或工序：污水池砼浇筑	
旁站监理开始时间：8：30	旁站监理结束时间：13：40
旁站的关键部位、关键工序施工情况： 1、模板安装情况：<u>模板安装验收合格</u>，模板支架是否牢固：是√，否□；混凝土浇筑前模板内（基底表面）是否有杂物：是□，否√。 2、钢筋绑扎情况：<u>钢筋安装验收合格</u>，预埋件的数量及安装位置是否正确：是√，否□；钢筋保护层垫块是否符合要求：是√，否□；有无钢筋紧贴模板情况：有□，无√。 3、混凝土搅拌方式：自拌□，商砼√；混凝土标号：<u>C30</u>；混凝土类型：<u>普通砼</u>； 4、混凝土输送方式：混凝土输送泵√，混凝土泵车□，料斗□，溜槽□，混凝土布料机□； 5、混凝土振捣方式：插入式振捣器√，平板振捣器□，外部振捣器□；振捣情况：<u>良好</u> 6、混凝土浇筑量：<u>11m³</u>。是否见证抽取混凝土试块：是√，否□； 混凝土试块标养 <u>1</u> 组；同条件养护 <u>1</u> 组；试块编号：<u>013</u> 7、混凝土运输、浇筑及间歇的全部时间是否超过混凝土的初凝时间：是□，否√； 8、混凝土施工方法、浇筑顺序是否与施工方案一致：是√，否□； 9、是否属于大体积混凝土浇筑：是□，否√；其测温方式、外部保温、内部降温等措施是否按施工方案落实：/ 10、施工缝、后浇带留设及处理是否正确：是√，否□。 11、混凝土浇筑过程中，钢筋骨架是否有被踩变形现象：有□，无√，是否修复：是□，否□；有无模板变形、漏浆、爆模等情况发生：有□，无√；若发生是否采取有效措施整治：是□，否□。 12、混凝土的厚度、表面平整度是否满足要求：是√，否□。 13、施工机具、设备是否完好、运转是否正常：是√，否□；安全员、质检员、试验员、工长是否到位：是√，否□。 14、是否夜间施工□，否√；照明是否充足：/	
发现问题： 无	
处理情况： /	
备 注：	
旁站监理人员（签字）： 	日 期：2017 年 03 月 21 日