

旁站监理记录表

工程名称：董塘镇土壤修复与 150MW 光伏发电综合利用示范项目工程

编号：018

日期：2017 年 03 月 17 日 天气：阴 10-16℃	施工单位：湖南湘中输变电建设有限公司
旁站监理的部位或工序：主变区土方回填	
旁站开始时间：08 时 00 分	旁站结束时间：15 时 00 分
旁站的关键部位、关键工序施工情况： 1、基坑回填施工方案是 ☒ 否 ☐ 已审批，是 ☐ 否 ☐ 按施工方案的方法及顺序施工。 2、基坑内已完的隐蔽工程是 ☒ 否 ☐ 通过中间隐蔽验收。 3、施工工人，满足是 ☒ 否 ☐ 施工要求。 4、质检员、试验员等技术管理人员是 ☒ 否 ☐ 到位。 5、使用 电动打夯机 机械夯压，共 1 台，设备是 ☒ 否 ☐ 完好、运转是 ☒ 否 ☐ 正常。 6、基坑内清理垃圾、树根等杂物、积水及淤泥是 ☒ 否 ☐ 已清理干净。 7、施工用电设备是 ☒ 否 ☐ 安全，操作人是 ☒ 否 ☐ 穿戴绝缘鞋、手套。 8、回填土料来源 基坑开挖，是 ☒ 否 ☐ 经监理认可；每层虚铺厚度 250 mm，实测虚铺厚度 24.6、24.8、25.4、(cm)，是 ☒ 否 ☐ 符合要求。 9、每层夯压遍数 3，抽查分层夯压遍数 4；4；4；3；4 (遍) 符合要求 5 处；不符合要求 0 处。 10、本次回填高度 1.63 m。 11、环刀取样 3 组，布点分布平均有代表性，符合要求。 12、回填作业对基础或其他隐蔽物是 ☐ 否 ☒ 造成损伤。	
发现的问题及处理情况： 无	
其他： 无	
旁站监理人员（签字）：  日期：2017 年 03 月 17 日	