

旁站监理记录表

工程名称: 内乡县马山口镇 50MW 光伏电站项目

编号: JZL6-002

日期及天气: 2017 年 2 月 24 日 多云 5℃~14℃	施工单位: 南京东送电力科技有限公司
旁站监理的部位或工序: 110kV 升压站综合楼基础开挖	
旁站监理开始时间: 2017 年 2 月 24 日 12: 00	旁站监理结束时间: 2017 年 2 月 24 日 16: 00
旁站的关键部位、关键工序施工情况: 依据图纸 NXM-T0202 对 110kV 升压站生产综合楼基础开挖进行旁站, 基础开挖深度为±0 以下-1.800 米, 现场一台挖掘机, 3 个施工人员, 现场标高, 开挖尺寸, 符合图纸及设计要求。 现场实测开挖尺寸为 27600mm×17650mm, 现场土质符合要求, 现场开挖深度符合要求。   发现的问题及处理情况: 现场无安全措施, 无专人看护, 已要求施工单位做好专人看护, 确保施工安全 旁站监理人员(签字): <u>杨彦</u> 2017 年 2 月 24 日	