

旁站监理记录表

工程名称：内乡县马山口镇 50MW 光伏电站项目

编号：JZL6-003

日期及天气：2017 年 2 月 27 日 晴 8℃~19℃	施工单位：南京东送电力科技有限公司
旁站监理的部位或工序：110kV 升压站事故油池基础开挖	
旁站监理开始时间：2017 年 2 月 27 日 12: 00	旁站监理结束时间：2017 年 2 月 27 日 16: 00
旁站的关键部位、关键工序施工情况： 依据图纸 SFHH-NYMS-T0401 对 110kV 升压站事故油池基础开挖进行旁站，基础开挖深度为±0 以下 -2.950 米，现场一台挖掘机，3 个施工人员，现场标高，开挖尺寸，符合图纸及设计要求。 现场实测开挖尺寸为 6500mm×4500mm，现场土质符合要求，现场开挖深度符合要求。 现场已对施工人员进行技术，安全交底，现场已做好基坑临边安全防护工作。  	
发现的问题及处理情况： 现场开挖基坑周围堆土高度不符合要求，已要求施工单位现场整改，保证施工安全。	
旁站监理人员（签字）： 	2017 年 2 月 27 日