

旁站监理记录表

工程名称: 内乡县马山口镇 50MW 光伏电站项目

编号: JZL6-004

日期及天气: 2017 年 2 月 27 日 多云 8℃~18℃	施工单位: 南京东送电力科技有限公司
旁站监理的部位或工序: 110kV 升压站 35 米高独立避雷针基础开挖	
旁站监理开始时间: 2017 年 2 月 27 日 8: 00	旁站监理结束时间: 2017 年 2 月 27 日 16: 00
旁站的关键部位、关键工序施工情况: 依据图纸 SFHH-NYMS-T0305 对 110kV 升压站 35 米独立避雷针基础开挖进行旁站, 基础开挖深度为±0 以下-2.900 米, 现场一台挖掘机, 3 个施工人员, 现场标高, 开挖尺寸, 符合图纸及设计要求。 现场实测开挖尺寸为 6500mm×4500mm, 现场土质符合要求, 现场开挖深度符合要求。 现场已对施工人员进行技术, 安全交底, 现场已做好基坑临边安全防护工作。	
	
发现的问题及处理情况: 个别工人未佩戴安全帽, 已要求现场加强安全管理	
旁站监理人员(签字): 杨康	 内乡县马山口镇 50MW 光伏电站项目 2017 年 2 月 27 日