

旁站监理记录表

工程名称：内乡县马山口镇 50MW 光伏电站项目

编号：JZ16-007

日期及天气：2017 年 3 月 29 日 多云 18℃~22℃	施工单位：南京东送电力科技有限公司
旁站监理的部位或工序：110kV 升压站电气综合楼基础立柱混凝土浇筑	
旁站监理开始时间：2017 年 3 月 29 日 8:00	旁站监理结束时间：2017 年 3 月 29 日 16:00
旁站的关键部位、关键工序施工情况： 依据图纸 NXM-T0202 对 110kV 升压站电气综合楼基础立柱混凝土浇筑进行旁站，安全、质量技术已进行交底，钢筋、模板已通过监理验收，所用砼为奉隆商品砼，质保资料齐全，一台泵车浇筑，2 台振动棒，6 个工人，方量 26m³，强度等级 C30，施工单位管理人员现场对安全、质量进行监督，浇筑同时留取抗压试块 1 组。 对浇筑过程进行旁站，检查有施工单位质检员、技术员、安全员在进行质量安全控制；督促施工单位振捣密实，安全用电；见证试块制作过程，现场实测坍落度 125mm，138mm；检查机械人员配合情况，无野蛮施工现象。	
	
发现的问题及处理情况：现场部分立柱混凝土振捣不充分，已要求施工单位做好现场施工质量管理	
旁站监理人员（签字）：[Signature]	2017 年 3 月 29 日