



常州正衡电力工程监理有限公司

Changzhou Zhengheng Power Engineering Supervision Co., Ltd.

国家标准《光伏发电工程建
设监理规范》主编起草单位

旁站记录

PXLHS-JLR001

工程名称：盩县老黑山 50MW 太阳能光伏电站项目

旁站的关键部 位、关键工序	电气综合楼 基础垫层	EPC 单位	中建五洲工程装 备有限公司
旁站日期	2017.3.13		
施工情况： 管理及施工人员均到位，施工所需人、材、机已准备齐全， 管理人员 4 人，施工人员 13 人，模板校核人员 2 人，混凝土使用 商品砼，混凝土运输车辆有 1 辆，混凝土振捣棒 3 台，振 动棒逐列排开分层振捣，混凝土浇筑完毕收光。			
监理情况： 首先查看了施工技术及安全交底，质量、安全措施均已落实到 位，检查混凝土标号，标号为 C15，有出厂检验合格证，符合设 计和规范要求，砼浇筑过程正常，模板尺寸、标高以及表面 平整度符合设计及规范要求。			
旁站监理人员（签字）：文进			

填报说明：本表一式一份，项目监理机构留存。



常州正衡电力工程监理有限公司

Changzhou Zhengheng Power Engineering Supervision CO., Ltd.

国家标准《光伏发电工程建
设监理规范》主编起草单位

旁站记录

FXHS-JL-P2002

工程名称：盩县老黑山 50MW 太阳能光伏电站项目

旁站的关键部 位、关键工序	电气综合楼 基础承台	EPC 单位	中建五洲工程装 备有限公司
旁站日期	2017年3月18日		
施工情况： 管理及施工人员均到位，施工所需人、材、机已准备齐全， 管理人员有5人，施工人员有13人，模板校核人员2人，混凝土 使用商品砼，混凝土运输车辆有3辆，混凝土振捣棒 3台，振捣棒逐列排开分层振捣。混凝土浇筑完毕收光。			
监理情况： 首先查看了施工技术交底，质量、安全措施均已落实 到位。检查混凝土标号，标查为C30，有出厂检验合格证， 符合设计和规范要求，经浇筑过程正常。模板尺寸、标高及 表面平整度、钢筋规格型号及加工安装、相关预埋钢筋、预 埋件等均符合设计及规范要求。			
旁站监理人员（签字）：文海			

填报说明：本表一式一份，项目监理机构留存。



常州正衡电力工程监理有限公司

Changzhou Zhengheng Power Engineering Supervision CO., Ltd.

国家标准《光伏发电工程建
设监理规范》主编起草单位

旁站记录

PLHSL-PZ003

工程名称：盩县老黑山 50MW 太阳能光伏电站项目

旁站的关键部 位、关键工序	电气综合楼 基础梁	EPC 单位	中建五洲工程装 备有限公司
旁站日期	2017年3月21日		
施工情况： 管理及施工人员均到位，施工所需人、材、机已准备齐全， 管理人员有 6 人，施工人员有 13 人，模板校核人员 2 人，混凝土 使用商品砼，混凝土运输车辆有 4 辆，混凝土振捣棒 3 台， 振捣棒逐列排开分层振捣。混凝土浇筑完毕收光。			
监理情况： 首先查看了施工技术及安全交底，质量、安全措施均已落实到 位。检查混凝土标号，核查为 C30，有出厂检验合格证，符合设 计和规范要求，砼浇筑过程正常。模板尺寸、标高及表面平 整度、钢筋规格型号及加工安装，相关预埋钢筋、预埋件 等均符合设计及规范要求。			
旁站监理人员（签字）：文波臣			

填报说明：本表一式一份，项目监理机构留存。



常州正衡电力工程监理有限公司

Changzhou Zhengheng Power Engineering Supervision CO., Ltd.

国家标准《光伏发电工程建
设监理规范》主编起草单位

旁站记录

工程名称：盘县老黑山 50MW 太阳能光伏电站项目

MXHS-JL-PZ-004

旁站的关键部 位、关键工序	生产办公楼 基础垫层	EPC 单位	中建五洲工程装 备有限公司
旁站日期	2017年3月22日		
施工情况： 管理及施工人员均到位，施工所需人、材、机已准备齐全，管 理人员有6人，施工人员有13人，模板校核人员2人，混凝土使用 商品砼，混凝土运输车辆有3辆，混凝土振捣棒3台，振 动棒逐列排列分层振捣，混凝土浇筑完毕收光。			
监理情况： 首先查看了施工技术及安全交底，质量、安全措施均已落实 到位。检查混凝土标号，核查为C15，有出厂检验合格证符 合设计和规范要求，砼浇筑过程正常。模板尺寸、标高以及 表面平整度符合设计及规范要求。			
旁站监理人员（签字）：夏超			

填报说明：本表一式一份，项目监理机构留存。



常州正衡电力工程监理有限公司

Changzhou Zhengheng Power Engineering Supervision CO., Ltd.

国家标准《光伏发电工程建
设监理规范》主编起草单位

旁站记录

工程名称：盩县老黑山 50MW 太阳能光伏电站项目

PXH5-JL-PZ-005

旁站的关键部 位、关键工序	电气综合楼 毛地坪	EPC 单位	中建五洲工程装 备有限公司
旁站日期	2017年3月23日		
施工情况： 管理及施工人员均到位，施工所需人、材、机已准备齐全，管理人员有6人，施工人员有13人，模板校核有2人，混凝土使用商品砂，混凝土运输车辆有6辆，混凝土振捣棒3台，振动力棒逐列排列分层振捣，混凝土浇筑完成后收光。			
监理情况： 首先查看了施工技术交底，质量安全措施均已落实到位。检查混凝土标号，核查为C15，有出厂检验合格证，符合设计和规范要求，砂浇筑过程正常，模板尺寸、标高及表面平整度符合设计及规范要求。 旁站监理人员（签字）：文强			

填报说明：本表一式一份，项目监理机构留存。



常州正衡电力工程监理有限公司
Changzhou Zhengheng Power Engineering Supervision CO., Ltd.

国家标准《光伏发电工程建
设监理规范》主编起草单位

旁站记录

工程名称：盩县老黑山 50MW 太阳能光伏电站项目

PXJHS-JL-PZ-006


旁站的关键部 位、关键工序	生产办公楼 地基	EPC 单位	中建五洲工程装 备有限公司
旁站日期	2017年3月24日		
施工情况： 管理及施工人员均到场，施工所需人、材、机已准备齐全，管理 人员有6人，施工人员有13人，模板校核人员2人，混凝土使用商 品砼，混凝土运输车辆有4辆，混凝土振捣棒3台，振 动棒逐列排开分层振捣，混凝土浇筑完毕收光。			
监理情况： 首先查看了施工技术交底，质量、安全措施均已落实到 位。检查混凝土标号，核查为C20，有出厂检验合格证符合 设计和规范要求，砼浇筑过程正常，模板尺寸、标高及表面平 整度、钢筋规格型号及加工安装、相关预埋钢筋、预埋件 等均符合设计及规范要求。			
旁站监理人员（签字）：刘超			

填报说明：本表一式一份，项目监理机构留存。

表 A.0.6 旁站记录 ★

工程名称：盘县老黑山50MW太阳能光伏电站项目

编号：盘监1007

旁站关键部位、关键工序	光伏区灌注桩施工	承包单位	中建五洲工程装备有限公司
旁站开始时间	2017年3月29日9时27分	旁站结束时间	2017年3月29日11时50分
天气情况	阴轻阵雨	气温	2°~11°
旁站的关键部位、关键工序施工情况： 管理设施人员均到位，施工所需人材机已准备齐全，管理设施16人，施工工人有20人，灌注桩采用履带钻机施工，混凝土采用自拌混凝土，混凝土运输车有2辆，混凝土浇筑过程中振捣棒进行振捣，浇筑完毕后收光。			
发现的问题及处理情况： 自拌混凝土浇筑过程正常； 无自拌混凝土配合比，现场未做试块； 口头施工人员进行警示； 旁站监理人员（签字）：  日期：2017年3月29日			

本表一式____份，由监理项目部留存。



常州正衡电力工程监理有限公司

Changzhou Zhengheng Power Engineering Supervision CO., Ltd.

国家标准《光伏发电工程建设监理规范》主编起草单位

旁站记录

工程名称：盘县老黑山 50MW 太阳能光伏电站项目

FXLHSTJLP2008

旁站的关键部位、关键工序	电气综合楼柱、屋面梁板	EPC 单位	中建五洲工程装备有限公司
旁站日期	2017.4.3		
施工情况： 管理及施工人员均到位，施工所需人、材、机已准备齐全，管理人员 6 人，施工人数 13 人，模板校核人员 2 人，混凝土使用商品砼，混凝土运输车辆有 15 辆，混凝土振捣棒 3 台，振捣棒逐列排开分层振捣。混凝土浇筑后收光并用塑料薄膜覆盖进行保养。			
监理情况： 首先查看了施工技术交底及安全交底，质量保证措施均已落实到位。检查混凝土标号，核查为 C30，有出厂检验合格证，符合设计和规范要求。浇筑过程正常。模板尺寸、标高及表面平整度、钢筋规格型号及加工安装、相关预埋钢筋、预埋件等均符合设计及规范要求。 旁站监理人员（签字）：文超			

填报说明：本表一式一份，项目监理机构留存。



常州正衡电力工程监理有限公司
Changzhou Zhengheng Power Engineering Supervision CO., Ltd.

国家标准《光伏发电工程建
设监理规范》主编起草单位

旁站记录

DXYS-JL-PZ
009

工程名称：盩县老黑山 50MW 太阳能光伏电站项目

旁站的关键部 位、关键工序	生产办公楼 雨篷、过梁	EPC 单位	中建五洲工程装 备有限公司
旁站日期	2017年4月6日		
施工情况： 管理及施工人员均到位，施工所需人、材、机已准备齐全，管理 人员有6人，施工人员有13人，模板校核有2人，混凝土使用商品 砼，混凝土运输车辆有1辆，混凝土振捣棒3台，振捣棒 逐列排开分层振捣。混凝土浇筑完毕收光。			
监理情况： 首先查看了施工技术交底，质量、安全措施均已落实到位。 检查混凝土标号，核查为C30，有出厂检验合格证，符合设 计和规范要求，砼浇筑过程正常，模板尺寸、标高及表面平 整度、钢筋规格型号及加工安装、相关预埋钢筋预埋件等均 符合设计及规范要求。			
旁站监理人员（签字）：文超			

填报说明：本表一式一份，项目监理机构留存。



常州正衡电力工程监理有限公司

Changzhou Zhengheng Power Engineering Supervision CO., Ltd.

国家标准《光伏发电工程建
设监理规范》主编起草单位

旁站记录

工程名称：盩县老黑山 50MW 太阳能光伏电站项目

BHHS-JL-PZ-010

旁站的关键部 位、关键工序	升压站室外化 粪池、调节池 承台	EPC 单位	中建五洲工程装 备有限公司
旁站日期	2017年4月11日		
施工情况： 管理及施工人员均到位，施工所需人、材、机已准备齐全，管理 人员有6人，施工人员有13人，模板校核人员2人，混凝土使用商品砼， 混凝土运输车辆有1辆，混凝土振捣棒2台，振动力棒逐列排 开分层振捣。混凝土浇筑完毕收光。			
监理情况： 首先查看了施工技术及安全交底，质量、安全措施均已落实 到位。检查混凝土标号，核查为C30，有出厂检验合格证符合设 计和规范要求，砼浇筑过程正常。模板尺寸、标高及表面平整 度、钢筋规格型号及加工安装、相关预埋钢筋预埋件等均 符合设计及规范要求。			
旁站监理人员（签字）：文立超			

填报说明：本表一式一份，项目监理机构留存。

表 A.0.6 旁站记录 ★

工程名称：盘县老黑山50MW太阳能光伏电站项目

编号：PKHSJL
PZ-011

旁站关键部位、关键工序	光伏支架施工	承包单位	中建五洲工程装备有限公司
旁站开始时间	2017年5月13日13时50分	旁站结束时间	2017年5月13日14时20分
天气情况	多云	气温	24~12
旁站的关键部位、关键工序施工情况： 管理设施人员均在位，施工所需人、材、机已准备齐全，管理人员4人，施工人数有15人，灌注桩垂直度复核人员2人，混凝土采用自拌混凝土，混凝土运输三轮车2辆，混凝土浇筑后收光。			
发现的问题及处理情况： 现场采用自拌混凝土，不试块，无配合比，浇筑过程中未使用振捣棒，项目部施工员使用指挥棒。			
旁站监理人员（签字）： <u>文建群</u> 日期： <u>2017年5月14日</u>			

本表一式____份，由监理项目部留存。



常州正衡电力工程监理有限公司

Changzhou Zhengheng Power Engineering Supervision CO., Ltd.

国家标准《光伏发电工程建
设监理规范》主编起草单位

旁站记录

PKHS-JL-PZ-012

工程名称：盩县老黑山 50MW 太阳能光伏电站项目

旁站的关键部 位、关键工序	生产办公楼屋面平 层构造柱 电气综合楼屋面 女儿墙飞顶构造 柱	EPC 单位	中建五洲工程装 备有限公司
旁站日期	2017年4月16日		
施工情况： 管理及施工人员均到场，施工所需人、材、机已准备齐全，管理 人员 6 人，施工人员有 13 人，模板校核人员 2 人，混凝土使用商品 砼，混凝土运输车辆有 11 辆，混凝土振捣棒 3 台， 振捣棒逐列排开分层振捣，混凝土浇筑完毕收光后及时 用塑料薄膜覆盖进行保养。			
监理情况： 首先查看了施工技术及安全交底，质量、安全措施均已落实 到位。检查混凝土标号，抽查为 C30，有出厂检验合格证， 符合设计和规范要求，砼浇筑过程正常，模板尺寸、标高及表 面平整度、钢筋规格型号及加工安装、相关预埋钢筋、预埋 件等均符合设计及规范要求。			
旁站监理人员（签字）：文波			

填报说明：本表一式一份，项目监理机构留存。



常州正衡电力工程监理有限公司

Changzhou Zhengheng Power Engineering Supervision CO., Ltd.

国家标准《光伏发电工程建
设监理规范》主编起草单位

旁站记录

工程名称：盩县老黑山 50MW 太阳能光伏电站项目

PX4HS-JL-PB13

旁站的关键部 位、关键工序	设基础垫层	EPC 单位	中建五洲工程装 备有限公司
旁站日期	2017年4月16日		
施工情况： 管理及施工人员均到位，施工所需人、材、机已准备齐全，管理 人员有6人，施工人员有13人，模板校核有2人，混凝土使用商品 砼，混凝土运输车辆有1辆，混凝土振捣棒2台，振动力棒 逐列排开依次振捣，混凝土浇筑完毕收光。			
监理情况： 首先查看了施工技术交底，质量、安全措施均已落实到 位。检查混凝土标号，核查为C15，有出厂检验合格证，符合 设计和规范要求，砼浇筑过程正常。模板尺寸、标高及表面 平整度均符合设计及规范要求。			
旁站监理人员（签字）：文超			

填报说明：本表一式一份，项目监理机构留存。



常州正衡电力工程监理有限公司
Changzhou Zhengheng Power Engineering Supervision CO., Ltd.

国家标准《光伏发电工程建
设监理规范》主编起草单位

旁站记录

工程名称：盩县老黑山 50MW 太阳能光伏电站项目

PXLH5JL-P2014

旁站的关键部 位、关键工序	电气综合楼二次 结构石全 挡土墙封顶	EPC 单位	中建五洲工程装 备有限公司
旁站日期	2017年4月19日		
施工情况： 管理及施工人员均到位，施工所需人、材、机已准备齐全，管 理人员有6人，施工人员有13人，模板校核人员2人，混凝土使用商 品石全，混凝土运输车辆有2辆，混凝土振捣棒3台，振捣 棒逐列排开分层振捣，混凝土浇筑完毕后收光并及时用塑 料薄膜覆盖进行保养。			
监理情况： 首先查看了施工技术及安全交底，质量、安全措施均已落实到位。 检查混凝土标号，核查为C30、C20，有出厂检验合格证， 符合设计和规范要求，石全浇筑过程正常，模板尺寸、标高及 表面平整度、钢筋规格型号及力工安装、相关预埋钢筋预埋件 等均符合设计规范要求。			
旁站监理人员（签字）：文斌			

填报说明：本表一式一份，项目监理机构留存。



常州正衡电力工程监理有限公司
Changzhou Zhengheng Power Engineering Supervision CO., Ltd.

国家标准《光伏发电工程建
设监理规范》主编起草单位

旁站记录

工程名称：盩县老黑山 50MW 太阳能光伏电站项目

PXLH-JL-PZ-015

旁站的关键部 位、关键工序	电气综合楼二 次结构砼	EPC 单位	中建五洲工程装 备有限公司
旁站日期	2017年4月2日		
施工情况： 管理及施工人员均到位，施工所需人、材、机已准备齐全， 管理人员有6人，施工人员有13人，模板校核人员2人，混凝土 使用商品砼，混凝土运输车辆有2辆，混凝土振捣棒2台， 振捣棒逐列排开分层振捣。混凝土浇筑完毕收光。			
监理情况： 首先查看了施工技术交底，质量、安全措施均已落实到位。 检查混凝土标号，核查为C30，有出厂检验合格证，符合设计 和规范要求，砼浇筑过程正常，模板尺寸标高及表面平整度， 钢筋规格、型号及加工安装，相关预埋钢筋、预埋件均符合 设计及规范要求。			
旁站监理人员（签字）：王超			

填报说明：本表一式一份，项目监理机构留存。

表 A.0.6 旁站记录 ★

工程名称：盘县老黑山50MW太阳能光伏电站项目

编号：DLHS-JL-PZ-016

旁站关键部位、关键工序	完成混凝土浇筑	承包单位	中建五洲工程装备有限公司
旁站开始时间	2017年4月24日9时30分	旁站结束时间	2017年4月24日10时11分
天气情况	阵雨	气温	15°~13°
旁站的关键部位、关键工序施工情况： 管理人员以施工员到岗到位，施工所需人、材料、机械已准备齐全，管理人员有以，施工员有15人，旁站人员直接校核，现场采用自拌混凝土，混凝土运输三轮车2辆，混凝土浇筑过程中采用1台振捣棒进行振捣，浇筑完毕后收光。			
发现的问题及处理情况： 混凝土浇筑过程正常，无自拌混凝土配合比，合格证，现场未制作试块。			
旁站监理人员（签字）： <u>3215</u> 日期： <u>2017年4月24日</u>			

本表一式____份，由监理单位留存。



常州正衡电力工程监理有限公司

Changzhou Zhengheng Power Engineering Supervision CO., Ltd.

国家标准《光伏发电工程建
设监理规范》主编起草单位

旁站记录

工程名称：盩县老黑山 50MW 太阳能光伏电站项目

PXHS-JL-PZ017

旁站的关键部 位、关键工序	构架基础垫层	EPC 单位	中建五洲工程装 备有限公司
旁站日期	2017年4月25日		
施工情况： 管理及施工人员均到位，施工所需人、材、机已准备齐全，管理 人员 6 人，施工人员有 13 人，模板校核人员 2 人，混凝土使用商品 混凝土运输车辆有 3 辆，混凝土振捣棒 3 台，振捣棒逐 列排开依次振捣。混凝土浇筑完毕收光。			
监理情况： 首先查看了施工技术交底，质量安全措施均已落实 到位。检查混凝土标号，核查为 C15，有出厂检验合格证符合 设计和规范要求，浇筑过程正常。模板尺寸、标高及表面平 整度均符合设计及规范要求。 旁站监理人员（签字）：文超			

填报说明：本表一式一份，项目监理机构留存。



常州正衡电力工程监理有限公司
Changzhou Zhengheng Power Engineering Supervision CO., Ltd.

国家标准《光伏发电工程建
设监理规范》主编起草单位

旁站记录

工程名称：盩县老黑山 50MW 太阳能光伏电站项目

FXHS-JL-2018

旁站的关键部 位、关键工序	升压站室外构架 基础	EPC 单位	中建五洲工程装 备有限公司
旁站日期	2017年4月27日		
施工情况： 管理人员及施工人员均到位，施工所需人、材、机已准备齐全，管理 人员有6人，施工人员有13人，模板校核人员2人，混凝土使用商品砼， 混凝土运输车辆有5辆，混凝土振捣棒2台，振捣棒逐列 排开依次振捣。混凝土浇筑完毕收光。			
监理情况： 首先查看了施工技术交底，质量、安全措施均已落实 到位。检查混凝土标号，核查为C25有出厂检验合格证明 符合设计和规范要求，砼浇筑过程正常。模板尺寸标高及表面 平整度、钢筋规格型号及加工安装、相关预埋钢筋、预埋件等 均符合设计及规范要求。 旁站监理人员（签字）：文述超			

填报说明：本表一式一份，项目监理机构留存。



常州正衡电力工程监理有限公司

Changzhou Zhengheng Power Engineering Supervision CO., Ltd.

国家标准《光伏发电工程建
设监理规范》主编起草单位

旁站记录

工程名称：盩县老黑山 50MW 太阳能光伏电站项目

PXLHSL-2019

旁站的关键部 位、关键工序	SVG设备基础 垫层 接地变设备基础 垫层	EPC 单位	中建五洲工程装 备有限公司
旁站日期	2017年4月27日		
施工情况： 管理及施工人员均列位，施工所需人、材、机已准备齐全，管理 人员有6人，施工人员有13人，模板校核人员2人，混凝土使用商品砼， 混凝土车辆有1辆。混凝土浇筑完毕收光。			
监理情况： 首先查看了施工技术及安全交底，质量、安全措施均已落实到位。 检查混凝土标号，核查为C15，有出厂检验合格证符合设 计和规范要求，砼浇筑过程正常。模板尺寸、标高及表面平整度 均符合设计及规范要求。			
旁站监理人员（签字）：文波			

填报说明：本表一式一份，项目监理机构留存。



常州正衡电力工程监理有限公司

Changzhou Zhengheng Power Engineering Supervision CO., Ltd.

国家标准《光伏发电工程建
设监理规范》主编起草单位

旁站记录

工程名称：盩县老黑山 50MW 太阳能光伏电站项目

PXCHS-JL-PZ-020

旁站的关键部 位、关键工序	生产办公楼屋面 女儿墙压顶	EPC 单位	中建五洲工程装 备有限公司
旁站日期	2017年4月27日		
施工情况： 管理及施工人员均到位，施工所需人、材、机已准备齐全，管 理人员有6人，施工人员有13人，模板校核人员2人，混凝土使用 商品砼，混凝土运输车辆有1辆。混凝土浇筑完毕收光。			
监理情况： 首先查看了施工技术交底，质量安全措施均已落实到位。 检查混凝土标号，检查为C30，有出厂检验合格证符合设计和 规范要求，砼浇筑过程正常。模板尺寸、标高及表面平整度、 钢筋规格型号及加工安装、相关预埋钢筋、预埋件等均符合 设计规范要求。			
旁站监理人员（签字）：文超			

填报说明：本表一式一份，项目监理机构留存。



常州正衡电力工程监理有限公司

Changzhou Zhengheng Power Engineering Supervision CO., Ltd.

国家标准《光伏发电工程建
设监理规范》主编起草单位

旁站记录

工程名称：盩县老黑山 50MW 太阳能光伏电站项目

PXHS-JL-PZ021

旁站的关键部 位、关键工序	电气综合楼室 内电缆沟基础 浇筑混凝土	EPC 单位	中建五洲工程装 备有限公司
旁站日期	2017年4月30日		
施工情况： 管理及施工人员均到位，施工所需人、材、机已准备齐全， 管理人员有6人，施工人员有5人，混凝土使用商品砼，混凝土 土车辆有5辆。混凝土浇筑完成后收光。			
监理情况： 首先查看了施工技术交底及安全交底，质量、安全措施均已落 实到位。检查混凝土标号，核查为C30，有出厂合格证， 符合设计和规范要求，砼浇筑过程正常，模板尺寸、标高 及表面平整度、钢筋规格、型号及加工安装、相关预埋钢筋预 埋件等均符合设计及规范要求。			
旁站监理人员（签字）：文建超			

填报说明：本表一式一份，项目监理机构留存。



常州正衡电力工程监理有限公司

Changzhou Zhengheng Power Engineering Supervision CO., Ltd.

国家标准《光伏发电工程建
设监理规范》主编起草单位

旁站记录

工程名称：盩县老黑山 50MW 太阳能光伏电站项目

PXHS-JL-PZ-022

旁站的关键部 位、关键工序	电气综合楼屋 面找坡以及生 办综合楼屋面找坡 灌注砂浆施工	EPC 单位	中建五洲工程装 备有限公司
旁站日期	2017年4月30日		
施工情况： 管理及施工人员均到位，施工所需人、材、机已准备齐全，管理人员 有6人，施工队有13人，模板校核人员2人，混凝土使用商品砼， 混凝土运输车辆有8辆。混凝土浇筑完毕收光。			
监理情况： 首先查看了施工技术交底，质量安全措施均已落实到位， 检查混凝土（砂浆）标号，检查为C25，有出厂检验合格证符 合设计和规范要求，砂浆浇筑正常。模板尺寸、标高及表面平整 度均符合设计及规范要求。			
旁站监理人员（签字）：文红超			

填报说明：本表一式一份，项目监理机构留存。

表 A.0.6 旁站记录 ★

工程名称：盘县老黑山50MW太阳能光伏电站项目

编号：PXLH-JL-025

旁站关键部位、关键工序	光伏区灌注桩 施工	承包单位	中建五洲工程装备有限公司
旁站开始时间	2017年4月30日14时07分	旁站结束时间	2017年4月30日15时27分
天气情况	多云转阴	气温	28~12
旁站的关键部位、关键工序施工情况： 施工人员及管理人员已到场，施工所需材料已准备齐全，管理人员4人，施工人员15人，监理单位现场验收人员2人，现场采用自拌混凝土，混凝土运输车3辆，混凝土浇筑过程中采取振捣棒进行振捣，浇筑完毕后收光。			
发现的问题及处理情况： 自拌混凝土浇筑过程正常，无自拌混凝土配合比，是请快：混凝土灌注桩垂直度存在偏差现象，立即要求施工方进行整改，调直垂直度。			
旁站监理人员（签字）： <u>王江</u> 日期： <u>2017年4月30日</u>			

本表一式____份，由监理项目部留存。

表A.0.6 旁站记录 ★

工程名称：盘县老黑山50MW太阳能光伏电站项目

编号：RXHS-JL-P2-024

旁站关键部位、关键工序	升压站室外构支架基础、化水地基基础	承包单位	中建五洲工程装备有限公司
旁站开始时间	2017年5月2日9时15分	旁站结束时间	2017年5月2日10时05分
天气情况	多云	气温	28~16°
旁站的关键部位、关键工序施工情况： 管理及施工人员均到位，施工所需人、材、机已准备齐全。管理人员有6人，施工人员有13人，模板校核人员2人。混凝土使用商品砼，混凝土运输车有3辆，混凝土振捣棒2台，振捣棒逐列排开分层振捣。混凝土浇筑完毕收光。			
发现的问题及处理情况： 在混凝土浇筑过程中，振捣棒振捣不充分，责令其重新振捣。			
旁站监理人员（签字）：[Signature] 日期：2017年5月2日			

本表一式____份，由监理项目部留存。

表A.0.6 旁站记录 ★

工程名称：盘县老黑山50MW太阳能光伏电站项目

编号：PXJHS-JL-PZ-025

旁站关键部位、关键工序	升站至电缆沟 搭设电缆沟模板	承包单位	中建五洲工程装备有限公司
旁站开始时间	2017年5月3日14时07分	旁站结束时间	2017年5月3日14时58分
天气情况	多云	气温	28°~11°
旁站的关键部位、关键工序施工情况： 管理设施以及预埋件，施工所需人、材、机已准备齐全，管理人员有6人，施工队有13人，模板校核人员2人，混凝土使用C15商品砼，混凝土运输车辆有2辆，混凝土振捣棒1台，依次振捣。混凝土浇筑完毕收光。			
发现的问题及处理情况： 混凝土振捣棒数量少，要求其他队多增加2台； 砼浇筑过程正常；			
旁站监理人员（签字） 日期：2017年5月3日			

本表一式____份，由监理项目部留存。

表A.0.6 旁站记录 ★

工程名称：盘县老黑山50MW太阳能光伏电站项目

编号：

PKHS-JL-PZ
026

旁站关键部位、关键工序	电气综合楼室内电 缆进线处放线		承包单位	中建五洲工程装备有限公司
旁站开始时间	2017年5月6日8时19分	旁站结束时间	2017年5月6日12时05分	
天气情况	降雨	气温	17~12°	
旁站的关键部位、关键工序施工情况： 管理及施工人员均到位，施工所需人、材、机已准备齐全，管理人员以，施工人员13人，模板校核人员2人，混凝土使用C25商品砼，混凝土运输车辆有3辆，混凝土振捣棒2台，振捣棒逐排排升依次振捣，混凝土浇筑完毕收光。				
发现的问题及处理情况： 模板支撑不牢固，现场指令施工方对模板进行加固处理；				
旁站监理人员（签字） 日期：2017年5月6日				

本表一式____份，由监理项目部留存。

表A.0.6 旁站记录 ★

PXJHS-JL-P2-
027

工程名称：盘县老黑山50MW太阳能光伏电站项目

编号：027

旁站关键部位、关键工序	场内围护结构 15、14、13号桩指 注变更内容	承包单位	中建五洲工程装备有限公司
旁站开始时间	2017年5月7日13时15分	旁站结束时间	2017年5月7日14时10分
天气情况	多云转晴	气温	12°~27°
旁站的关键部位、关键工序施工情况： 管理及施工人员均到位，施工所需人、机、料已准备齐全，管理人员有1人，施工人员有13人，模板校核人员2人，混凝土分别使用C15、C25商品砼，混凝土运输车辆有3辆，混凝土振捣棒3根，振捣棒逐列排开依次振捣，混凝土浇筑完毕后收光。			
发现的问题及处理情况： 现场混凝土浇筑施工人员未佩戴安全帽，即让其整改到位，浇筑过程正常。			
旁站监理人员（签字） 文波臣 日期：2017年5月7日			

本表一式____份，由监理项目部留存。

表A.0.6 旁站记录 ★

工程名称: 荒里山50MW太阳能光伏发电项目

编号: PXUHS-JL-PZ-028

旁站关键部位、关键工序	光伏区15#、14#方阵支架组件安装	承包单位	中电光伏设备有限公司
旁站开始时间	2017年5月8日10时00分	旁站结束时间	2017年5月8日11时00分
天气情况	阴时有微风	气温	23℃~13℃
旁站的关键部位、关键工序施工情况: 施工管理人员6人, 施工队5人; 现场所需人、机、料已准备齐全; 施工制作工艺符合规程及产品技术要求。 接地线连接安装可靠。			
发现的问题及处理情况: 支架、组件安装倾斜度偏大。 现场指令施工调整支架、组件安装角度。			
旁站监理人员(签字) 文立斌			
日期: 2017.5.8			

本表一式____份, 由监理项目部留存。

表A.0.6 旁站记录 ★

工程名称: 盘县经济开发区污水处理厂 编号: PXLHS-JL-P2-029

旁站关键部位、关键工序	<u>废水处理站基础浇筑</u>	承包单位	<u>中建五洲建设装备有限公司</u>
旁站开始时间	<u>2017年5月9日09时30分</u>	旁站结束时间	<u>2017年5月9日11时30分</u>
天气情况	<u>多云</u>	气温	<u>27°C~12°C</u>
旁站的关键部位、关键工序施工情况: <u>管理人员6人, 现场所需人员和机械已准备就绪; 管理人员6人, 许以强10人; 模板安装; 混凝土采用C30商品砼; 浇筑完毕后发运。</u>			
发现的问题及处理情况: <u>浇筑正常;</u>			
旁站监理人员(签字) <u>文江</u> 日期: <u>2017.5.9</u>			

本表一式 份, 由监理项目部留存。

表A.0.6 旁站记录 ★

工程名称: 固县光里150MW太阳能光伏电站项目 编号: 030

旁站关键部位、关键工序	<u>7#、15#中板浇筑</u> <u>及梁安装</u>	承包单位	<u>中建五洲工程装备有限公司</u>
旁站开始时间	<u>2017年5月9日9时30分</u>	旁站结束时间	<u>2017年5月9日11时30分</u>
天气情况	<u>多云</u>	气温	<u>12℃~21℃</u>
旁站的关键部位、关键工序施工情况: <u>管理及施工人员均到场,施工所需人、机、料已准备齐全,管理人员各</u> <u>施人员12人,模板安装人员4人,混凝土采用自拌混凝土,混凝土运</u> <u>输三轮车两辆,震捣棒一台,浇筑完毕及时收光。</u>			
发现的问题及处理情况: <u>浇筑混凝土前未将基坑内的浮土清理干净;</u> <u>砌墙时未及时将渣土清理干净后再进行混凝土浇筑。</u>			
旁站监理人员(签字): <u>文海</u> 日期: <u>2017年5月9日</u>			

本表一式____份,由监理项目部留存。

表A.0.6 旁站记录 ★

工程名称: 盘县光里山50MW太阳能光伏发电项目 编号: PXHS-JL-P2-031

旁站关键部位、关键工序	光伏区15#方阵接地 扁钢焊接、防腐	承包单位	中建五洲工程咨询有限公司
旁站开始时间	2017年5月10日10时10分	旁站结束时间	2017年5月10日11时30分
天气情况	多云转雨	气温	14℃~25℃
旁站的关键部位、关键工序施工情况: 管理及施工人员均到场,施工所需人、材、机已准备齐全,施工人员4人,管理人员3人,焊机一台,临时配电箱一台。施工安全防护措施齐全:焊接完毕后再进行防腐涂料涂刷;			
发现的问题及处理情况: 接地扁钢反面未进行防腐,油漆只刷了一道,且防腐长度未超出焊接部位12公分以上; 个别焊口没有三面焊接,且搭接长度少于扁钢宽度的2倍; 让施工单位重新进行焊接、防腐施工; 旁站监理人员(签字): <u>王强</u> 日期: 2017年5月10日			

本表一式____份,由监理项目部留存。

表A.0.6 旁站记录 ★

工程名称:

编号:

pxlHS-JL-P2
032

旁站关键部位、关键工序	桩基合拢完即浇筑 桩基、完修桩基并浇筑桩基		承包单位	中建五局工程局有限公司	
旁站开始时间	2017年5月1日10时00分	旁站结束时间	2017年5月1日11时30分		
天气情况	雷阵雨转阵雨	气温	18℃~24℃		

旁站的关键部位、关键工序施工情况：

管理及施工人员均到场，施工所需人、机、料已准备齐：管理人员3人，施工人员：浇筑桩基人员3人，接地并拆除剥落的人员以：于静一、

发现的问题及处理情况：

现场发现^{部分}管桩个别出现沉鼓现象，相邻两根管桩之间缝隙较大，现场立即让施工人员进行处理。

旁站监理人员（签字） 王静

日期：2017.5.1

本表一式_____份，由监理项目部留存。

表A.0.6 旁站记录 ★

工程名称: 盘县龙溪山50MW太阳能光伏电站项目 编号: PXLHS-JL-PZ-033

旁站关键部位、关键工序	<u>光伏区12#、12#支架安装、组件安装</u>	承包单位	<u>盘县龙溪山光伏电站有限公司</u>
旁站开始时间	<u>2017年5月3日10时00分</u>	旁站结束时间	<u>2017年5月3日15时30分</u>
天气情况	<u>多云</u>	气温	<u>26℃~15℃</u>
旁站的关键部位、关键工序施工情况: <u>施工管理人员4人,施工人员30人,现场所需人、机、料已准备齐全。</u> <u>施工制作工艺符合规程及产品技术要求。</u> <u>接地线连接可靠。</u>			
发现的问题及处理情况: <u>支架、组件安装倾斜度偏差;</u> <u>组件安装螺母未紧固到位;</u> <u>要求施工方调整支架,组件安装角度,并对所有支架、组件重新紧固。</u> 旁站监理人员(签字): <u>文立超</u> 日期: <u>2017.5.13</u>			

本表一式____份,由监理项目部留存。

表A.0.6 旁站记录 ★

工程名称：盘县老黑山50MW太阳能光伏电站项目

编号：PXJHS-JL-PZ-034

旁站关键部位、关键工序	SVG设备基础	承包单位	中建五洲工程装备有限公司
旁站开始时间	2017年5月13日14时20分	旁站结束时间	2017年5月13日15时40分
天气情况	多云	气温	15~26°
旁站的关键部位、关键工序施工情况： 管理及施工人员均到场，施工所需人、材、机已准备齐全，管理人员持有以，施工人员有13人，模板校核人员以混凝土使用C25商品砼，混凝土运输车辆有6辆，混凝土振捣棒2台，振捣棒逐列排列依次振捣，混凝土浇筑完毕后收光。			
发现的问题及处理情况： 模板支护后的宽度尺寸及表面平整度不一致，现场叫止施工进行调整。 砼浇筑过程正常。			
旁站监理人员（签字） <u>文建强</u> 日期：2017年5月13日			

本表一式____份，由监理项目部留存。

表A.0.6 旁站记录 ★

工程名称：盘县老黑山50MW太阳能光伏电站项目

编号：PX-LHS-JL-PZ-035

旁站关键部位、关键工序	电气综合楼室内 电缆敷设	承包单位	中建五洲工程装备有限公司
旁站开始时间	2017年5月14日10时10分	旁站结束时间	2017年5月14日10时30分
天气情况	雷阵雨	气温	14~25°

旁站的关键部位、关键工序施工情况：

管理人员以及施工人员均到场，施工所需人、材、机已准备齐全，管理人员4人，施工人员8人，质检员2人，混凝土使用商品砼[C30]，混凝土运输车辆有1辆，混凝土浇筑完毕后收光。

发现的问题及处理情况：

混凝土浇筑时，施工人员未佩戴安全带，立即令其进行整改；无振捣棒，立即让施工方用振捣棒进行混凝土振捣。

旁站监理人员（签字）：文建民

日期：2017年5月14日

本表一式____份，由监理项目部留存。

表A.0.6 旁站记录 ★

工程名称: 盘县老黑山50MW太阳能光伏电站项目

编号: 036

PXLHS-JL-PZ

旁站关键部位、关键工序	SVG设备基础、调相机底座设备基础、 SVG设备基础、调相机底座设备基础	承包单位	中建五洲工程装备有限公司
旁站开始时间	2017年5月14日14时17分	旁站结束时间	2017年5月14日16时31分
天气情况	雾转雨	气温	14~25°

旁站的关键部位、关键工序施工情况：

管理及施工人员均到场，施工所需人、材、机已准备齐全，管理人员有6人，施工员有13人，模板校核人员2人，混凝土采用C30商品砼，混凝土运输车辆有8辆，混凝土振捣棒2台，振捣棒逐列排开分层振捣，混凝土浇筑完毕收光。

发现的问题及处理情况：

混凝土浇筑过程中振捣棒振捣时间短，已责令施工方进行整改，加长时间。

砼浇筑过程正常。

旁站监理人员（签字）：王立超

日期：2017年5月14日

本表一式_____份，由监理单位留存。

PXLHS-JL-PZ

编号: 037

本表一式 份，由监理单位留存。

表A.0.6 旁站记录 ★

工程名称: 盘县老黑山 50MW 太阳能光伏电站项目

编号: 038

旁站关键部位、关键工序	主变吊装	承包单位	中建五洲工程咨询有限公司
旁站开始时间	年 5 月 18 日 8 时 30 分	旁站结束时间	年 5 月 18 日 11 时 30 分
天气情况	阵雨	气温	13° ~ 23°

旁站的关键部位、关键工序施工情况:

1. 现场施工、管理人员均已到岗, 现场吊机一辆, 指挥人员 2 名,
2. 施工作业指导书已审核通过, 主要内容和要求已向全体施工人员进行技术交底,
3. 主变基础强度已达到设计要求, 基础预埋件复测位置达到相关要求, 符合施工规范要求
4. 运用 2 个液压千斤顶调节水平高度,
5. 主变中心与基础中心线重合, 已做好外壳接地工作

发现的问题及处理情况:

吊装一切正常

旁站监理人员(签字) 文立超
日期: 2017-5-18

本表一式 份, 由监理项目部留存。

表A.0.6 旁站记录 ★

工程名称：盘县老黑山50MW太阳能光伏电站项目

编号：PKHS-JL-PZ-039

旁站关键部位、关键工序	升压站新配电装置安装基础	承包单位	中建五洲工程装备有限公司
旁站开始时间	2017年5月18日10时16分	旁站结束时间	2017年5月18日10时40分
天气情况	阵雨	气温	13°~23°
旁站的关键部位、关键工序施工情况： 管理设施人员均到位，施工所需人、材、机已准备齐全，管理人员4人，施工人员4人，模板校核人员2人，混凝土使用C25商品砼，混凝土运输车辆有1辆。混凝土浇筑完毕后收光。			
发现的问题及处理情况： 混凝土浇筑过程中未使用振捣棒进行振捣施工，砼浇筑过程正常。			
旁站监理人员（签字） 日期：2017年5月18日			

本表一式____份，由监理项目部留存。

表A.0.6 旁站记录 ★

工程名称: 盘县老黑山50MW太阳能光伏电站项目

编号: ~~040~~ 040
PXHS-JL-P2

旁站关键部位、关键工序	浇筑混凝土、支模	承包单位	中建五洲工程装备有限公司
旁站开始时间	2017年5月17日10时51分	旁站结束时间	2017年5月17日12时24分
天气情况	阵雨转阴	气温	15°~23°
旁站的关键部位、关键工序施工情况: 管理设施2人员均到位,施工所需人、材、机已准备齐全,管理人员有6人,施工人员有13人,模板校核人员2人,混凝土使用C25商品砼,混凝土车辆有6辆,混凝土振捣棒1台,振捣棒分层振捣。混凝土浇筑完毕后收光。			
发现的问题及处理情况: 浇筑混凝土基础模板反扣不牢固,有将基础里的大石块的现象。立即让施工队对模板重新加固,并把基础里的大石块取出。			
旁站监理人员(签字) <u>王超</u> 日期: 2017年5月17日			

本表一式____份,由监理项目部留存。

表A.0.6 旁站记录 ★

工程名称: 岳阳县黑山50MW太阳能光伏发电项目 编号: PXLHS-JL-PZ 041

旁站关键部位、关键工序	<u>光伏区7井、16井旁 群支架、组件安装</u>	承包单位	<u>中建五洲装备 有限公司</u>
旁站开始时间	<u>2017年5月20日10时20分</u>	旁站结束时间	<u>2017年5月20日15时30分</u>
天气情况	<u>多云转阵雨</u>	气温	<u>25℃~16℃</u>

旁站的关键部位、关键工序施工情况:

现场管理人员4人,施工所需人、机、料已落实到位,施工安装人员25人。
施工制作工艺符合规范,规格及产品技术要求。
接地线连接可靠。

发现的问题及处理情况:

支架、组件安装倾斜度偏差;
组件极性接反;
要求施工方调整支架、组件安装角度,并要求施工方重新汇线。

旁站监理人员(签字) 1. 程
日期: 2017.5.20

本表一式____份,由监理项目部留存。

表A.0.6 旁站记录 ★

工程名称：盘县老黑山50MW太阳能光伏电站项目

编号：

PXJHS-JL-P2
042

旁站关键部位、关键工序	该站旁站基础	承包单位	中建五洲工程装备有限公司
旁站开始时间	2017年5月21日10时05分	旁站结束时间	2017年5月21日11时07分
天气情况	雷阵雨	气温	17°~26°
旁站的关键部位、关键工序施工情况： 管理及施工人员均到位，施工所需人、材、机已准备齐全，管理人员4人，施工人员3人，模板校核人员以混凝土使用C25商品砼，混凝土运输车辆有1辆，混凝土振捣棒1台，振捣棒依次分层振捣，混凝土浇筑完毕后收光。			
发现的问题及处理情况： 施工人员安全防护用品未佩戴齐全，立即让其进行整改把安全防护用品佩戴齐全。			
旁站监理人员（签字）：文强 日期：2017年5月21日			

本表一式____份，由监理项目部留存。

表A.0.6 旁站记录 ★

工程名称：盘县老黑山50MW太阳能光伏电站项目

编号：PXLHS-JL-PZ-043

旁站关键部位、关键工序	H型钢外墙体 防水处理		承包单位	中建五洲工程装备有限公司
旁站开始时间	2017年5月22日9时30分	旁站结束时间	2017年5月22日17时	
天气情况	中雨	气温	17°~27°	
旁站的关键部位、关键工序施工情况： 管理及施工人员均到位，施工所需人、材、机已准备齐全，管理人员以施工人员有13人，模板校核人员以，混凝土使用C25商品砼，混凝土振捣棒1台，振捣棒依次振捣。混凝土浇筑完毕收光。 (混凝土车辆1辆)				
发现的问题及处理情况： 模板尺寸以及表面不平整，立即责令施工方对模板尺寸进行了测量、整改。 砼浇筑过程正常。				
旁站监理人员（签字） 文波 日期：2017年5月22日				

本表一式 份，由监理项目部留存。

表 A.0.6 旁站记录 ★

工程名称：盘县老黑山50MW太阳能光伏电站项目

编号：PXHS-JL-PX-044

旁站关键部位、关键工序	升压站室外电缆沟 基础	承包单位	中建五洲工程装备有 限公司
旁站开始时间	2017年5月23日11时07分	旁站结束时间	2017年5月23日11时42分
天气情况	阵雨转阴	气温	15~22
旁站的关键部位、关键工序施工情况： 管理及施工人员均到位。施工所需人、材、机已准备齐全。管理人员有5人，施工人员有7人，模板校核人员2人。混凝土使用C15商品砼，混凝土运输车辆有1辆，混凝土浇筑完毕并收光。			
发现的问题及处理情况： 经浇筑过程正常。			
旁站监理人员（签字）： 文波 日期： 2017年5月23日			

本表一式 份，由监理项目部留存。

表A.0.6 旁站记录 ★

工程名称: 盘县老黑山50MW太阳能光伏电站项目 编号: KLHS-JL-PZ-045

旁站关键部位、关键工序	<u>蓄电池就位</u>	承包单位	<u>中电工程装备有限公司</u>
旁站开始时间	<u>2017年5月24日10时00分</u>	旁站结束时间	<u>2017年5月24日15时00分</u>
天气情况	<u>阵雨</u>	气温	<u>17℃~12℃</u>

旁站的关键部位、关键工序施工情况:

1. 施工作业指导书已审核通过, 主要内容要求已向全体施工人员进行了技术交底。
2. 施工管理人员3人, 施工作业人员8人, 均已到岗。设备、材料已落实到位。
3. 蓄电池组各电池之间连接端子已清洁后涂电力复合脂。
4. 蓄电池上部或蓄电池端子已加盖绝缘盖, 以防止发生短路。
5. 蓄电池已进行编号, 编号清晰、齐全。
6. 蓄电池电缆引出线, 正极为棕色, 负极为蓝色。

发现的问题及处理情况:

施工过程一切正确。

旁站监理人员(签字): 文江

日期: 2017.5.24

本表一式____份, 由监理项目部留存。

表 A.0.6 旁站记录 ★

工程名称：盘县老黑山50MW太阳能光伏电站项目

编号：PKHS-JL-PZ-046

旁站关键部位、关键工序	光伏区灌注桩	承包单位	中建五洲工程装备有限公司
旁站开始时间	2017年5月25日13时50分	旁站结束时间	2017年5月25日14时40分
天气情况	阴	气温	15~17
旁站的关键部位、关键工序施工情况： 管理区施工人员均已到位，施工所需人、材、机已准备就绪。管理区有5人，施工人员有1人，灌桩前检查合格，确认，现场使用自拌混凝土，混凝土运输三轮车共有2辆，浇筑完桩后收场。			
发现的问题及处理情况： 混凝土浇筑前桩孔已经清理干净，就进行浇筑。现场立即对施工人员进行口头警示，要求浆落孔，再浇筑混凝土。 无混凝土配合比，合格证，无试块。			
旁站监理人员（签字）： <u>文建明</u> 日期： <u>2017年5月25日</u>			

本表一式____份，由监理项目部留存。

表A.0.6 旁站记录 ★

工程名称: 海晏县五10MW太阳能光伏电站项目 编号: PXLHS-JL-PZ-047

旁站关键部位、关键工序	SVG设备吊装	承包单位	农建五洲工程装备有限公司
旁站开始时间	2017年5月5日 07时30分	旁站结束时间	2017年5月5日 19时30分
天气情况	阴	气温	12℃~16℃

旁站的关键部位、关键工序施工情况:

1. 施工指导书已向监理单位报审并已通过, 操作人员已向持证人员进行技术交底;
2. ~~SVG设备基础~~ SVG设备基础已达到吊装要求, 基础预埋件位置正确;
3. 施工管理人员 3人, 安装人员 8人, 已到位, 设备材料已落实到位;
4. SVG设备与基础中心线重合, 并做好外壳接地工作;

发现的问题及处理情况:

吊装作业一切顺利;

旁站监理人员(签字): 文志超

日期: 2017.5.25

本表一式____份, 由监理项目部留存。

表A.0.6 旁站记录 ★

工程名称: 佳县黑山150MW太阳能光伏发电项目 编号: FXHS-JL-PZ-048

旁站关键部位、关键工序	35KV室外断路器吊装	承包单位	中建三局工程装备有限公司
旁站开始时间	2017年5月25日13时30分	旁站结束时间	2017年5月25日15时50分
天气情况	阴	气温	16℃~12℃
旁站的关键部位、关键工序施工情况: 1. 施工技术方案已审核通过, 交底内容和要求已向全体施工人员进行了技术交底。 2. 断路器设备基础已浇筑, 满足安装要求, 基础复测数据均在允许范围内。 3. 施工管理人员6人, 安装人员8人, 已到位, 设备材料已到场。 4. 断路器中心与基础中心线重合。			
发现的问题及处理情况: 高空作业未系安全带, 现场立即责令整改, 整改合格后方可继续施工。			
旁站监理人员(签字): 文强 日期: 2017.5.25			

本表一式____份, 由监理项目部留存。

表A.0.6 旁站记录 ★

工程名称: 益县光黑山5MW太阳能光伏电站项目 编号: PXLHS-JL-PZ-049

旁站关键部位、关键工序	升压站站内站用变电设备就位安装	承包单位	中建子沙工程装备有限公司
旁站开始时间	2017年5月26日13时00分	旁站结束时间	2017年5月26日17时50分
天气情况	阴	气温	22℃~10℃

旁站的关键部位、关键工序施工情况:

1. 施工作业指导书已审核通过, 主要内容和要求已向全体施工人员进行了技术交底。
2. 相关建筑物、构筑物已通过中间验收, 站用变基础及构筑物已达到强度要求, 基础复测预埋件位置正确。
3. 施工管理人员4人, 作业人员1人, 均已到岗, 设备材料已落实到位。
4. 推进站用变的滚杠可靠。
5. 站用电设备推进过程中, 站用变靠基础一侧有专人看护滚杠。
6. 站用电设备中心与基础中心线重合, 做站外接地工作。

发现的问题及处理情况:

施工过程一切正常。

旁站监理人员(签字): 文强

日期: 2017.5.26

本表一式____份, 由监理项目部留存。

表 A.0.6 旁站记录 ★

工程名称：盘县老黑山50MW太阳能光伏电站项目

编号：PXJHSJLPZ050

旁站关键部位、关键工序	生产办公楼室内地坪	承包单位	中建五洲工程装备有限公司
旁站开始时间	2017年5月26日9时32分	旁站结束时间	2017年5月26日9时40分
天气情况	阴	气温	10°~22°
旁站的关键部位、关键工序施工情况： 管理及施工人员均到位，施工所需人、材、机已准备齐全，管理人员有3人，施工人员5人，使用C15细石，混凝土运输车辆有1辆，混凝土浇筑完毕后收光。			
发现的问题及处理情况： 浇筑过程正常。			
旁站监理人员（签字）： <u>文超</u> 日期： <u>2017年5月26日</u>			

本表一式____份，由监理项目部留存。

表A.0.6 旁站记录 ★

工程名称 新建

编号: PXLHS-JL-PZ-055

旁站关键部位、关键工序	<u>电缆沟槽开挖及垫层浇筑</u>	承包单位	<u>广东子洲建设工程有限公司</u>
旁站开始时间	<u>2017年6月3日9时08分</u>	旁站结束时间	<u>2017年6月3日10时30分</u>
天气情况	<u>阴转阵雨</u>	气温	<u>25℃~16℃</u>
旁站的关键部位、关键工序施工情况: <u>现场管理以施工队到场,所需人、材、机已准备齐备;施工管沟人员,施工队3人:配电箱1台,对讲机两台。</u>			
发现的问题及处理情况: <u>现场无灭火器,立即通知现场安全员配备灭火器。</u>			
旁站监理人员(签字) <u>文建</u> 日期: <u>2017.6.3.</u>			

本表一式____份,由监理项目部留存。

表A.0.6 旁站记录 ★

工程名称: 盘县老黑山50MW太阳能光伏发电项目 编号: BKHS-JL-PZ-051

旁站关键部位、关键工序	35KV开关柜安装	承包单位	中建五局工程技术有限公司
旁站开始时间	2017年5月27日9时30分	旁站结束时间	2017年5月27日16时00分
天气情况	多云	气温	9°~24°
旁站的关键部位、关键工序施工情况: 1. 施工作业指导书已审查通过,主要内容和要求已向全体施工人员进行技术交底 2. 开关柜基础强度已达到安装要求,基础预埋件位置合格 3. 施工管理人员2人,安装人员6人,已到岗,设备材料已落实到位 4. 开关柜中心与基础中心线重合,已做好外壳接地工作			
发现的问题及处理情况: 安装一切正常			
旁站监理人员(签字): <u>文立超</u> 日期: <u>2017.5.27</u>			

本表一式____份,由监理项目部留存。

表A.0.6 旁站记录 ★

工程名称: 新建黑山500MW太阳能光伏电站 编号: BXJH5-JL-PZ-052

旁站关键部位、关键工序	接地设备吊装	承包单位	中电光伏设备安装有限公司
旁站开始时间	2017年5月20日8时30分	旁站结束时间	2017年5月20日11时30分
天气情况	多云	气温	29℃~14℃

旁站的关键部位、关键工序施工情况:

1. 施工操作指导书已通过审核, 交底内容和要求已向全体施工人员进行了技术交底。

2. 接地设备基础已满足安装设备要求, 基础复测数据准确, 位置正确。

3. 施工管理人员、安装人员、安全员、材料员、设备材料已落实到位。

4. 接地设备中心与基础中心线重合。

发现的问题及处理情况:

吊装过程一切正常。

旁站监理人员(签字): [Signature] 日期: 2017.5.20

本表一式____份, 由监理项目部留存。

表 A.0.6 旁站记录 ★

工程名称：盘县老黑山50MW太阳能光伏电站项目

编号：BXHS-JL-PZ-053

旁站关键部位、关键工序	新建水池基础		承包单位	中建五洲工程装备有限公司
旁站开始时间	2017年6月1日14时08分	旁站结束时间	2017年6月1日15时37分	
天气情况	雷阵雨	气温	29~17°	
旁站的关键部位、关键工序施工情况： 管理设施以及材料场，施工所需人、机、料已准备齐全，管理人员有5人，施工人员有3人，混凝土使用C15商品混凝土，混凝土运输车有2辆，混凝土浇筑完毕后收光。				
发现的问题及处理情况： 混凝土正常。				
旁站监理人员（签字）： <u>王德成</u> 日期： <u>2017年6月1日</u>				

本表一式____份，由监理项目部留存。

表 A.0.6 旁站记录 ★

工程名称：盘县老黑山50MW太阳能光伏电站项目

编号：PXHS-JL-PZ-054

旁站关键部位、关键工序	光伏区灌注桩	承包单位	中建五洲工程装备有限公司
旁站开始时间	2017年6月2日12时08分	旁站结束时间	2017年6月2日12时45分
天气情况	阴转阵雨	气温	25~16°
旁站的关键部位、关键工序施工情况： 管理及施工人均到位，施工所需人、材、机已准备齐全，管理人员有4人，施工人员有1人，灌注桩垂直度校核人员有1人，现场采用自拌混凝土，混凝土运输三轮车有2辆，浇筑完毕后收光。			
发现的问题及处理情况： 混凝土浇筑过程正常。 无混凝土配合比，现场未作试块。振捣棒振捣不实，现场责令其振捣到位。 旁站监理人员（签字）： <u>3228</u> 日期： <u>2017年6月2日</u>			

本表一式____份，由监理项目部留存。

表A.0.6 旁站记录 ★

工程名称: 鱼县老黑山50MW太阳能光伏电站项目 编号: BXHSJL-PZ-056

旁站关键部位、关键工序	<u>光伏支架基础浇筑</u>	承包单位	<u>中建五洲工程装备有限公司</u>
旁站开始时间	<u>2017年6月4日10时00分</u>	旁站结束时间	<u>2017年6月5日11时30分</u>
天气情况	<u>阵雨</u>	气温	<u>17°~30°</u>
旁站的关键部位、关键工序施工情况: 1. 施工作业指导书已审核通过,主要内容和要求已向全体施工人员进行技术交底 2. 施工人员4人,管理人员1人均已到岗 3. 电焊机一台. 4. 焊接好以后进行了防腐处理			
发现的问题及处理情况: <u>施工一切正常.</u>			
旁站监理人员(签字): <u>文立超</u> 日期: <u>2017.6.4</u>			

本表一式____份,由监理项目部留存。

表A.0.6 旁站记录 ★

工程名称: 盘县老黑山50MW太阳能光伏发电项目 编号: KLH5-JL-PZ-057

旁站关键部位、关键工序	<u>江流箱安装</u>	承包单位	<u>中建三局工程装备有限公司</u>
旁站开始时间	<u>2017年6月4日13时20分</u>	旁站结束时间	<u>2017年6月4日16时20分</u>
天气情况	<u>阴转多云</u>	气温	<u>16°~23°</u>
旁站的关键部位、关键工序施工情况: 1. 施工作业指导书已通过审核,主要内容和要求已向全体施工人员进行技术交底 2. 每台江流箱施工人工2名,现场指挥人员1名. 3. 江流箱安装好必须垂直,不能倾斜. 已达到要求 4. 必须做好接地,已做好. 5. 安装位置复检合格			
发现的问题及处理情况: <u>安装一切正常</u>			
旁站监理人员(签字): <u>文立超</u> 日期: <u>2017.6.4</u>			

本表一式____份,由监理项目部留存。

表 A.0.6 旁站记录 ★

工程名称：盘县老黑山50MW太阳能光伏电站项目

编号：DKHS-JL-P2-058

旁站关键部位、关键工序	消防水箱底板	承包单位	中建五洲工程装备有限公司
旁站开始时间	2017年6月5日13时11分	旁站结束时间	2017年6月5日15时27分
天气情况	多云	气温	23~16°
旁站的关键部位、关键工序施工情况： 管理设施以验收合格，施工所需人、材、机已准备齐全，管理人员到位，施工人数8人，模板校核人员2人，混凝土采用C30商品砼，混凝土运输车5辆，泵车一辆，混凝土浇筑完毕后台收光。			
发现的问题及处理情况： 浇筑过程顺利。			
旁站监理人员（签字）： <u>王强</u> 日期： <u>2017年6月5日</u>			

本表一式____份，由监理项目部留存。

表A.0.6 旁站记录 ★

工程名称: 海晏县黑山50MW太阳能光伏电站项目 编号: PX1118JL-PZ-059

旁站关键部位、关键工序	<u>逆变器耐压试验</u>	承包单位	<u>中建五洲工程装备有限公司</u>
旁站开始时间	<u>2017年6月5日9时00分</u>	旁站结束时间	<u>2017年6月5日11时30分</u>
天气情况	<u>多云</u>	气温	<u>16°~23°</u>

旁站的关键部位、关键工序施工情况:

1. 施工作业指导书已审核通过,主要内容和要求已向全体施工人员进行技术交底
2. 施工管理人员4人,试验人员4人,均已到岗
3. 经检查,试验设备在检验有效期内
4. 交流耐压试验频率,电压已满足要求
5. 试验操作方法及安全指导符合规定
6. 耐压试验前后,绝缘电阻测量,无明显变化

发现的问题及处理情况:

耐压试验一切正常

旁站监理人员(签字) 文立超
日期: 2017.6.5

本表一式____份,由监理项目部留存。

表A.0.6 旁站记录 ★

工程名称: 德县老黑山50MW太阳能光伏电站项目 编号: DXHS-JL-PZ-06

旁站关键部位、关键工序	<u>110kV电子电压互感器安装</u>	承包单位	<u>中建五洲建设咨询有限公司</u>
旁站开始时间	<u>2017年6月6日10时0分</u>	旁站结束时间	<u>2017年6月6日14时05分</u>
天气情况	<u>阴转多云</u>	气温	<u>16°~25°</u>
旁站的关键部位、关键工序施工情况: 1. 施工作业指导书已通过审核,主要内容和要求已向全体施工人员进行技术交底 2. 施工工人6人、管理人员1人均已到岗. 3. 高空作业安全带已配带好. 4. 设备、材料已落实到位.			
发现的问题及处理情况: <u>按图一切正常.</u>			
旁站监理人员(签字) <u>文立超</u> 日期: <u>2017.6.6</u>			

本表一式____份,由监理项目部留存。

表A.0.6 旁站记录 ★

工程名称: 蓝田老黑山500MW太阳能光伏电站工程 编号: DLHS-JLPE 061

旁站关键部位、关键工序	钢构基础吊装	承包单位	比亚迪光伏设备有限公司
旁站开始时间	2017年6月6日8时50分	旁站结束时间	2017年6月6日11时30分
天气情况	阴转多云	气温	25℃~16℃
旁站的关键部位、关键工序施工情况: 1. 作业指导书已审批通过, 主要内容和要求已向作业人员进行了技术交底。 2. 钢构基础满足安装强度要求, 基础复测预埋件位置正确。 3. 施工管理人员4人, 安装人员8人, 吊车一台, 设备、材料已全部到位。 4. 钢构基础中心与基础中心重合;			
发现的问题及处理情况: 现场无专门的管理人员在岗指导工作, 部分作业人员未佩戴安全帽; 现场立即责令作业人员佩戴安全帽, 并通知现场安全员到岗监督指导工作。			
旁站监理人员(签字) <u>张永成</u> 日期: 2017.6.6			

本表一式____份, 由监理项目部留存。

表A.0.6 旁站记录 ★

工程名称: 墨县老黑山 50MW 太阳能光伏电站项目 编号: PXLHS-JL-PZ-062

旁站关键部位、关键工序	避雷器吊装	承包单位	中建五局工程技术有限公司
旁站开始时间	2017年6月6日9时00分	旁站结束时间	2017年6月6日11时30分
天气情况	阴转多云	气温	16°~25°

旁站的关键部位、关键工序施工情况:

1. 施工指导书已通过审核, 主要内容和要求已向全体施工人员进行技术交底
2. 现场施工, 管理人员均已到岗, 大型吊机就位, 指挥人员2名.
3. 避雷器基础强度已达到吊装要求, 基础预埋件位置合格
4. 吊装到位后随即对避雷器垂直度达标, 接地线后做好

发现的问题及处理情况:

吊装一切正常.

旁站监理人员(签字) 文立超

日期: 2017.6.6

本表一式____份, 由监理项目部留存。

表A.0.6 旁站记录 ★

工程名称: 盘县龙里山5MW太阳能光伏电站项目 编号: PXJHS-JL-P2-063

旁站关键部位、关键工序	35KV开关柜避雷器耐压试验	承包单位	中建五洲工程装备有限公司
旁站开始时间	2017年1月6日8时40分	旁站结束时间	2017年1月6日14时40分
天气情况	阴转多云	气温	25℃~16℃
旁站的关键部位、关键工序施工情况: 1. 施工作业指导书已通过审核,主要内容及要求已向全体施工人员进行了技术交底。 2. 施工管理人员4人,试验人员8人,均到岗。 3. 试验设备使用工频耐压试验装置,在试验有效期内。 4. 交流耐压试验的频率、电压和时间满足要求。 5. 试验操作方法及安全措施符合规定。 6. 耐压试验前后,绝缘电阻测量无明显变化。			
发现的问题及处理情况: 试验过程一切正常。			
旁站监理人员(签字): 文立群 日期: 2017.1.6			

本表一式____份,由监理项目部留存。

表A.0.6 旁站记录 ★

工程名称: 盘县龙黑山 50MW 太阳能光伏电站项目 编号: PXHS-JL-P2-064

旁站关键部位、关键工序	35KV SVG 设备区 电抗器基础安装	承包单位	中建二局工程装备有限公司
旁站开始时间	2017年6月7日8时0分	旁站结束时间	2017年6月7日11时30分
天气情况	多云	气温	27℃ ~ 16℃
旁站的关键部位、关键工序施工情况: 1. 施工操作指导书已审核通过, 主要内容和要求已向全体施工人员进行了技术交底。 2. 相关建筑物、构筑物已通过中间验收, 电抗器基础及构筑物已达到安装强度要求, 基础预埋件位置正确。 3. 施工管理人员及安装人员 8 人, 均到岗。设备、材料已落实到位。 4. 推进电抗器的滚扎机安装完毕。 5. 电抗器推进过程中, 电抗器靠基础一端, 有专人看护滚扎。 6. 电抗器中心与基础中心线重合, 已做好外壳接地工作。			
发现的问题及处理情况: 安装过程一切正常。			
旁站监理人员(签字): <u>王强</u> 日期: <u>2017.6.7</u>			

本表一式 份, 由监理项目部留存。

表A.0.6 旁站记录 ★

工程名称: 盘县龙里山50MW太阳能光伏发电项目 编号: PXJHS-JL-PZ-065

旁站关键部位、关键工序	<u>110KV交流滤波器耐压试验</u>	承包单位	<u>中建子涵工程技术有限公司</u>
旁站开始时间	<u>2017年6月7日9时30分</u>	旁站结束时间	<u>2017年6月7日10时50分</u>
天气情况	<u>多云</u>	气温	<u>27°C~16°C</u>

旁站的关键部位、关键工序施工情况:

1. 施工作业指导书已审批通过, 主要内容和要求已向全体施工人员进行了技术交底。
2. 施工管理人员3人, 试验人员4人, 已到岗。
3. 试验设备使用变频式互感器测试仪, 在检验有效期内。
4. 交流耐压试验的频率电压和时间满足要求。
5. 试验操作方法及安全措施符合要求。
6. 耐压试验前后, 绝缘电阻测量无明显变化。

发现的问题及处理情况:

试验一切正常。

旁站监理人员(签字): 王超

日期: 2017.6.9

本表一式____份, 由监理项目部留存。

表A.0.6 旁站记录 ★

工程名称: 蓝山县150MW太阳能光伏电站项目 编号: XLHS-JL-PZ-067

旁站关键部位、关键工序	110kV室外高压开关柜试验	承包单位	中电五洲工程设备有限公司
旁站开始时间	2017年6月8日10时10分	旁站结束时间	2017年6月8日11时30分
天气情况	晴转多云	气温	28℃~16℃
旁站的关键部位、关键工序施工情况: 1. 施工作业指导书已审核通过,且内容要求已向全体施工人员进行了技术交底。 2. 施工管理人员2人,试验人员4人,均已到岗。 3. 试验设备使用工频耐压试验装置,在检验有效期内。 4. 试验电压、试验的频率、电压和时间满足要求。 5. 试验操作方法及安全措施符合规定。 6. 耐压试验前后绝缘电阻测量无明显变化。			
发现的问题及处理情况: 试验一切正常。			
旁站监理人员(签字): <u>322</u> 日期: <u>2017.6.8</u>			

本表一式____份,由监理项目部留存。

表A.0.6 旁站记录 ★

工程名称: 宣恩县110kV变电站光伏屋顶项目 编号: DXHS-JL-PZ-068

旁站关键部位、关键工序	站房变、配电室、站房、电力电缆、终端制作	承包单位	中建五洲工程装备有限公司
旁站开始时间	2017年6月9日07时50分	旁站结束时间	2017年6月9日16时30分
天气情况	多云	气温	27℃~19℃
旁站的关键部位、关键工序施工情况: 1. 施工作业指导书已通过审核, 主要内容及要求已向全体施工人员进行了技术交底。 2. 相关建筑物、构筑物已通过中间验收, 基础及构筑物满足安装要求, 基础复测预埋件位置正确。 3. 施工管理人员4人, 安装人员8人, 材料、设备、材料已落实到位。 4. 电缆型号、电压及规格符合设计, 绝缘良好。 5. 电缆终端及附件齐全, 无损伤。 6. 施工制作工艺符合规范及产品技术要求。 7. 接地线连接可靠。 8. 接线端子压接可靠。 9. 相色标志正确。			
发现的问题及处理情况: 电缆制作过程正确。			
旁站监理人员(签字): <u>王江平</u> 日期: 2017.6.9			

本表一式____份, 由监理项目部留存。

表A.0.6 旁站记录 ★

工程名称: 盘县北黑山150MW太阳能光伏电站工程 编号: FXJHS-JL-PZ-069

旁站关键部位、关键工序	35kV电压互感器 常规试验, 绝缘试验	承包单位	黔东南州锦光 设备有限公司
旁站开始时间	2017年6月9日14时08分	旁站结束时间	2017年6月9日16时00分
天气情况	多云	气温	29℃~19℃

旁站的关键部位、关键工序施工情况:

1. 施工作业指导书已审核通过, 场内需加要求已向全体施工人员进行了技术交底。
2. 施工管理人员6人, 试验人员8人, 均到岗。
3. 试验设备使用变频式互感器测试仪, 互感器直流电阻测试仪, 在检验有效期内。
4. 交流耐压试验的频率、电压和时间满足要求。
5. 试验操作方法及安全措施符合规定。
6. 耐压试验前后, 绝缘电阻测量无明显变化。

发现的问题及处理情况:

试验一切正常。

旁站监理人员(签字): 文江林

日期: 2017.6.9

本表一式____份, 由监理项目部留存。

表A.0.6 旁站记录 ★

工程名称: 盘县龙里山50MW太阳能光伏电站项目		编号: PXHS-JL-PZ-07	
旁站关键部位、关键工序	电缆 35KV电力 电缆 终端制作	承包单位	中建二局工程装备 有限公司
旁站开始时间	2017年6月10日10时30分	旁站结束时间	2017年6月10日14时50分
天气情况	多云	气温	27℃~19℃
旁站的关键部位、关键工序施工情况: 1. 施工作业指导书已审核通过, 主要内容和要求已向全体施工人员进行技术交底。 2. 施工管理人员4人, 施工作业人员6人, 均已到岗。设备材料已落实到位。 3. 电缆型号、电压及规格符合设计, 绝缘良好。 4. 电缆终端及附件齐全, 无损伤。 5. 施工制作工艺符合规程及产品技术要求。 6. 接地线连接安装可靠。 7. 接线端子连接可靠。 8. 相位标记正确。			
发现的问题及处理情况: 施工过程一切正常。			
旁站监理人员(签字): 文进平 日期: 2017.6.10			

本表一式____份, 由监理项目部留存。

表 A.0.6 旁站记录 ★


工程名称：盘县老黑山50MW太阳能光伏电站项目

编号：PXHS-JLPZ-066

旁站关键部位、关键工序	升站场内护坡底梁	承包单位	中建五局工程装备有限公司
旁站开始时间	2017年6月8日12时16分	旁站结束时间	2017年6月8日14时07分
天气情况	晴转多云	气温	28°~16°
旁站的关键部位、关键工序施工情况： 管理设施人员均到位，施工所需人、机、料已准备齐全，管理人员有5人，施工人员有6人，模板校核人员1人，混凝土使用C25商品砼，混凝土运输车辆有2辆，混凝土浇筑完毕后收光。			
发现的问题及处理情况： 现场浇筑人员安全防护不到位，太浪费混凝土，禁止施工从坡上浇混凝土。			
旁站监理人员（签字）： <u>王海波</u> 日期： <u>2017年6月8日</u>			

本表一式 份，由监理项目部留存。

表A.0.6 旁站记录 ★

工程名称: 金坛区山50MW太阳能光伏电站		编号: BXHS-JL-PZ-071	
旁站关键部位、关键工序	SVG调试试验 绝缘电阻测试	承包单位	内江市州工程装备有限公司
旁站开始时间	2017年6月10日14时00分	旁站结束时间	2017年6月10日16时30分
天气情况	阴	气温	19℃~29℃
旁站的关键部位、关键工序施工情况: 1. 施工指导书已审核通过, 主要内容及要求已向全体施工人员交底。 2. 施工管理有4人, 试验人员8人, 均已到岗。 3. 试验设备使用2项耐压试验装置, 在有效期内。 4. 交流耐压试验的频率、电压和时间满足要求。 5. 试验操作方法和安全措施符合规定。 6. 耐压试验前后, 绝缘电阻测量无明显变化。			
发现的问题及处理情况: 试验一切正常。			
旁站监理人员(签字):  日期: 2017.6.10			

本表一式____份, 由监理项目部留存。

表A.0.6 旁站记录 ★

工程名称: 35kV开闭所2号电缆头制作		编号: PXLHS-JL-PZ-072	
旁站关键部位、关键工序		承包单位	
旁站开始时间		旁站结束时间	
天气情况		气温	
旁站的关键部位、关键工序施工情况: 1. 施工作业指导书已审核通过, 施工方案和措施已向全体施工人员进行了技术交底。 2. 相关建筑物、构筑物通过中间验收, 基础及构筑物均达到安装要求, 基础复测预埋件位置正确。 3. 施工人员8人, 施工管理人员4人, 已到场。设备、材料已落实到位。 4. 电缆型号、电压规格符合设计, 绝缘子良好。 5. 电缆终端及附件齐全, 无缺损。 6. 施工制作过程符合规程及产品技术要求。 7. 接地线连接安装可靠。 8. 接地端子连接可靠。 9. 相位标志正确。			
发现的问题及处理情况: 施工过程一切正常。			
旁站监理人员(签字): 日期: 2017.6.11			

本表一式____份, 由监理项目部留存。

表A.0.6 旁站记录 ★

工程名称: 建昌路山50MW太阳能光伏电站项目		编号: JXJHS-JL-P2-073	
旁站关键部位、关键工序	110kV-220kV电缆头制作 50kV电缆头制作 110kV-220kV电缆头制作	承包单位	中建五洲工程装备有限公司
旁站开始时间	2017年6月11日14时00分	旁站结束时间	2017年6月11日17时00分
天气情况	多云	气温	29℃~19℃
旁站的关键部位、关键工序施工情况: 1. 施工操作指导书已审核通过,主要内容和要求已向全体施工人员进行了技术交底。 2. 相关建筑物、构筑物已通过中间验收,基础及构筑物达到设计要求,基础预埋件位置正确。 3. 施工队、施工管理人员已到位,设备、材料已落实到位。 4. 电缆型号、电压及规格符合设计,绝缘子良好。 5. 电缆终端及附件符合无损伤。 6. 施工制作工艺符合规程及产品技术要求。 7. 接地线连接安装可靠。 8. 接线端子压接可靠。 9. 相色标志正确。			
发现的问题及处理情况: 电缆头制作未做保温措施, 重新做保温措施。			
旁站监理人员(签字): 33812 日期: 2017年6月11日			

本表一式____份,由监理项目部留存。

表 A.0.6 旁站记录 ★

工程名称：盘县老黑山50MW太阳能光伏电站项目

编号：PXHS-JL PZ-074

旁站关键部位、关键工序	升压站室外地坪、道路	承包单位	中建五洲工程装备有限公司
旁站开始时间	2017年6月29日9时30分	旁站结束时间	2017年6月29日11时30分
天气情况	阵雨	气温	25℃~16℃
旁站的关键部位、关键工序施工情况： 管理及施工人员均到位，施工所需人、材、机已准备齐全，管理人员有6人，施工人员有15人，使用C20商品砼，混凝土车有6辆，混凝土浇筑完片后，用激光机收光。			
发现的问题及处理情况： 浇筑过程正常。			
旁站监理人员（签字）： <u>文超</u> <u>李</u> 日期：2017年6月29日			

本表一式____份，由监理项目部留存。

表A.0.6 旁站记录 ★

工程名称: 盘县老黑山50MW太阳能光伏电站项目 编号: PXHS-JC-PZ-075

旁站关键部位、关键工序	光伏区2#、9#方阵支架组件安装	承包单位	宁夏日湖工程装备有限公司
旁站开始时间	2017年6月13日10时00分	旁站结束时间	2017年6月13日15时30分
天气情况	阵雨	气温	20℃~16℃
旁站的关键部位、关键工序施工情况: 施工管理人员6人, 施工班组长20人, 施工所需人、材、机已落实到位。 施工操作严格按照规程及产品技术要求。 接地线连接安装可靠。			
发现的问题及处理情况: 支架、组件安装倾斜度偏大。 现场要求施工方调整支架、组件安装角度。			
旁站监理人员(签字): 文立超 日期: 2017.6.13			

本表一式____份, 由监理项目部留存。

表A.0.6 旁站记录 ★

工程名称: 盘县老黑山500kV变电站电气设备安装工程 编号: PXLHS-JL-P2076

旁站关键部位、关键工序	<u>软母线连接</u>	承包单位	<u>中建五冶工程装备有限公司</u>
旁站开始时间	<u>2017年6月14日14时00分</u>	旁站结束时间	<u>2017年6月14日18时30分</u>
天气情况	<u>阵雨</u>	气温	<u>20℃~16℃</u>
旁站的关键部位、关键工序施工情况: 1. 施工作业指导书已审核通过,主要内容和要求已向全体施工人员进行技术交底. 2. 现场施工人员3人,管理人员1人. 3. 压接工艺及规范都达到设计要求. 4. 压接好的成品保护妥当			
发现的问题及处理情况: <u>压接时未做防水保护.</u> <u>已做好防水保护</u>			
旁站监理人员(签字): <u>文立超</u> 日期: <u>2017.6.14</u>			

本表一式____份,由监理项目部留存。

表A.0.6 旁站记录 ★

工程名称: 惠安县50MW太阳能光伏电站项目

编号: BXHS-JL-PZ-07

旁站关键部位、关键工序	21KV母线PT电缆及光纤安装	承包单位	中建三局工程技术有限公司
旁站开始时间	2017年6月15日8时08分	旁站结束时间	2017年6月15日14时30分
天气情况	阵雨	气温	20℃~16℃
旁站的关键部位、关键工序施工情况: 1. 施工作业指导书已审批通过,主要内容和要求已向全体施工人员进行了技术交底 2. 相关建筑构、构筑物已通过中间验收,基础已达到设计要求,基础测试预埋件位置正确. 3. 施工员6人,管理人员2人,均已到岗,设备材料已落实到位 4. 电缆型号、电压及规格符合设计要求,绝缘子良好. 5. 施工制作工艺符合规程及产品技术要求 6. 接线端子压接可靠, 7. 接地连接线安装可靠			
发现的问题及处理情况: 施工过程一切正常			
旁站监理人员(签字): 文立超 日期: 2017-6-15			

本表一式____份,由监理项目部留存。

表A.0.6 旁站记录 ★

工程名称: 通县龙里山 50MW 太阳能光伏电站项目 编号: XLHS-JL-PZ-078

旁站关键部位、关键工序	<u>管母线吊装</u>	承包单位	<u>中建五洲工程装备有限公司</u>
旁站开始时间	<u>2017年6月16日10时00分</u>	旁站结束时间	<u>2017年6月16日14时50分</u>
天气情况	<u>降雨</u>	气温	<u>14°~18°</u>

旁站的关键部位、关键工序施工情况:

1. 施工作业指导书已审查通过,主要内容和要求已向全体施工人员进行技术交底
2. 基础强度检测已达到管母线吊装要求
3. 现场施工人员6人,管理人员1人已到岗,设备材料已落实到位
4. 现场大型吊机一台,
5. 管母吊装按置稳定,已做好接地工作

发现的问题及处理情况:

吊装一切正常

旁站监理人员(签字) 文立超
日期: 2017.6.16

本表一式____份,由监理项目部留存。

表A.0.6 旁站记录 ★

工程名称: 盘电里150MW光伏项目 编号: PXH15-JL-P2-079

旁站关键部位、关键工序	主变设备加油	承包单位	中建五洲工程设备有限公司
旁站开始时间	2017年6月18日9时10分	旁站结束时间	2017年6月18日11时30分
天气情况	中雨	气温	19℃~15℃
旁站的关键部位、关键工序施工情况: 施工管理人员以, 施工人员以, 已到场, 设备材料已落到位。			
发现的问题及处理情况: 无, 过程一切正常。			
旁站监理人员(签字) <u>张进</u> 日期: <u>2017.6.18</u>			

本表一式____份, 由监理项目部留存。

表A.0.6 旁站记录 ★

工程名称: 德县光里山50MW太阳能光伏发电项目 编号: BXLS-JL-PZ-80

旁站关键部位、关键工序	电气综合柜安装 完防火封堵	承包单位	中建五冶工程设备有限公司
旁站开始时间	2017年6月19日9时09分	旁站结束时间	2017年6月19日11时30分
天气情况	中雨转阵雨	气温	19℃~15℃
旁站的关键部位、关键工序施工情况: 施工管理人员4人,施工人员8人,均已到岗,施工所需设备、材料已落实到位。 封堵部位密实、可靠。			
发现的问题及处理情况: 施工过程中一切正常。			
旁站监理人员(签字) 文强 日期: 2017.6.19			

本表一式三份,由监理项目部留存。

表A.0.6 旁站记录 ★

工程名称: 德县光里山5.5MW太阳能光伏电站项目		编号: BULHSJL-P2081	
旁站关键部位、关键工序	升压站室外设备区防水封堵	承包单位	中军五洲工程装备有限公司
旁站开始时间	2017年6月20日10时49分	旁站结束时间	2017年6月20日12时30分
天气情况	晴	气温	22℃~16℃
旁站的关键部位、关键工序施工情况: 1. 施工管理人员5人, 施工工人8人, 均已到岗, 施工所需设备、材料已落实到位。 2. 封堵部位密实, 可靠, 符合设计要求。			
发现的问题及处理情况: 施工过程一切正常。			
旁站监理人员(签字): 文全超 日期: 2017.6.20			

本表一式____份, 由监理项目部留存。

表A.0.6 旁站记录 ★

工程名称: 海盐西山50MW太阳能光伏发电项目 编号: PXJTS-JLPE-082

旁站关键部位、关键工序	110KV设备区安装及设备安装检修	承包单位	中电建浙江电力建设有限公司
旁站开始时间	2017年6月21日9时00分	旁站结束时间	2017年6月21日12时30分
天气情况	阵雨	气温	26℃~17℃
旁站的关键部位、关键工序施工情况: 1. 施工技术方案已审批通过, 施工方案和要求已向全体施工人员进行了交底。 2. 相关建筑构筑物验收通过, 中间验收, 检修电源箱基础, 已达到设计要求, 基础预埋件位置正确。 3. 施工管理人员、安装人员6人, 均已到岗, 设备材料已落实到位。 4. 检修电源箱设备中心与基础中心线重合, 已做好外壳接地作。			
发现的问题及处理情况: 安装过程一切正常。			
旁站监理人员(签字): <u>文江</u> 日期: 2017.6.21			

本表一式____份, 由监理项目部留存。

表A.0.6 旁站记录 ★

工程名称: 曼曼黑山50MW太阳能光伏电站项目 编号: KXJH5-JL-PZ-083

旁站关键部位、关键工序	<u>升压站室外照明 监控设备安装</u>	承包单位	<u>中电建子涵工程装 备有限公司</u>
旁站开始时间	<u>2017年6月23日9时10分</u>	旁站结束时间	<u>2017年6月26日18时00分</u>
天气情况	<u>中雨</u>	气温	<u>27℃~18℃</u>

旁站的关键部位、关键工序施工情况:

1. 施工作业指导书已经过审核,主要内容和要求已向全体施工人员进行了技术交底
2. 现场施工人员3人,指挥人员1人.
3. 敷设工艺及规范都达到了设计要求
4. 所有照明,监控设备都已按图敷设
5. 所有照明灯通电后都正常

发现的问题及处理情况:

灯柱不垂直,已整改.

旁站监理人员(签字): 吴立超
日期: 2017.6.23

本表一式____份,由监理项目部留存。

表A.0.6 旁站记录 ★

工程名称: 鱼县老黑山50MW太阳能光伏电站项目 编号: BXLHS-JL PZ-084

旁站关键部位、关键工序	光伏区12#、13#方阵汇流箱接线	承包单位	中电建子洲太阳能装备有限公司
旁站开始时间	2017年6月24日10时10分	旁站结束时间	2017年6月24日14时30分
天气情况	中雨转大雨	气温	26℃-16℃

旁站的关键部位、关键工序施工情况:

1. 施工作业指导书已经过审核,主要内容及要求已向全体施工人员进行技术交底
2. 每台汇流箱施工人员2名,管桩员1人.
3. 施工工艺及技术要求都达到规范.
4. 每根头件压接都达到标准.
5. 进线都已用PVC管包好.

发现的问题及处理情况:

- 1: 接线没做好防水处理.
 2. 线上全部是泥巴.
- 已做防水处理, 线上擦干净

旁站监理人员(签字) 文立超

日期: 2017.6.24

本表一式____份, 由监理项目部留存。

表A.0.6 旁站记录 ★

工程名称: 盘县老黑山50MW太阳能光伏电站项目 编号: PXHS-JL-PZ-085

旁站关键部位、关键工序	35KV室内高压电缆头制作	承包单位	盘县老黑山光伏电站有限公司
旁站开始时间	2017年6月27日09时00分	旁站结束时间	2017年6月27日16时09分
天气情况	雷阵雨转阵雨	气温	17℃~14℃
旁站的关键部位、关键工序施工情况: 1. 施工作业指导书已审核通过, 主要内容及要求已向全体施工人员进行了技术交底。 2. 施工管理人员6人, 安装人员8人, 均已到岗, 设备材料已落实到位。 3. 电缆型号, 电压及规格符合设计, 绝缘良好。 4. 电缆终端及附件齐全, 无损伤。 5. 制作工艺符合规程及产品技术要求。 6. 接地线连接可靠。 7. 接地线连接可靠。 8. 相位标志正确。			
发现的问题及处理情况: 施工作业一切正常。			
旁站监理人员(签字): <u>王波</u> 日期: 2017.6.27			

本表一式____份, 由监理项目部留存。

表A.0.6 旁站记录 ★

工程名称: 盘县龙黑山50MW太阳能光伏电站项目 编号: PXJHS-JL-P2-086

旁站关键部位、关键工序	光伏区15#14#13#箱变设备电缆接线	承包单位	黔东南建设工程有限公司
旁站开始时间	2017年6月27日10时00分	旁站结束时间	2017年6月27日16时30分
天气情况	阵雨转雷阵雨	气温	17℃~14℃

旁站的关键部位、关键工序施工情况:

1. 施工作业指导书已审核通过,主要内容和要求已向全体施工人员进行了技术交底。
2. 施工管理人员、施工人员均已到岗。设备材料已落实到位。
3. 电缆型号、电压规格符合设计绝缘良好。
4. 电缆终端及附件齐全,无损伤。
5. 施工制作工艺符合规程及产品技术要求。
6. 接地线连接安装可靠。
7. 接线端子压接可靠。
8. 相色标志正确。

发现的问题及处理情况:

施工过程一切正常。

旁站监理人员(签字): 文海

日期: 2017.6.27

本表一式____份,由监理项目部留存。

表A.0.6 旁站记录 ★

工程名称: 通县老黑山50MW太阳能光伏电站项目 编号: FXLHS-JL-PZ-087

旁站关键部位、关键工序	光伏区南汇箱变 设备接地	承包单位	中电五洲设备安装有限公司
旁站开始时间	2017年6月28日10时	旁站结束时间	2017年6月28日14时30分
天气情况	阵雨转中雨	气温	21℃~15℃

旁站的关键部位、关键工序施工情况:

1. 施工工作指导书已通过审核, 主要内容及要求已向全体施工人员进行技术交底
2. 现场施工人员2名, 管理人员1名。
3. 电焊机一台,
4. 焊接工艺达到设计要求。
5. 焊接口必须分2次做防腐处理, 已做好。

发现的问题及处理情况:

施工一切正常

旁站监理人员(签字): 文立超

日期: 2017.6.28.

本表一式____份, 由监理项目部留存。

表A.0.6 旁站记录 ★

工程名称: 盘县老黑山50MW太阳能光伏电站项目 编号: PXHS-JL-PZ-088

旁站关键部位、关键工序	光伏区南区箱变 变设备光纤接线	承包单位	中建五洲工程装备 有限公司
旁站开始时间	2017年6月28日 10时10分	旁站结束时间	2017年6月28日 14时50分
天气情况	阵雨转中雨	气温	21℃~15℃
旁站的关键部位、关键工序施工情况: 1. 施工工作指导书已通过审核,主要内容及要求已向全体施工人员进行技术交底 2. 现场施工人员3人,现场管理人员1人. 3. 光纤型号、电压及规格均符合设计要求. 4. 施工制作工艺符合规程及产品技术要求 5. 接地线连接可靠			
发现的问题及处理情况: 按图一切正常.			
旁站监理人员(签字) <u>文立超</u> 日期: <u>2017.6.28</u>			

本表一式____份,由监理项目部留存。

表A.0.6 旁站记录 ★

工程名称: 惠灵光伏电站500kW太阳能光伏电站项目 编号: BXLH-JL-P2-089

旁站关键部位、关键工序	光伏区16#、15#排 电缆沟回填	承包单位	中建五洲建筑装饰有限公司
旁站开始时间	2017年7月1日9时10分	旁站结束时间	2017年7月1日17时50分
天气情况	多云转雷阵雨	气温	25℃~16℃
旁站的关键部位、关键工序施工情况: 施工管理人员4人,施工人数4人,均已到岗,施工所需人、材、机已准备齐全:挖机一台。			
发现的问题及处理情况: 1. 电缆沟回填铺砖时间距较大; 2. 电缆沟回填时出现较大硬块; 现场责令施工人员重新铺砖,并移除了100mm的硬块。			
旁站监理人员(签字): 王江超 日期: 2017.7.1			

本表一式____份,由监理项目部留存。

盘县老黑山 50MW 太阳能光伏电项目

旁站监理记录表

编号: QJHS-JL-P2-09

日期及气候: 2018.04.04 晴	施工地点: 光伏区 18#方阵
旁站监理的部位或工序: 箱变设备基础浇筑	
旁站监理开始时间: 9:00 a.m.	旁站监理结束时间: 11:30 a.m.
施工情况: 管理人员及施工队均到位, 施工所需人、材、机已准备齐全, 管理人员以施工队负责人, 模板校核以, 混凝土浇筑用自拌料, 混凝土运输车辆 1 台, 混凝土工振捣棒 1 台, 振捣棒从右到左依次振捣, 浇筑完毕, 后收光。	
监理情况: 首先查看了施工技术方案交底底, 质量、安全措施均已落实到位。施工过程中正常, 模板尺寸, 标高以及表面平整度符合设计规范要求。	
发现问题: 现场采用自拌式混凝土, 无配合比: ①现场未能制作混凝土试块	
处理意见: 要求施工单位现场负责人立即安排人员现场制作试块, 并由监理单位机构进行试块。	
备注 (包括处理结果): 施工单位根据要求, 就混凝土试块的问题进行了处理。	
承包单位: 中建五洲工程咨询有限公司 质检员: 张强 日期: 2018 年 04 月 04 日	项目监理机构: 贵州正源工程监理有限公司 旁站监理人员: 王强 日期: 2018 年 04 月 04 日

盘县老黑山 50MW 太阳能光伏电项目

旁站监理记录表

编号: PHLH-JL-PZ-091

日期及气候: 2018.04.06 晴	施工地点: 光伏区 2#方阵
旁站监理的部位或工序: 组作深基坑浇筑混凝土	
旁站监理开始时间: 9:00 a.m.	旁站监理结束时间: 11:30 a.m.
施工情况: 管理区施工队内到位, 施工所需人、机、料已准备齐全, 管理人员以施工队 12 人, 混凝土采用自拌, 混凝土运输车 1 台, 混凝土振捣棒 1 台, 水准仪, 振捣棒由下至上依次振捣, 浇筑完毕收面。	
监理情况: 检查了施工技术交底, 质量安全措施均已落实到位, 浇筑过程正常, 管桩高度、水平度符合设计规范要求。	
发现问题: ①现场使用自拌混凝土, 达不到设计强度 C30 强度; ②浇筑前桩孔内渣土清理不净; ③振捣棒在用时, 振捣深度不够。	
处理意见: ①要求施工单位在浇筑前必须将桩孔内渣土清理干净; ②振捣棒在用时要求施工单位进行振捣; ③要求施工单位制作混凝土试块并送检。	
备注 (包括处理结果): 施工单位对存在问题积极改正, 并对现场施工重新进行了技术交底。	
承包单位: 中建三局工程咨询有限公司	项目监理机构: 贵州汇通电力工程监理有限公司
质检员: 王顺强	旁站监理人员: 王顺强
日期: 2018年04月06日	日期: 2018年04月06日

盘县老黑山 50MW 太阳能光伏电项目

旁站监理记录表

编号: PXJH6-JL-PZ-071

日期及气候: 2018.04.07 多云	施工地点: 光伏区 2/4 号杆
旁站监理的部位或工序: 场区接地环网开挖	
旁站监理开始时间: 9:08 a.m.	旁站监理结束时间: 11:20 a.m.
施工情况: 管理区施工队均到位, 施工所需人、材、机已准备齐全, 管理人员已到位, 施工队已到位, 挖掘机 1 台, 于场区周边进行开挖工作。	
监理情况: 检查了施工技术和安全措施, 质量、安全措施均已落实到位, 依照图纸内容, 明确了场区接地环网开挖路线, 并对开挖深度进行了检测。	
发现问题: 个别区域由于土质下方均是岩石, 开挖深度过深, 影响了开挖深度, 个别区域开挖深度不符合设计要求。	
处理意见: 要求施工单位增加挖掘机开挖深度, 并进行检测, 以明确接地环网开挖深度。	
备注 (包括处理结果): 施工单位积极配合, 及时派遣挖掘机到场协助工作。	
承包单位: 中建五洲设备安装有限公司	项目监理单位: 贵州电力建设监理有限公司
质检员: 顾晓	旁站监理人员: 王江
日期: 2018年04月07日	日期: 2018年04月07日

盘县老黑山 50MW 太阳能光伏电项目

旁站监理记录表

编号: PXH6-JL-PZ-03

日期及气候: 2018.04.13 晴		施工地点: 光伏区	
旁站监理的部位或工序: 架空线路杆塔基础土方开挖			
旁站监理开始时间: 13:30 P.m.		旁站监理结束时间: 15:07 P.m.	
施工情况: 管理区施工队内作业, 施工所需人材机已报各分台, 管理区以 3 组人数 15 人, 基础桩孔设备在其它建设路旁环。			
监理情况: 检查了施工技术及交底记录, 质量措施已落实到位; 开挖孔经进行了检查, 符合设计及规范要求;			
发现问题: ① 倒施工队未佩戴安全帽; ② 施工区域周边无警戒线; ③ 基础周边未清理干净;			
处理意见: ① 要求施工队佩戴安全帽; ② 要求施工单位在基坑周边设置警戒线, 禁止非施工人员进入; ③ 要求施工单位及时清理周边垃圾;			
备注 (包括处理结果): 施工单位积极配合, 对发现的问题进行了整改, 同时进行了整改;			
承包单位: 贵州子洲电力有限公司 质 检 员: 杨强 日 期: 2018 年 04 月 13 日		项目监理机构: 贵州子洲电力有限公司 旁站监理人员: 文之贵 日 期: 2018 年 04 月 13 日	

盘县老黑山 50MW 太阳能光伏电项目

旁站监理记录表

编号: PXJHS-JL-P2-070

日期及气候: 2018.04.15 天气: 晴		施工地点: 光伏区
旁站监理的部位或工序: 材料吊运及架组件		
旁站监理开始时间: 8:30 a.m.	旁站监理结束时间: 11:30 a.m.	
施工情况: 管理2人, 均为持证, 施工所需机械已准备齐全, 管理人员2人, 施工人员5人, 吊车1台, 运输车1辆:		
监理情况: 首先查看了施工技术交底记录, 对现场安全措施执行情况进行了检查;		
发现问题: 吊车吊物品时区域周边区域内未拉警戒线和设立安全标示;		
处理意见: 要求施工单位立即对现场施工区域周边做好安全防护措施, 杜绝意外发生;		
备注 (包括处理结果): 施工单位积极配合, 立即对现场安全措施进行了检查, 并对现场安全隐患进行了严格管控;		
承包单位: 中电五洲太阳能有限公司	项目监理单位: 贵州恒力电力工程监理有限公司	
质检员: 顾强	旁站监理人员: 刘超	
日期: 2018年04月15日	日期: 2018年04月15日	

盘县老黑山 50MW 太阳能光伏电项目

旁站监理记录表

编号: PXLHSL-P2-08

日期及气候: 2018.04.18 阴天	施工地点: 光伏区 20# 方阵
旁站监理的部位或工序: 组件支架基础浇筑	
旁站监理开始时间: 9:08 a.m.	旁站监理结束时间: 11:30 a.m.
施工情况: 管理区施工队内到位, 施工所需人、机、料已准备齐, 管理区确认, 施工队 12 人, 混凝土使用自拌砂, 混凝土运输车 2 辆, 混凝土振捣棒 1 个, 水平尺 1 个, 振捣棒放入孔上, 逐层进行振捣, 浇筑完毕, 收光。	
监理情况: 检查施工队技术交底, 质量、安全措施均已落实到位, 浇筑过程正常, 管桩垂直度, 水平高度符合设计规范要求。	
发现问题: ①控制桩孔存在偏移情况; ②倒混凝土浇筑时, 垂直度不符合设计, 规范要求;	
处理意见: 要求施工队对桩孔已浇筑完成后, 浇筑质量再次进行排查, 并对存在质量缺陷的管桩进行整改; 对于桩孔偏移的, 建议只作重新进行钻孔。	
备注 (包括处理结果): 施工队认真接受我方提出的意见, 能根据要求, 及时对现场问题进行整改。	
承包单位: 盘县老黑山光伏发电有限公司	项目监理单位: 贵州新电力工程监理有限公司
质检员: 杨晓光	旁站监理人员: 王超
日期: 2018 年 04 月 18 日	日期: 2018 年 04 月 18 日

盘县老黑山 50MW 太阳能光伏电项目

旁站监理记录表

编号: PXHS-TLPZ-06

日期及气候: 2018.04.19 晴天		施工地点: 升压站室外	
旁站监理的部位或工序: 站用变设备更换			
旁站监理开始时间: 13:00 P.M.		旁站监理结束时间: 15:30 P.M.	
施工情况: ①施工前指导书已审批通过,主要内容及要求已向全体施工人员进行了技术交底; ②施工管理人员到位,施工人员到位,均已到岗,设备材料已落实到位;			
监理情况: ①对电缆型号、电压等级规格进行检查,发现其符合设计要求,且绝缘良好; ②检查发现电缆终端头密封良好,无破损; ③检查发现电缆头制作工艺符合规范要求; ④发现电缆接地端子可靠,接地标志正确;			
发现问题: 无.			
处理意见: 无.			
备注 (包括处理结果): 无.			
承包单位: 中电投新能源技术有限公司		项目监理单位: 贵州电力建设监理有限公司	
质检员: 张政		旁站监理人员: 王超	
日期: 2018年04月19日		日期: 2018年04月19日	

旁站监理记录表

编号: PXL/S-JL-PZ-07

日期及气候: 2018.4.21 多云	施工地点: 大东区 17# 新架
旁站监理的部位或工序: 箱变设备安装基础浇筑	
旁站监理开始时间: 9:00 am	旁站监理结束时间: 11:30 a.m.
施工情况: 管理及施工队均已到位, 施工所需人、材、机已准备齐全, 管理人员及施工队人员, 模板校核人, 混凝土浇筑用自拌, 混凝土运输用泵, 混凝土浇筑时, 按照牌上列上, 从低处向高处进行浇筑, 浇筑完毕并收口。	
监理情况: 有关查看了施工队技术交底, 质量、安全措施均已落实到位。浇筑过程正常, 模板尺寸、标高均符合设计要求, 符合规范要求。	
发现问题: 箱变设备安装基础外的设备基础, 模板未用水准仪进行调平, 其水平度不符合设计规范要求, 允许偏差值可等于5mm。	
处理意见: 要求施工队在基础设备和槽钢必须用水准仪进行调平, 保持高低误差在10mm以内。	
备注 (包括处理结果): 施工队已认真听取建设, 并及时进行整改。	
承包单位: 中建三局工程集团有限公司 质检员: 张强 日期: 2018年4月21日	项目监理机构: 东北电力设计院 旁站监理人员: 张强 日期: 2018年4月21日

盘县老黑山 50MW 太阳能光伏电站项目

旁站监理记录表

编号: PXHS-JL-78

日期及气候: 2018年4月28日	施工地点: 光伏区1#至5#方阵
旁站监理的部位或工序: 光伏区接地电阻值检测	
旁站监理开始时间: 13:30 pm	旁站监理结束时间: 15:20 pm
施工情况: 监理单位检测人员均已到位, 施工所需人员、材料已准备齐全, 监理单位检测人员:	
监理情况: 对现场安全措施及施工安全技术交底情况进行检查, 发现均已落实到位, 对检测设备及检测设备的质保期进行检查, 发现其在质保期内:	
发现问题: ①光伏区1#至5#方阵个别区域接地电阻值不合格; ②光伏区5#方阵接地电阻值不合格;	
处理意见: 针对以上问题已下发通知单, 要求总包单位继续进行整改;	
备注 (包括处理结果): 总包方认真听取监理单位意见, 并对通知单内容进行回复;	
承包单位: 恒通新能源有限公司 质检员: 顾晓 日期: 2018年4月28日	项目监理机构: 贵州恒通工程监理有限公司 旁站监理人员: 王江波 日期: 2018年4月28日

盘县老黑山 50MW 太阳能光伏电站项目

旁站监理记录表

编号: DXHS-JL-PZ-099

日期及气候: 2018年4月27日 阵雨		施工地点: 兴城市集电线路G1塔基	
旁站监理的部位或工序: 塔基基础浇筑混凝土			
旁站监理开始时间: 9:30 a.m.		旁站监理结束时间: 11:30 a.m.	
施工情况: 塔基基础浇筑混凝土, 施工所需人、机、料已准备齐全, 管理人员到位, 混凝土浇筑采用自拌混凝土, 混凝土由塔基基础下口开始浇筑, 振捣棒从下往上, 从左到右依次进行振捣, 浇筑完成后收光。			
监理情况: 对现场安全防护措施执行情况进行检查, 对施工技术交底书进行检查, 发现混凝土配合比满足C30配合比要求, 且现场混凝土保护层厚度符合规范要求, 振捣棒振捣符合规范要求。			
发现问题:			
无。			
处理意见:			
无。			
备注 (包括处理结果):			
无。			
承包单位: 盘县老黑山光伏发电有限公司		项目监理机构: 贵州恒力电力监理有限公司	
质检员: 顾晓		旁站监理人员: 文志强	
日期: 2018年4月27日		日期: 2018年4月27日	

盘县老黑山 50MW 太阳能光伏电站项目

旁站监理记录表

编号: PXLH-JL-PZ-110

日期及气候: 2018年4月28日	施工地点: 盘县老黑山光伏电站G2塔基
旁站监理的部位或工序: 塔基基础浇筑混凝土	
旁站监理开始时间: 9:10 a.m.	旁站监理结束时间: 11:30 a.m.
施工情况: 塔基基础浇筑混凝土, 施工所需人、材、机已准备齐全, 管理人员以, 施工队9人, 混凝土采用自拌砂, 混凝土振捣棒1台, 振捣棒的, 振捣棒从下到上, 从外到内进行振捣, 浇筑完毕及时收光,	
监理情况: 对现场安全防护措施执行情况进行检查, 发现混凝土配合比满足配合比要求, 且现场钢筋保护层厚度符合规范要求, 振捣棒振捣符合规范要求。	
发现问题: 无。	
处理意见: 无。	
备注 (包括处理结果): 无。	
承包单位: 中建八局工程技术有限公司 质检员: 杨晓 日期: 2018年4月28日	项目监理机构: 贵州恒通电力工程咨询有限公司 旁站监理人员: 王志强 日期: 2018年4月28日