



旁站记录

工程名称：盩县老黑山光伏发电项目 110KV 外送线路工程

旁站的关键部 位、关键工序	G1. 基础浇筑	EPC 单位	中建五洲工程装 备有限公司
------------------	----------	--------	------------------

旁站日期

2017. 5. 4

施工情况：

1. 基础浇筑, G-1
2. 工器具: 发电机一台, 搅拌机一台, 抽水机一台, 振捣棒 2 台
3. 人员: 15 人
4. 施工车辆: 材料运输车 1 辆

监理情况:

1. 现场施工所有人员已到岗.
2. 现场机械检查以全部符合施工要求, 全部接地.
3. 浇筑尺寸, 标高, 深度以检查合格.
4. 钢筋, 预埋件符合设计规范要求.
5. 砼配合比的检查进场材料有合格检验证.
6. 砼试压块已做.

旁站监理人员 (签字):

1. 君.

备注说明: 本表一式一份, 项目监理机构留存。





旁站记录

工程名称：盩县老黑山光伏发电项目 110KV 外送线路工程

旁站的关键部 位、关键工序	G-2. 基础浇筑	EPC 单位	中建五洲工程装 备有限公司
------------------	-----------	--------	------------------

旁站日期

2016. 12. 17

施工情况：

1. 基础浇筑. G-2.
2. 工器具：发电机1台. 搅拌机1台. 抽水机1台.
振捣棒2台.
3. 施工人数：16人
4. 施工车辆：转运材料车1辆

监理情况：

1. 现场施工及管理人员全部到岗.
2. 机械检查完好.
3. 模板尺寸. 标高复查合格.
4. 钢筋. 预埋件符合设计规范要求.
5. 砼配比检查. 6. 进场材料合格证报告审查.

旁站监理人员（签字）：

说明：本表一式一份，项目监理机构留存。





旁站记录

工程名称：盘县老黑山光伏发电项目 110KV 外送线路工程

旁站的关键部位、关键工序	G.3.基础浇筑.	EPC 单位	中建五洲工程装备有限公司
--------------	-----------	--------	--------------

旁站日期

2016. 12. 18

施工情况:

1. 基础浇筑. G.3.
2. 2 混采: 发电机 1 台, 搅拌机 1 台, 抽水机 1 台, 振捣棒 2 台.
3. 施工人员: 17 人
4. 施工车辆: 1 辆.

监理情况:

1. 现场施工及管理人员全部到岗.
2. 机械检查完好.
3. 模板尺寸. 标高. 验收合格.
4. 钢筋. 预埋件符合设计规范要求.
5. 砼配比检查. 6. 现场材料的检验报告审核.

旁站监理人员 (签字):

1-张

填报说明: 本表一式一份, 项目监理机构留存。





旁站记录

工程名称：盩县老黑山光伏发电项目 110KV 外送线路工程

旁站的关键部位、关键工序	G4. 基础浇筑	EPC 单位	中建五洲工程装备有限公司
旁站日期	2016. 12. 19		

施工情况：

1. 基础浇筑 G4.
2. 工器具：发电机1台，搅拌机1台，抽水机1台。
振捣 ~~振捣棒~~ 2台。
3. 施工人员：17人
4. 施工车辆：转运材料车2辆

监理情况：

1. 现场施工及管理人员全部到岗。
2. 机械检查完好。
3. 模板尺寸、标高复测合格。
4. 钢筋、预埋件符合设计规范要求。
5. 砼配比检查，进场材料合格证报告。
6. 安全督促。

旁站监理人员（签字）：

J. 君

填报说明：本表一式一份，项目监理机构留存。





旁站记录

工程名称：盐县老黑山光伏发电项目 110KV 外送线路工程

旁站的关键部 位、关键工序	G5. 基础浇筑	EPC 单位	中建五洲工程装 备有限公司
旁站日期	2016. 12. 22		

施工情况：

1. 基础浇筑. G.5.
2. 工器具：发电机1台. 搅拌机1台. 抽水机1台.
~~振捣棒2台~~. 振捣棒2台
3. 施工人员：16人
4. 施工车辆：转运材料车1辆.

监理情况：

1. 施工人员以及现场管理人员全部到岗.
2. 机械检查完好.
3. 模板尺寸. 标高及截面合格.
4. 钢筋. 预埋件符合设计规范要求
5. 砼配比检查. 现场材料进场的检验报告.
6. 安全监督

旁站监理人员（签字）：

1. 袁

填表说明：本表一式一份，项目监理机构留存。





旁站记录

工程名称：盘县老黑山光伏发电项目 110KV 外送线路工程

旁站的关键部 位、关键工序	G-6. 基础浇筑	EPC 单位	中建五洲工程装 备有限公司
旁站日期	2017. 5. 1		

施工情况：

1. 基础浇筑. G-6.
2. 工器具：发电机一台，搅拌机一台，抽水机一台，振捣棒 2 根
3. 人员：15 人
4. 施工车辆：材料运输车 1 辆

监理情况：

1. 现场所有施工人员均已到岗.
2. 现场所有施工机械已接地, 符合施工要求
3. 模板. 尺寸. 标高. 洞深检查合格
4. 钢筋. 预埋件符合设计规范要求
5. 预埋件的检查.

旁站监理人员（签字）：

1. 廖

填报说明：本表一式一份，项目监理机构留存。





常州正衡电力工程监理有限公司

Changzhou Zhengheng Power Engineering Supervision CO., Ltd.

国家标准《光伏发电工程建
设监理规范》主编起草单位

旁站记录

工程名称：盘县老黑山光伏发电项目 110KV 外送线路工程

旁站的关键部位、关键工序	G.7. 基础浇筑	EPC 单位	中建五洲工程装备有限公司
旁站日期	2016. 12. 28		

施工情况：

1. 基础浇筑. G.7.
2. 工器具：发电机一台、搅拌机一台、抽水机一台。
~~振捣棒~~ 振捣棒 2 台
3. 施工人数：15 人
4. 施工车辆：转运材料车 1 辆

监理情况：

1. 施工单位人员全部到岗。
2. 机械完好。（检查）
3. 模板尺寸、标高及接合处。
4. 钢筋、预埋件符合设计规范要求
5. 破拆时的检查。
6. 进场材料的检验报告。

旁站监理人员（签字）：

王君





常州正衡电力工程监理有限公司

Changzhou Zhengheng Power Engineering Supervision CO., Ltd.

国家标准《光伏发电工程建
设监理规范》主编起草单位

旁站记录

工程名称：盘县老黑山光伏发电项目 110KV 外送线路工程

旁站的关键部 位、关键工序	G.8. 基础浇筑	EPC 单位	中建五洲工程装 备有限公司
------------------	-----------	--------	------------------

旁站日期

2016. 12. 29

施工情况：

1. 基础浇筑. G.8.
2. 2 套具：发电机 1 台. 搅拌机 1 台. 抽水机 1 台
~~振捣棒 2 台~~ 振捣棒 2 台
3. 施工人员：17 人
4. 施工车辆：材料运输车 1 辆

监理情况：

1. 现场施工及管理人员全部到岗.
2. 机械检查完好.
3. 模板尺寸. 标高均合格.
4. 钢筋. 预埋件符合设计规范要求.
5. 砼配合比检查. 进场材料均检验合格.
6. 安全监督.

旁站监理人员（签字）：1. 周

填报说明：本表一式一份，项目监理机构留存。



由 扫描全能王 扫描创建



常州正衡电力工程监理有限公司

Changzhou Zhengheng Power Engineering Supervision CO., Ltd

国家标准《光伏发电工程建
设监理规范》主编起草单位

旁站记录

工程名称：盩县老黑山光伏发电项目 110KV 外送线路工程

旁站的关键部 位、关键工序	G# 基础浇筑	EPC 单位	中建五洲工程装 备有限公司
旁站日期	2016. 12. 20		
施工情况： 1. 基础浇筑，G#9. 2. 工器具：发电机2台、搅拌机1台、抽水机1台。 振捣器2台。 3. 施工人数：17人 4. 施工车辆：运送材料车1辆			
监理情况： 1. 施工人员、质检、安全员到岗。 2. 模板尺寸、标高符合施工要求，已填写隐蔽工程签证记录 3. 钢筋、预埋件符合设计规范要求。 4. 检查砂、卵石、水泥、沙、石子检验报告。 5. 传达现场的施工技术规范。 旁站监理人员（签字）： 1- 周			

填表说明：本表一式一份，项目监理机构留存。





常州正衡电力工程监理有限公司

Changzhou Zhengheng Power Engineering Supervision CO., Ltd.

国家标准《光伏发电工程建
设监理规范》主编起草单位

旁站记录

工程名称: 慈县老黑山光伏发电项目 110KV 外送线路工程

旁站的关键部位、关键工序	G-40 基础浇筑.	EPC 单位	中建五洲工程装备有限公司
旁站日期	2016. 12. 29		

施工情况:

1. 基础浇筑. G-40.
2. 工器具: 发电机2台. 搅拌机1台. 抽水机1台.
振捣器2台.
3. 施工人员: 16人
4. 施工车辆: 载运材料车1辆

监理情况:

1. 首先查看了施工技术及安全交底, 质量、安全措施均已落实到位.
2. 模板尺寸、标高检查合格.
3. 钢筋、预埋件均符合设计规范要求.
4. 检查砼配比. 水泥、沙、石子检验报告

旁站监理人员(签字):

1. 周

填报说明: 本表一式一份, 项目监理机构留存。





旁站记录

工程名称：盩县老黑山光伏发电项目 110KV 外送线路工程

旁站的关键部 位、关键工序	G.11. 基础浇筑	EPC 单位	中建五洲工程装 备有限公司
旁站日期	2016. 12. 23		

施工情况：

1. 基础浇筑. G.11.
2. 机具具：发电机1台，搅拌机1台，抽水机1台，
~~电焊机2台~~，振捣棒2台
3. 施工人员：17人
4. 施工车辆：转运车辆1辆

监理情况：

1. 施工单位人员全部到岗，机械完好
2. 模板尺寸，标高复验合格
3. 钢筋、预埋件符合设计规范要求
4. 破配心所检查，进场材料的检验报告。
5. 现场安全督促。

旁站监理人员（签字）：

1. 周

填表说明：本表一式一份，项目监理机构留存。





常州正衡电力工程监理有限公司

Changzhou Zhengheng Power Engineering Supervision CO., Ltd.

国家标准《光伏发电工程建
设监理规范》主编起草单位

旁站记录

工程名称：盩县老黑山光伏发电项目 110KV 外送线路工程

旁站的关键部 位、关键工序	G.12. 基础浇筑	EPC 单位	中建五洲工程装 备有限公司
旁站日期	2016. 12. 24		
施工情况： 1. 基础浇筑。 G.12. 2. 2 台泵：发电机 1 台。搅拌机 1 台。抽水机 1 台。 振捣 棒 2 台。 3. 施工人数： 16 人 4. 施工车辆： 转运材料车 1 辆			
监理情况： 1. 施工人员及管理人员全部到岗。 2. 机械检查完好。 3. 模板尺寸、标高复检合格。 4. 钢筋、预埋件符合设计规范要求。 5. 混凝土检查。进场材料的检验报告。 6. 安全督促。 旁站监理人员（签字）： 卜君			

填报说明：本表一式一份，项目监理机构留存。



由 扫描全能王 扫描创建



旁站记录

工程名称：盩县老黑山光伏发电项目 110KV 外送线路工程

旁站的关键部位、关键工序	G-13. 基础浇筑	EPC 单位	中建五洲工程装备有限公司
旁站日期	2016. 12. 23		

施工情况：

1. 基础浇筑. G. 13.
2. 工器具: 发电机 1 台, 搅拌机 1 台, 抽水机 1 台, 振捣 ~~棒~~ 2 台.
3. 施工人员: 16 人
4. 施工车辆: 转运材料车 1 辆.

监理情况：

1. 施工人员已全部到岗. 机械检查完好.
2. 模板尺寸. 标高复查合格.
3. 砼配合比检查. 进场材料的检验报告.
4. 钢筋. 预埋件符合设计规范要求.
5. 已填写浇筑前隐蔽工程签证记录.

旁站监理人员 (签字): 卜君

填报说明: 本表一式一份, 项目监理机构留存。





旁站记录

工程名称：盩县老黑山光伏发电项目 110KV 外送线路工程

旁站的关键部 位、关键工序	G.14. 基础浇筑	EPC 单位	中建五洲工程装 备有限公司
旁站日期	2017. 5. 6		

施工情况：

1. 基础浇筑：G.14.
2. 工器具：发电机一台，搅拌机一台，抽水泵一台，振捣棒 2 台。
3. 人员：15 人
4. 施工车辆：材料运输车一辆

监理情况：

1. 现场所有施工人员均已到岗
2. 现场施工机械已接地。
3. 模板尺寸、标高、洞深已复查合格
4. 钢筋、预埋件符合设计及规范要求
5. 砼配合比检查合格

旁站监理人员（签字）：

1. 君

填报说明：本表一式一份，项目监理机构留存。





旁站记录

工程名称：盩县老黑山光伏发电项目 110KV 外送线路工程

旁站的关键部 位、关键工序	G.15. 基础浇筑	EPC 单位	中建五洲工程装 备有限公司
------------------	------------	--------	------------------

旁站日期

2017. 1. 14

施工情况：

1. 基础浇筑：G.15.

2. 工器具：发电机 1 台，搅拌机 1 台，抽水机 1 台。
振捣器 2 台

3. 施工人员：17 人

4. 施工车辆：转运材料车 1 辆。

监理情况：

1. 检查施工单位的施工人员、管理人员到岗。

2. 机械完好。

3. 模板尺寸、标高复核合格。

4. 钢筋、预埋件符合设计规范要求。

5. 砼配比检查，进场材料的检测报告

旁站监理人员（签字）：1. 君

填报说明：本表一式一份，项目监理机构留存。





旁站记录

工程名称: 盩县老黑山光伏发电项目 110KV 外送线路工程

旁站的关键部 位、关键工序	G-16. 基础浇筑	EPC 单位	中建五洲工程装 备有限公司
------------------	------------	--------	------------------

旁站日期

2017. 3. 16

施工情况:

1. 基础浇筑. G-16.
2. 工器具: 发电机 1 台. 搅拌机 1 台. 抽水机 1 台.
振捣器 2 台.
3. 施工人数: 16 人
4. 施工车辆: 转运砂石车 1 辆.

监理情况:

1. 施工人员全部到岗. 机械检查完好.
2. 模板尺寸. 标高复测合格.
3. 钢筋. 预埋件符合设计规范要求.
4. 混凝土检查. 进场材料的检验报告.
5. 按规定见证取样混凝土试块 1 组.

旁站监理人员 (签字):

1- 张

填报说明: 本表一式一份, 项目监理机构留存。





常州正衡电力工程监理有限公司

Changzhou Zhengheng Power Engineering Supervision CO., Ltd.

国家标准《光伏发电工程建
设监理规范》主编起草单位

旁站记录

工程名称：盩县老黑山光伏发电项目 110KV 外送线路工程

旁站的关键部 位、关键工序	G-17. 基础浇筑	EPC 单位	中建五洲工程装 备有限公司
------------------	------------	--------	------------------

旁站日期

2017. 3.18

施工情况:

1. 基础浇筑 G-17.
2. 工器具: 发电机 1 台、搅拌机 1 台、抽水机 1 台、
振捣棒 2 台。
3. 施工人员: 16 人
4. 施工车辆: 1 辆。

监理情况:

1. 施工人员全部到岗, 机械完好。
2. 模板尺寸、标高复核合格。
3. 钢筋、预埋件符合设计规范要求。
4. 砼配合比检查, 进场材料的检验报告。
5. 现场安全督促, 施工质量交底以传达。

旁站监理人员 (签字): 卜君

填报说明: 本表一式一份, 项目监理机构留存。





旁站记录

工程名称：盩县老黑山光伏发电项目 110KV 外送线路工程

旁站的关键部 位、关键工序	G-18、基础浇筑	EPC 单位	中建五洲工程装 备有限公司
------------------	-----------	--------	------------------

旁站日期 2017. 3. 21

施工情况：

1. 基础浇筑. G-18.
2. 工器具：发电机 1 台、搅拌机 1 台、抽水机 1 台、
振捣器 2 台。
3. 施工人员：17 人
4. 施工车辆：转运材料车 1 辆。

监理情况：

1. 现场施工及管理人员全部到岗，机械完好。
2. 模板尺寸、标高检查合格。
3. 钢筋、预埋件符合设计规范。
4. 砼配比检查，进场材料验收报告。
5. 举行浇筑前安全会议，及施工质量规范指导。

旁站监理人员（签字）：1-君

填报说明：本表一式一份，项目监理机构留存。





常州正衡电力工程监理有限公司

Changzhou Zhengheng Power Engineering Supervision CO., Ltd

国家标准《光伏发电工程建
设监理规范》主编起草单位

旁站记录

工程名称: 盘县老黑山光伏发电项目 110KV 外送线路工程

旁站的关键部 位、关键工序	G.19. 基础浇筑	EPC 单位	中建五洲工程装 备有限公司
旁站日期	2017. 3. 19		
施工情况: 1. 基础浇筑: G.19. 2. 工器具: 发电机 1 台、搅拌机 1 台、抽水机 1 台。 振捣器 2 台。 3. 施工人员: 17 人 4. 施工车辆: 载运材料车 1 辆。			
监理情况: 1. 施工人员全部到岗, 机械检查完好。 2. 模板尺寸、标高及接洽合格。 3. 钢筋、预埋件符合设计规范要求。 4. 砼配比检查, 进场材料的检验报告。 5. 按规范见证取样砼试块 1 组。 旁站监理人员 (签字): 卜君			

填报说明: 本表一式一份, 项目监理机构留存。





旁站记录

工程名称：盘县老黑山光伏发电项目 110KV 外送线路工程

旁站的关键部位、关键工序	G.20. 基础浇筑	EPC 单位	中建五洲工程装备有限公司
旁站日期	2017. 3. 22		
施工情况： 1. 基础浇筑。 G. 20。 2. 工器具：发电机 1 台。搅拌机 1 台。抽水机 1 台。 振捣器 2 台。 3. 施工人员： 17 人 4. 施工车辆： 转运材料车 1 辆。			
监理情况： 1. 施工人员全部到位、机械检查完好。 2. 模板尺寸、标高检查合格。 3. 钢筋、预埋件符合设计规范要求。 4. 砼配合比检查、进场材料检验报告。 5. 施工文明规范以传达。 旁站监理人员（签字）： 卜君、			

填报说明：本表一式一份，项目监理机构留存。





旁站记录

工程名称：盩县老黑山光伏发电项目 110KV 外送线路工程

旁站的关键部 位、关键工序	G-21. 基础浇筑	EPC 单位	中建五洲工程装 备有限公司
旁站日期	2017. 3. 22		

施工情况：

1. 基础浇筑 G-21.
2. 工器具：发电机 1 台，搅拌机 1 台，抽水机 1 台，振捣器 2 台。
3. 施工人数：17 人
4. 施工车辆：转运车辆并排 1 辆


监理情况：

1. 施工人员全部到岗，机械检查完好。
2. 模板尺寸、标高检验合格。
3. 钢筋、预埋件符合设计规范要求。
4. 砼配比检查，进场材料的检验报告。
5. 现场施工要求规范传达，安全交底。

旁站监理人员（签字）：卜君

填报说明：本表一式一份，项目监理机构留存。





工程材料

（本表用于工程材料进场验收记录）

工程名称：浙江中興建設集團有限公司

工程地址：

中興建設集團有限公司

工程部位：

集团有限公司

材料名称：

材料规格：

材料数量：

材料来源：

1. 材料名称：钢筋、水泥、砂石、木材、砖块、瓦片、油漆、涂料、防水材料、保温材料、装饰材料、其他材料。

2. 材料规格：钢筋、水泥、砂石、木材、砖块、瓦片、油漆、涂料、防水材料、保温材料、装饰材料、其他材料。

3. 材料数量：钢筋、水泥、砂石、木材、砖块、瓦片、油漆、涂料、防水材料、保温材料、装饰材料、其他材料。

4. 材料来源：钢筋、水泥、砂石、木材、砖块、瓦片、油漆、涂料、防水材料、保温材料、装饰材料、其他材料。

材料验收：

1. 材料进场时，应检查材料的外观、规格、数量、来源等，并填写材料进场验收记录。

2. 材料进场时，应检查材料的合格证、检测报告、质保书等，并填写材料进场验收记录。

3. 材料进场时，应检查材料的堆放、保管、使用等情况，并填写材料进场验收记录。

4. 材料进场时，应检查材料的运输、装卸、堆放、保管、使用等情况，并填写材料进场验收记录。

5. 材料进场时，应检查材料的运输、装卸、堆放、保管、使用等情况，并填写材料进场验收记录。

材料验收人员（签字）： 王

材料验收日期： 年 月 日





常州正衡电力工程监理有限公司

Changzhou Zhengheng Power Engineering Supervision CO., Ltd.

国家标准《光伏发电工程建
设监理规范》主编起草单位

旁站记录

工程名称: 盩县老黑山光伏发电项目 110KV 外送线路工程

旁站的关键部 位、关键工序	G.23.基础浇筑	EPC 单位	中建五洲工程装 备有限公司
------------------	-----------	--------	------------------

旁站日期

2017. 3. 21

施工情况:

1. 基础浇筑. G.23.
2. 工器具: 发电机1台, 搅拌机1台, 抽水机1台,
振捣 ~~棒~~ 2台.
3. 施工人数: 17人
4. 施工车辆: 转运材料车1辆

监理情况:

1. 施工人员全部到位, 机械全部到位.
2. 模板尺寸, 标高检验合格.
3. 钢筋, 预埋件 符合设计规范要求.
4. 砼配合比的检查, 进场材料的检验报告.
5. 现场的安全以及施工用量要求规范的传达.

旁站监理人员(签字): 卜君

备注说明: 本表一式一份, 项目监理机构留存。





常州正衡电力工程监理有限公司

Changzhou Zhengheng Power Engineering Supervision CO., Ltd.

国家标准《光伏发电工程建
设监理规范》主编起草单位

旁站记录

工程名称：盘县老黑山光伏发电项目 110KV 外送线路工程

旁站的关键部 位、关键工序	G.24. 基础浇筑	EPC 单位	中建五洲工程装 备有限公司
旁站日期	2017. 2.23		
施工情况： 1. 基础浇筑。 G.24. 2. 工器具。 发电机2台。 搅拌机1台。 抽水机1台。 振捣 器 棒 2台。 3. 施工人员。 18人 4. 施工车辆： 转运材料车1辆			
监理情况： 1. 所有施工人员全部到岗。 机械检查完好。 2. 模板尺寸。 标高验收合格。 3. 钢筋。 预埋件 符合设计规范要求。 4. 砼配合比检查。 进场的检验报告。 发现问题：施工时砼配合比没达到。 已更改配合比。 达到要求 旁站监理人员（签字）： 卜君			

填报说明：本表一式一份，项目监理机构留存。





常州正衡电力工程监理有限公司

Changzhou Zhengheng Power Engineering Supervision CO., Ltd.

国家标准《光伏发电工程
监理规范》主编起草单位

旁站记录

工程名称: 盩县老黑山光伏发电项目 110KV 外送线路工程

旁站的关键部位、关键工序	G.25. 基础浇筑	EPC 单位	中建五洲工程装备有限公司
--------------	------------	--------	--------------

旁站日期

2017. 2. 22

施工情况:

1. 基础浇筑. G.25.
2. 2 袋装: 发电机 2 台. 搅拌机 2 台. 抽水机 1 台.
振捣 ~~棒~~ 2 台.
3. 施工人员. 16 人
4. 施工车辆: 转运车辆. 1 辆.

监理情况:

1. 施工人员全部到位. 机械检查无毛病.
 2. 模板尺寸. 标高以及支模合格.
 3. 钢筋. 预埋件符合设计规范要求. 已填写隐蔽工程
签证记录.
 4. 检查砼配比. 水泥. 沙. 石子均检验报告.
- 发现问题. 个别施工人员不戴安全帽. 以口头警告.

旁站监理人员 (签字):

1. 周

填报说明: 本表一式一份, 项目监理机构留存。



由 扫描全能王 扫描创建



常州正衡电力工程监理有限公司

Changzhou Zhengheng Power Engineering Supervision CO., Ltd.

国家标准《光伏发电工程建
设监理规范》主编起草单位

旁站记录

工程名称：盘县老黑山光伏发电项目 110KV 外送线路工程

旁站的关键部 位、关键工序	G.26. 基础浇筑	EPC 单位	中建五洲工程装 备有限公司
旁站日期	2017. 2. 21		

施工情况：

1. 基础浇筑。 G. 26.
2. 工器具：发电机 2 台、搅拌机 1 台、抽水机 1 台。
振捣器 2 台。
3. 施工人员： 17 人
4. 施工车辆： 运送材料车 1 辆。

监理情况：

1. 施工单位所有人员全部到岗，机械全部到位。
2. 模板尺寸，标高检查合格。
3. 钢筋、预埋件符合设计规范要求。
4. 检查砼配比，石子、沙、水泥的检测报告。
5. 按规定见证取样 砼试块 1 组。

旁站监理人员（签字）：

1. 周

填报说明：本表一式一份，项目监理机构留存。





旁站记录

工程名称：盘县老黑山光伏发电项目 110KV 外送线路工程

旁站的关键部 位、关键工序	G-27. 基础浇筑	EPC 单位	中建五洲工程装 备有限公司
旁站日期	2017. 5. 29.		

施工情况：

1. 基础浇筑. G-27.
2. 工器具：发电机一台. 搅拌机一台. 抽水泵一台. 振捣棒
2 台.
3. 人员：16 人
4. 施工车辆：材料转运车 一辆

监理情况：

1. 现场所有施工人员均已到岗
2. 现场施工机械已接地.
3. 模板尺寸. 标高. 洞深已复查.
4. 钢筋. 预埋件符合设计及规范要求
5. 砼配比检查合格

旁站监理人员（签字）：

1. 君

填报说明：本表一式一份，项目监理机构留存。





常州正衡电力工程监理有限公司

Changzhou Zhengheng Power Engineering Supervision CO., Ltd.

国家标准《光伏发电工程建
设监理规范》主编起草单位

旁站记录

工程名称：盘县老黑山光伏发电项目 110KV 外送线路工程

旁站的关键部 位、关键工序	G-28 基础浇筑	EPC 单位	中建五洲工程装 备有限公司
旁站日期	2017. 5. 28.		

施工情况：

1. 基础浇筑 G-28.
2. 工器具：发电机一台、搅拌机一台、抽水机一台。
振捣棒 2 台
3. 人员：18 人
4. 施工车辆：混凝土运输车一辆

监理情况：

1. 现场所有施工工人已到岗
2. 现场机械检查已全部符合施工要求，全部接地
3. 模板尺寸、标高、深度检查合格。
4. 钢筋、预埋件符合设计规范要求
5. 砼配合比检查符合，进场材料的合格检验证。

旁站监理人员（签字）：

1. 周

填报说明：本表一式一份，项目监理机构留存。



由 扫描全能王 扫描创建



常州正衡电力工程监理有限公司
Changzhou Zhengheng Power Engineering Supervision CO., Ltd.

国家标准《光伏发电工程建
设监理规范》主编起草单位

旁站记录

工程名称: 盩县老黑山光伏发电项目 110KV 外送线路工程

旁站的关键部 位、关键工序	G-29. 基础浇筑	EPC 单位	中建五洲工程装 备有限公司
旁站日期	2017. 5. 30		

施工情况:

1. 基础浇筑. G-29.
2. 工器具: 发电机一台, 搅拌机一台, 抽水泵一台, 振捣棒 2 支
3. 人员: 16 人
4. 施工车辆: 材料运输车一辆

监理情况:

1. 现场所有施工员均已到岗
2. 现场施工机械已接地.
3. 模板尺寸. 标高. 洞深已复查.
4. 钢筋. 预埋件符合设计及规范要求
5. 砼配合比抽查合格

旁站监理人员 (签字):

卜君

填报说明: 本表一式一份, 项目监理机构留存。





常州正衡电力工程监理有限公司

Changzhou Zhengheng Power Engineering Supervision Co., Ltd.

旁站记录

工程名称：盩县老黑山光伏发电项目 110KV 外送线路工程

旁站的关键部位 关键工序	G.30. 基础浇筑	EPC 单位	中建五洲工程装备有限公司
旁站日期	2017. 5. 28		

施工情况：

1. 基础浇筑. G.30
2. 工器具: 发电机一台. 搅拌机一台. 抽水泵一台. 振捣棒 2 台
3. 人员: 16 人
4. 施工车辆: 材料转运车一辆

监理情况：

1. 现场所有施工人员均已到岗.
2. 现场施工机械已接地
3. 模板尺寸, 标高, 洞深已复查,
4. 钢筋. 预埋件符合设计及规范要求
5. 砼配比检查合格

旁站监理人员 (签字): 卜君

说明: 本表一式一份, 项目监理机构留存。





常州正衡电力工程监理有限公司

Changzhou Zhengheng Power Engineering Supervision CO. Ltd.



旁站记录

工程名称：盩县老黑山光伏发电项目 110KV 外送线路工程

旁站的关键部位、关键工序	G-31 基础浇筑	EPC 单位	中建五洲工程装备有限公司
--------------	-----------	--------	--------------

旁站日期

2017. 5. 27

施工情况：

1. 基础浇筑. G-31

2. 工器具：发电机一台，搅拌机一台，抽水机一台，振捣棒 2 台

3. 人员，16 人

4. 施工车辆：材料运输车一辆

监理情况：

1. 现场所有人员均已到岗

2. 施工机械已接地。

3. 模板尺寸、标高、洞深已复测。

4. 钢筋、预埋件符合设计及规范要求

5. 砼配比检查合格

旁站监理人员（签字）：

1-君

备注说明：本表一式一份，项目监理机构留存。





常州正衡电力工程监理有限公司

Changzhou Zhengheng Power Engineering Supervision CO., Ltd.

国家标准《光伏发电工程建
设监理规范》主编起草单位

旁站记录

工程名称: 盩县老黑山光伏发电项目 110KV 外送线路工程

旁站的关键部 位、关键工序	G32 基础浇筑	EPC 单位	中建五洲工程装 备有限公司
旁站日期	2017. 1. 2		

施工情况:

1. 基础浇筑: G32.
2. 工器具: 发电机 2 台, 搅拌机 1 台, 抽水机 1 台,
振捣棒 2 台.
3. 施工人员: 18 人
4. 施工车辆: 转运材料车 2 辆

监理情况:

1. 所有施工人员全部到岗, 机械全部到位.
2. 模板尺寸, 标高检验合格.
3. 钢筋, 预埋件 符合设计规范要求.
4. 砼配比检查, 石子、沙、水泥检验报告.
5. 现场安全检查, 以及施工规范要求传达.

旁站监理人员 (签字):

1. 展

填报说明: 本表一式一份, 项目监理单位留存。





旁站记录

工程名称：盐县老黑山光伏发电项目 110KV 外送线路工程

旁站的关键部 位、关键工序	G33. 基础浇筑	EPC 单位	中建五洲工程装 备有限公司
旁站日期	2017. 1. 6		
施工情况： 1. 基础浇筑. G. 33. 2. 工器具：发电机1台. 搅拌机1台. 抽水机1台. 振捣棒2台 3. 施工人员. 17人 4. 施工车辆：装运材料车1辆.			
监理情况： 1. 浇筑前所有施工人员以全部到岗. 机械全部到位. 2. 模板尺寸. 标高检验合格. 3. 钢筋. 预埋件符合设计规范要求. 4. 检查砼配比. 石子. 沙. 水泥的检验报告. 5. 现场安全. 以及施工规范要求传达. 旁站监理人员（签字）： 1. 尹.			

填报说明：本表一式一份，项目监理机构留存。





常州正衡电力工程监理有限公司

Changzhou Zhengheng Power Engineering Supervision Co., Ltd.



旁站记录

工程名称：盩县老黑山光伏发电项目 110KV 外送线路工程

旁站的关键部分、关键工序	G-34 基础浇筑	EPC 单位	中建五洲工程装备有限公司
旁站日期	2017. 1. 6		

施工情况：

1. 基础浇筑 G-34
2. 工器具：发电机一台、搅拌机一台、抽水泵一台、振捣棒 2 台。
3. 人员：15 人
4. 施工车辆：转运材料车一辆

监理情况：

1. 现场所有施工人员均已到岗
2. 现场施工机械已接地
3. 模板尺寸、标高、洞深已检查。
4. 钢筋、预埋件符合设计及规范要求
5. 破泥地检查合格

旁站监理人员（签字）：卜君

说明：本表一式一份，项目监理机构留存。





旁站记录

工程名称：盘县老黑山光伏发电项目 110KV 外送线路工程

旁站的关键部 位、关键工序	G-35. 基础浇筑	EPC 单位	中建五洲工程装 备有限公司
旁站日期	2017. 1. 8		

施工情况：

1. 基础浇筑. G-35.
2. 工器具：发电机1台. 搅拌机1台. 抽水机1台.
振捣器2台.
3. 施工人员：17人
4. 施工车辆：载运材料车1辆.

监理情况：

1. 检查施工单位人员. 以全部到岗. 机械全部到位.
2. 模板尺寸. 标高检验合格.
3. 钢筋. 预埋件符合设计规范要求.
4. 砂. 卵石. 水泥. 沙子. 石子. 检验报告.
5. 现场施工安全规范传达.

旁站监理人员（签字）：卜君.

填报说明：本表一式一份，项目监理机构留存。





常州正衡电力工程监理有限公司

Changzhou Zhengheng Power Engineering Supervision CO., Ltd

国家标准《光伏发电工程
监理规范》主编起草单位

旁站记录

工程名称: 盩县老黑山光伏发电项目 110KV 外送线路工程

旁站的关键部位、关键工序	G-36.基础浇筑	EPC 单位	中建五洲工程装备有限公司
旁站日期	2017. 4. 13		
施工情况: 1. 基础浇筑. G-36. 2. 工器具: 发电机1台、搅拌机1台、抽水机1台. 振捣器2台. 3. 施工人数. 17人 4. 施工车辆. 材料运输车1辆.			
监理情况: 1. 施工单位人员已全员到岗. 机械全部到位. 2. 模板尺寸. 标高验收合格. 已填写隐蔽工程签证记录. 3. 钢筋. 预埋件达到设计规范要求. 4. 砼配比检查. 水泥. 沙. 石子检验报告. 以合格 5. 传达现场施工要求规范. 以及安全教导 旁站监理人员 (签字): 卜凡			

填报说明: 本表一式一份, 项目监理机构留存。





旁站记录

工程名称：盩县老黑山光伏发电项目 110KV 外送线路工程

旁站的关键部 位、关键工序	G.37. 基础浇筑	EPC 单位	中建五洲工程装 备有限公司
旁站日期	2017. 5. 2		

施工情况：

1. 基础浇筑 G.37.
2. 2 号泵：发电机 1 台、搅拌机 1 台、振捣棒 2 台、抽水机 1 台。
3. 施工人员：16 人。
4. 施工车辆：拌料运输车 1 辆

监理情况：

1. 现场施工人员及管理人员都已到岗。
2. 机械检查，已符合施工要求。
3. 浇筑尺寸、标高、深度已交检合格。
4. 钢筋、预埋件符合设计规范要求。
5. 砼配合比的检查，进场材料的质量检查。
6. 现场安全督促。

旁站监理人员（签字）：卜君

填报说明：本表一式一份，项目监理机构留存。





旁站记录

工程名称: 盘县老黑山光伏发电项目 110KV 外送线路工程

旁站的关键部 位、关键工序	G-38. 基础浇筑	EPC 单位	中建五洲工程装 备有限公司
------------------	------------	--------	------------------

旁站日期

2017. 4. 11

施工情况:

1. 基础浇筑. G-38.
2. 工艺: 发电机2台. 搅拌机1台. 抽水机1台.
振捣器2台.
3. 施工人员: 16人
4. 施工车辆: 接送材料车2辆.

监理情况:

1. 检查施工单位的施工人员. 质检员. 安全员到岗.
2. 检查尺寸. 标高检查合格. 已填写基础浇筑前隐蔽
工程签证记录
3. 钢筋. 预埋件符合设计规范要求.
4. 检查砂. 砾. 水泥. 沙. 石子的检验报告.
5. 督促振捣一定要均匀. 达到设计要求

旁站监理人员 (签字):

1. 周

填报说明: 本表一式一份, 项目监理机构留存。





常州正衡电力工程监理有限公司

Changzhou Zhengheng Power Engineering Supervision CO., Ltd.

国家标准《光伏发电工程建
设监理规范》主编单位

旁站记录

工程名称：盘县老黑山光伏发电项目 110KV 外送线路工程

旁站的关键部 位、关键工序	G-39-基础浇筑	EPC 单位	中建五洲工程装 备有限公司
------------------	-----------	--------	------------------

旁站日期

2017. 4. 11

施工情况：

1. 基础浇筑. G-39.
2. 工器具：发电机2台. 搅拌机1台. 抽水机1台.
振捣器2台.
3. 施工人数. 16人.
4. 施工车辆：运送材料车 1辆.

监理情况：

1. 施工人员及管理人员均以到岗.
2. 模板尺寸. 标高检验合格.
3. 钢筋. 预埋件符合设计规范要求.
4. 检查对比. 水泥. 沙. 石子的检验报告.

旁站监理人员（签字）： 卜君

填报说明：本表一式一份，项目监理机构留存。



由 扫描全能王 扫描创建



旁站记录

工程名称：盩县老黑山光伏发电项目 110KV 外送线路工程

旁站的关键部位	G-40. 基础浇筑	EPC 单位	中建五洲工程装备有限公司
旁站的关键工序			
旁站日期	2017. 5. 6		

施工情况：

1. 基础浇筑. G. 40.
2. 工器具：发电机一台，搅拌机一台，抽水泵一台，振捣棒 2 台
3. 人员：16 人
4. 施工车辆：材料运输车一辆

监理情况：

1. 现场所有施工人员均已到岗
2. 现场施工机械已接地
3. 模板尺寸、标高、洞深已复核
4. 钢筋、预埋件符合设计及规范要求
5. 砼配合比检查合格

旁站监理人员（签字）：卜君

说明：本表一式一份，项目监理单位留存。





常州正衡电力工程监理有限公司

Changzhou Zhengheng Power Engineering Supervision CO., Ltd.

国家标准《光伏发电工程建
设监理规范》主编起草单位

旁站记录

工程名称：盘县老黑山光伏发电项目 110KV 外送线路工程

旁站的关键部 位、关键工序	G-41.基础浇筑	EPC 单位	中建五洲工程装 备有限公司
旁站日期	2017. 4. 9		
施工情况： 1. 基础浇筑 G-41 2. 工器具：发电机 2 台，搅拌机 2 台，抽水机 1 台。 振捣器 2 台。 3. 施工人员：19 人 4. 施工车辆：转运材料车 2 辆。			
监理情况： 1. 检查施工单位的负责人、安全员到岗。 2. 浇筑前对钢筋、模板验收合格，已填写基础浇筑前隐 蔽工程验收记录 3. 检查砼配比，水泥、沙、石子检验报告 4. 举行浇筑前的安全小会。 旁站监理人员（签字）： 卜君			

填报说明：本表一式一份，项目监理机构留存。





常州正衡电力工程监理有限公司

Changzhou Zhengheng Power Engineering Supervision CO., Ltd.

国家标准《光伏发电工程
监理规范》主编单位

旁站记录

工程名称: 盩县老黑山光伏发电项目 110KV 外送线路工程

旁站的关键部 位、关键工序	G-42.基础浇筑	EPC 单位	中建五洲工程装 备有限公司
旁站日期	2017. 4. 7		
施工情况: 1. 基础浇筑. G-42. 2. 2 盘具: 发电机 1 台. 搅拌机 1 台. 抽水机 1 台. 振捣器 2 台. 3. 施工人数: 17 人. 4. 施工车辆: 转运材料车 - 辆			
监理情况: 1. 浇筑前. 对钢筋. 模板验收合格. 已填写基础浇筑前隐蔽 工程签证记录. 2. 检查砼配比: 水泥. 沙. 石子检验报告. 3. 施工浇筑之前. 把安全意识传达给施工人员. 4. 按规定见证取样砼试块 旁站监理人员 (签字): 卜君			

填表说明: 本表一式一份, 项目监理机构留存。





旁站记录

工程名称: 盩县老黑山光伏发电项目 110KV 外送线路工程

旁站的关键部 位、关键工序	G-43. 基础浇筑	EPC 单位	中建五洲工程装 备有限公司
旁站日期	2017. 4. 6		
施工情况: 1. 基础浇筑. G-43. 2. 工器具: 发电机 1 台. 搅拌机 1 台. 抽水机 1 台. 振捣器 2 台. 3. 施工人员. 16 人. 4. 施工车辆: 转运材料车. 1 辆			
监理情况: 1. 检查. 钢筋. 模板. 达到验收合格. 已填写基础浇筑前隐 蔽工程签证记录 2. 检查. 砂配合比. 水泥. 沙. 石子的检验报告. 发现问题. 个别施工人员未按规定戴好安全帽. 已经让他们正 确佩戴安全帽. 旁站监理人员 (签字): 卜晨			

填报说明: 本表一式一份, 项目监理单位留存。





常州正衡电力工程监理有限公司

Changzhou Zhengheng Power Engineering Supervision CO., Ltd

国家标准《光伏发电工程建
设监理规范》主编起草单位

旁站记录

工程名称：盩县老黑山光伏发电项目 110KV 外送线路工程

旁站的关键部 位、关键工序	G.44 基础浇筑	EPC 单位	中建五洲工程装 备有限公司
旁站日期	2017. 4. 5		
施工情况： 1. 基础浇筑 G.44. 2. 工器具：发电机 2 台，搅拌机 1 台，抽水机 1 台。 振捣器 2 台。 3. 施工人员 17. 4. 施工车辆：转运车辆 2 台，转运材料。 监理情况： 1. 浇筑前对钢筋、模板验收，合格后填写隐蔽工程验收 记录 2. 抽查砼配合比，水泥，沙，石子检验报告。 3. 现场施工人员安全措施，以及现场机械的用电安全。 发现问题：发电机未接地，已进行调整，要求施工单位对 所有带电机械进行接地。 旁站监理人员（签字）： 卜君			

填报说明：本表一式一份，项目监理机构留存。



旁站记录

工程名称: 盘县老黑山光伏发电项目 110KV 外送线路工程

旁站的关键部位、关键工序	G45基础浇筑	EPC 单位	中建五洲工程装备有限公司
旁站日期	2017.4.4		

施工情况:

1. 基础浇筑. G45.
2. 工器具: 发电机2台. 搅拌机1台. 抽水机1台.
振捣 ~~震~~棒 2台
3. 施工人数. 16人.
4. 施工车辆: 转运材料车2辆

處理情況:

1. 检查施工单位的施工员、质检员到岗。
2. 浇筑前对钢筋、模板验收，合格后已填写基础隐蔽工程签证记录。
3. 检查砂配合比、水泥、沙、石子检验报告。
4. 按规定见证取样的试块1组。

旁站监理人员（签字）：

1. 君

填报说明：本表一式一份，项目监理机构留存。

