

安全旁站监理记录表

工程名称: 老黑山光伏发电项目 110kV 外送线路工程

现场工作内容		G.1. 铁搭 组立	
作业地点		大海村	
作业项目 主要风险分析		高空作业	
施工 现场 安全 文明 施工 评价	组织 管理	现场所有施工人员已列队。 施工前进行安全、质量交底	
	平面 布置	施工平面布置满足安全、文明施工要求 施工现场安全措施达到规范要求	
	安全 措施	现场安全防护带已挂好。 施工机械已接地 施工人员安全带、安全帽已按规定佩戴好。	
现场 主要 问题	现场材料乱堆乱放。	监理 有关 措施	材料必须归类堆放。 便于施工。
	整改结果: 已归类	验收意见: 已归类	
旁站 时间	开始	2017 年 5 月 18 日 时 分	对应 作业
	结束	2017 年 5 月 19 日 时 分	无改项

旁站监理人员 (签名):

卜辰

作业负责人 (签名):

安全旁站监理记录表

工程名称: 老黑山光伏发电项目 110KV 外送线路工程

现场工作内容		G12. 线路组塔	
作业地点		大海村	
作业项目 主要危险分析		高空作业.	
施工 现场 安全 文明 施工 评价	组织 管理	施工单位施工人员已到岗. 施工员. 安全员已到现场 组塔之前进行安全交底	
	平面 布置	施工平面设置满足安全施工要求. 场地平整已达到施工要求 安全措施满足施工要求.	
	安全 措施	安全防护带已拉好. 安全带配备齐全. 机械已接地	
现场 主要 问题	材料乱放. 现场混乱		材料要归类堆放.
	整改结果: 堆放归类.		复验意见: 已归类堆好
旁站 时间	开始	2017 年 4 月 30 日 时 分	对应 作业
	结束	2017 年 5 月 1 日 时 分	
旁站监理人员 (签名):		作业负责人 (签名):	

旁站监理人员 (签名): 1. 王

作业负责人 (签名):

安全旁站监理记录表

工程名称: 老黑山光伏发电项目 110KV 外送线路工程

现场工作内容		G3. 架线组塔	
作业地点		大海村	
作业项目		高空作业	
主要危险分析			
施工 现场 安全 文明 施工 评价	组织 管理	现场所有施工人员都以到岗 施工之所安全交底	
	平面 布置	施工平面布置满足安全施工要求 场地平整已达到施工要求 安全措施满足规范要求	
	安全 措施	安全防护带已拉好 安全带配备齐全	
现场 主要 问题	施工之前现场混乱, 材料 乱放		监理 有关 措施
	整改结果: 材料以归类堆放		经验意见: 安全措施已落实
旁站 时间	开始	2017 年 4 月 6 日 时 分	对应 作业
	结束	2017 年 4 月 6 日 时 分	
			现场无垃圾, 场地干净

旁站监理人员 (签名): 1. 瓦

作业负责人 (签名):

安全旁站监理记录表

工程名称: 老黑山光伏发电项目 110KV 外送线路工程

现场工作内容		G.4. 快装组塔	
作业地点		大海村	
作业项目 主要风险分析		高空作业	
施工 现场 安全 文明 施工 评价	组织 管理	现场所有施工人员均到场。 组塔前安全交底	
	平面 布置	施工平面布置满足安全施工要求 场地平整已达到施工要求 安全措施满足规范要求	
	安全 措施	安全防护带已挂好。 机械已接地。 安全带配备齐全。	
现场 主要 问题	安全帽未按规定方式戴好。		监理 有关 措施
	整改结果: 全部戴好安全帽		监理 有关 措施 意见: 已按要求戴好。
旁站 时间	开始	2017 年 4 月 6 日 时 分	对应 作业
	结束	2017 年 4 月 6 日 时 分	场地积水 场地整理干净

旁站监理人员(签名): 小风

作业负责人(签名):

安全旁站监理记录表

工程名称: 老黑山光伏发电项目 110KV 外送线路工程

现场工作内容		G5. 铁塔组立	
作业地点		大海村	
作业项目		高空作业	
主要危险分析			
施工 现场 安全 文明 施工 评价	组织 管理	现场所有施工人员已列岗 施工前举行安全交底	
	平面 布置	施工平面布置 满足安全施工要求 场地平整 已达到施工要求 安全措施满足规范要求	
	安全 措施	安全防护带已拉好 施工机械已接地 安全带 安全帽按要求配戴	
现场 主要 问题	控制地锚 未达到深度	监理 有关 措施	安全地锚锚打到深度
	整改结果: 已达到要求		复验意见: 已达到
旁站 时间	开始	2017 年 4 月 5 日 时 分	对应 作业
	结束	2017 年 4 月 5 日 时 分	

旁站监理人员(签名): 1. 承

作业负责人(签名): 现场指挥

安全旁站监理记录表

工程名称: 老黑山光伏发电项目 110kV 外送线路工程

现场工作内容		G-6. 铁塔组立	
作业地点		大海村	
作业项目 主要风险分析		高空作业	
施工 现场 安全 文明 施工 评价	组织 管理	施工单位人员均已到岗。 施工之前进行安全指导。	
	平面 布置	施工平面布置满足安全施工要求 场地平整已达到施工要求 安全措施满足规范要求	
	安全 措施	现场防护带已拉好。 安全带、安全帽配备齐全。	
现场 主要 问题	组塔时为图方便, 超过15米 安全带不扣好。		旁站督促安全
	整改结果: 上塔必须扣好安全带		
旁站 时间	开始	2017年6月4日 时 分	对应 作业
	结束	2017年6月5日 时 分	
			复验意见: 安全措施已做好。
			现场无问题

旁站监理人员(签名):

卜君

作业负责人(签名):

安全旁站监理记录表

工程名称: 老黑山光伏发电项目 110KV 外送线路工程

现场工作内容		G7. 铁塔组立	
作业地点		大海村	
作业项目 主要危险分析		高空作业。	
施工 现场 安全 文明 施工 评价	组织 管理	施工单位人员均已到岗。技术员、安全员已到现场。 上班之前举行了安全指导。	
	平面 布置	施工平面布置满足安全施工要求 场地平整已达到施工要求 安全措施满足规定要求	
	安全 措施	安全带(防护带)已挂好。 安全带都配备齐全, 安全帽要求带好。	
现场 主要 问题	组塔时为图方便, 超过1.5米 安全带不扣好。		监理 有关 措施
	整改结果: 超过1.5米, 安全带全部扣好。		复验意见: 安全措施已做好。
旁站 时间	开始	2017 年5月12日 时 分	对应 作业
	结束	2017 年5月13日 时 分	
旁站监理人员(签名): 卜晨			作业负责人(签名): 材料堆放整齐 场地整理干净

安全旁站监理记录表

工程名称: 老黑山光伏发电项目 110KV 外送线路工程

现场工作内容		G.8. 铁塔组立	
作业地点		大海村	
作业项目		高空作业	
主要危险分析			
施工 现场 安全 文明 施工 评价	组织 管理	施工所有人员已到岗 施工前进行安全交底	
	平面 布置	施工平面布置满足安全施工要求 场地平整已达到施工要求 安全措施满足规定要求	
	安全 措施	安全防护带已挂好 施工器具、机械已落地	
现场 主要 问题	安全帽没戴好		监理 有关 措施
	整改结果: 已戴好		复验意见: 已戴好
旁站 时间	开始	2017 年 4 月 9 日 时 分	对应 作业
	结束	2017 年 4 月 9 日 时 分	
			场地整理

旁站监理人员(签名): 卜君

作业负责人(签名):

安全旁站监理记录表

工程名称: 老黑山光伏发电项目 110KV 外送线路工程

现场工作内容		G9. 铁塔组立	
作业地点		大海村	
作业项目 主要危险分析		高空作业	
施工 现场 安全 文明 施工 评价	组织 管理	施工所有人员都收到岗 施工之前进行安全交底	
	平面 布置	施工平面布置满足安全施工要求 场地平整已达到施工要求 安全措施满足规定要求	
	安全 措施	现场安全防护带已挂好. 施工机械已接地 安全带配带齐全.	
现场 主要 问题	材料堆放混乱.		材料一定要归类堆放.
	整改结果:	已归类.	
旁站 时间	开始	2017 年 4 月 4 日 时 分	对应 作业
	结束	2017 年 4 月 4 日 时 分	场地整洁

旁站监理人员 (签名): 1. 展

作业负责人 (签名):

安全旁站监理记录表

工程名称: 老黑山光伏发电项目 110KV 外送线路工程

现场工作内容		G-10. 线路延伸	
作业地点		大海村	
作业项目 主要风险分析		高空作业	
施工 现场 安全 文明 施工 评价	组织 管理	施工所有人员都已到岗 施工之前进行安全交底	
	平面 布置	平面布置满足安全施工要求 场地平整已达到施工要求 安全措施满足规范要求	
	安全 措施	安全防护带已挂好。 施工机械已接地 安全帽全部按要求配戴好。	
现场 主要 问题	材料堆放混乱。		监理 有关 措施
	整改结果: 已归类		复验意见: 已归类
旁站 时间	开始	2017 年 4 月 22 日 时 分	对应 作业
	结束	2017 年 4 月 23 日 时 分	
			场地整理

旁站监理人员(签名):

卜晨

作业负责人(签名):

安全旁站监理记录表

工程名称: 老黑山光伏发电项目 110KV 外送线路工程

现场工作内容		G.U. 铁塔组立	
作业地点		大海村	
作业项目 主要风险分析		高空作业	
施工 现场 安全 文明 施工 评价	组织 管理	施工所有人员均以到岗 施工之前进行安全交底	
	平面 布置	平面布置满足安全施工要求 场地平整已达到施工要求 安全措施满足规定要求	
	安全 措施	现场安全防护带已拉好 施工机械已接地 安全带佩戴齐全	
现场 主要 问题	材料堆放混乱。		监理 有关 措施
	整改结果: 已归类		验收意见: 已归类
旁站 时间	开始	2017 年 4 月 20 日 时 分	对应 作业
	结束	2017 年 4 月 20 日 时 分	
		场地整理	

旁站监理人员 (签名):

L. 展

作业负责人 (签名):

安全旁站监理记录表

工程名称: 老黑山光伏发电项目 110KV 外送线路工程

现场工作内容		G-12. 铁塔组立	
作业地点		中家屯	
作业项目 主要风险分析		高空作业	
施工 现场 安全 文明 施工 评价	组织 管理	施工所有人员到岗 施工前进行安全、质量交底	
	平面 布置	施工平面布置满足安全施工要求 场地平整已达到施工要求 安全措施满足规定要求	
	安全 措施	现场安全防护带已拉好 施工机械区接地 安全帽穿要求配戴	
现场 主要 问题	材料堆放混乱		材料堆放混乱
	整改结果: 已归类		复验意见: 已归类
旁站 时间	开始	2017 年 4 月 6 日 时 分	对应 作业
	结束	2017 年 4 月 6 日 时 分	
		现场整洁	

旁站监理人员(签名):

1. 凡

作业负责人(签名):

安全旁站监理记录表

工程名称: 老黑山光伏发电项目 110KV 外送线路工程

现场工作内容		G-13. 线路组立	
作业地点		大海村	
作业项目 主要风险分析		高空作业	
施工 现场 安全 文明 施工 评价	组织 管理	现场所有施工人员都已到岗 施工前进行安全、质量交底	
	平面 布置	施工平面布置满足安全、文明施工要求 现场安全措施已达到规定要求	
	安全 措施	现场安全防护带已拉好。 施工机械已接地。 施工人员安全带、安全帽已按规定佩戴好。	
现场 主要 问题	根据施工进度, 组织竣工。	监理 有关 措施	加班加点必须明天结束
	整改结果: 已增加人手	复验意见: 25日必须完工。	
旁站 时间	开始	2017 年 5 月 22 日 时 分	对应 作业
	结束	2017 年 5 月 25 日 时 分	
旁站监理人员 (签名):		作业负责人 (签名):	

1. 刘

无违规

安全旁站监理记录表

工程名称: 老黑山光伏发电项目 110KV 外送线路工程

现场工作内容		G.14. 基础 线路组立	
作业地点		申家屯	
作业项目 主要风险分析		高空作业	
施工、 现场 安全 文明 施工 评价	组织 管理	施工人员已全部到岗。 施工前进行安全、质量交底	
	平面 布置	施工平面布置满足安全施工要求 场地平整达到施工要求 安全设施满足规范要求	
	安全 措施	现场安全防护带已挂好。 施工机械已接地 安全帽佩戴好。	
现场 主要 问题	材料堆放混乱。	监理 有关 措施	材料堆放要归类
	整改结果: 已归类	复验意见: 已归类	
旁站 时间	开始	2017 年 4 月 14 日 时 分	对应 作业
	结束	2017 年 4 月 14 日 时 分	场地整理

旁站监理人员 (签名): 卜凡

作业负责人 (签名):

安全旁站监理记录表

工程名称: 老黑山光伏发电项目 110KV 外送线路工程

现场工作内容		G-15 铁线	
作业地点		申容屯	
作业项目		高空作业	
施工 现场 安全 文明 施工 评价	组织 管理	施工人员已全部到岗。 施工前进行安全、质量交底。	
	平面 布置	施工平面布置, 满足安全施工要求。 场地平整, 达到施工要求。 安全措施满足规定要求。	
	安全 措施	现场安全防护带已拉好。 施工机械已接地。 安全帽、安全带配戴齐全。	
现场 主要 问题	高空因方便安全带扣不好。		警告。
	整改结果:	已扣好	复验意见: 已扣好。
旁站 时间	开始	2017 年 3 月 15 日 时 分	对应 作业
	结束	2017 年 3 月 15 日 时 分	
旁站监理人员 (签名): 1. 顾		作业负责人 (签名): 杨地烈	

安全旁站监理记录表

工程名称: 老黑山光伏发电项目 110KV 外送线路工程

现场工作内容		G16. 线路组塔	
作业地点		申家屯	
作业项目 主要风险分析		高空作业	
施工 现场 安全 文明 施工 评价	组织 管理	施工人员已全部到岗。 施工过程进行安全、质量交底	
	平面 布置	施工平面布置满足安全施工要求 现场平整达到施工要求 安全措施满足规范要求	
	安全 措施	现场安全防护带已拉好。 施工机械已接地。 安全帽全部按要求佩戴好。	
现场 主要 问题	材料堆放混乱		监理 有关 措施
	整改结果: 归类整改		复验意见: 已归类
旁站 时间	开始	2017 年 4 月 3 日 时 分	对应 作业
	结束	2017 年 4 月 4 日 时 分	
		现场无违规	

旁站监理人员 (签名): 1. 阮

作业负责人 (签名):

安全旁站监理记录表

工程名称: 老黑山光伏发电项目 110KV 外送线路工程

现场工作内容		G-17. 线路新建	
作业地点		申家屯	
作业项目		高空作业	
主要风险分析			
施工、现场安全、文明施工评价	组织管理	施工人已全部到岗。 施工前进行安全、质量交底	
	平面布置	施工平面布置满足安全施工要求 场地平整达到施工要求 安全设施满足规范要求	
	安全措施	现场安全防护带已挂好。 施工机械已接地。 安全带配备齐全	
现场主要问题	安全中发现问题要求整改	监理有关措施	整改结果:
	整改结果:		整改结果:
旁站时间	开始	2017 年 4 月 21 日 时 分	对应作业
	结束	2017 年 4 月 21 日 时 分	现场无违规

旁站监理人员 (签名): 卜君

作业负责人 (签名):

安全旁站监理记录表

工程名称: 老黑山光伏发电项目 110KV 外送线路工程

现场工作内容		6.18. 铁塔组立	
作业地点		申家屯	
作业项目 主要危险分析		高空作业	
施工 现场 安全 文明 施工 评价	组织 管理	施工人员全部到岗。 施工前进行安全、质量交底	
	平面 布置	施工平面布置 满足安全施工要求 场地平整达到施工要求 安全措施满足规定要求	
	安全 措施	现场安全防护带已拉好。 施工机械已接地。 安全带配备齐全	
现场 主要 问题	高空作业、拆东墙	监理 有关 措施	不允许高空抛掷。
	整改结果: 不允许高空抛掷		复验意见: 已安全操作
旁站 时间	开始	2017 年 4 月 25 日 时 分	对应 作业
	结束	2017 年 4 月 25 日 时 分	
旁站监理人员 (签名):		作业负责人 (签名):	

旁站监理人员 (签名): 王

作业负责人 (签名): 现场无违规

安全旁站监理记录表

工程名称: 老黑山光伏发电项目 110KV 外送线路工程

现场工作内容		G-19. 铁塔组立	
作业地点		申家屯	
作业项目 主要危险分析		高空作业	
施工 现场 安全 文明 施工 评价	组织 管理	施工队已全部到岗。 施工之前进行安全、质量交底	
	平面 布置	施工平面布置, 满足安全施工要求 场地平整已达到施工要求 安全措施满足规定要求	
	安全 措施	现场安全防护带已挂好。 施工机械已接地 安全用电措施齐全	
现场 主要 问题	材料堆放乱放, 影响施工方便		材料归类放好。
	整改结果:	已归类	复查意见: 已归类放好。
旁站 时间	开始	2017 年 4 月 12 日 时 分	对应 作业
	结束	2017 年 4 月 12 日 时 分	

旁站监理人员 (签名): 卢

作业负责人 (签名): 魏元松

安全旁站监理记录表

工程名称：老黑山光伏发电项目 110KV 外送线路工程

现场工作内容		G-20. 铁塔组立	
作业地点		中家屯	
作业项目 主要风险分析		高空作业	
施工 现场 安全 文明 施工 评价	组织 管理	施工人员已全部到岗。 施工之前进行安全、质量交底	
	平面 布置	施工平面布置 满足安全施工要求 场地平整 已达到施工要求 安全措施 满足规定要求	
	安全 措施	现场安全防护带已拉好。 施工机械已落地 安全带配备齐全。	
现场 主要 问题	高空作业因方便，安全带没扣好。		监理 有关 措施
	整改结果： 已扣好		指示安全操作，安全带一定要扣好 复验意见： 已扣好。
旁站 时间	开始	2017 年 4 月 20 日 时 分	对应 作业
	结束	2017 年 4 月 22 日 时 分	现场无返工

旁站监理人员（签名）： 卜晨

作业负责人（签名）：

安全旁站监理记录表

工程名称: 老黑山光伏发电项目 110KV 外送线路工程

现场工作内容		G.21. 铁塔组立	
作业地点		申家屯	
作业项目		高空作业	
主要危险分析			
施工 现场 安全 文明 施工 评价	组织 管理	施工所有人员已到岗 施工之前进行安全、质量交底	
	平面 布置	施工平面布置 满足安全施工要求 场地平整达到施工要求 安全措施满足规范要求	
	安全 措施	现场安全防护带已挂好。 施工机械已接地 安全帽全部按要求戴好。	
现场 主要 问题	拉线地锚达不到深度, 有安全隐患		拉线地锚必须达到深度
	整改结果:	已达到深度	
旁站 时间	开始	2017 年 4 月 18 日 时 分	对应 作业
	结束	2017 年 4 月 19 日 时 分	
		复验意见: 已达到深度	
		现场无垃圾	

旁站监理人员 (签名): 小尼

作业负责人 (签名):

安全旁站监理记录表

工程名称: 老黑山光伏发电项目 110KV 外送线路工程

现场工作内容		G-22. 铁塔组立	
作业地点		申家屯	
作业项目 主要危险分析		高空作业	
施工 现场 安全 文明 施工 评价	组织 管理	随带施工人员已全部到岗。 施工前进行安全、质量交底。	
	平面 布置	施工平面布置满足安全施工要求。 场地平整符合施工要求。 安全设施满足规范要求。	
	安全 措施	现场安全防护带已挂好。 施工机械已接地。 安全带配备齐全。	
现场 主要 问题	材料堆放混乱。	监理 有关 措施	材料归类堆放, 利于施工。
	整改结果: 已归类		复验意见: 已归类
旁站 时间	开始	2017 年 4 月 20 日 时 分	对应 作业 现场无垃圾
	结束	2017 年 4 月 22 日 时 分	

旁站监理人员 (签名): 王

作业负责人 (签名):

安全旁站监理记录表

工程名称：老黑山光伏发电项目 110KV 外送线路工程

现场工作内容		G-23、铁塔组立	
作业地点		申家屯	
作业项目		高空作业	
施工 现场 安全 文明 施工 评价	组织 管理	现场施工人员已全齐到岗。 施工之前进行安全、质量交底	
	平面 布置	施工平面布置满足安全施工要求 场地平整达到施工要求 安全措施满足规定要求	
	安全 措施	现场安全防护带已拉好。 施工机械已接地。 安全带按要求戴好。	
	现场 主要 问题	现场垃圾乱扔乱放。 满地飞。	要文明施工
整改结果：		复验意见：	
垃圾清理干净。		已干净	
旁站 时间	开始	2017 年 4 月 9 日 时 分	对应 作业
	结束	2017 年 4 月 10 日 时 分	
		现场无垃圾	

旁站监理人员（签名）：1. 张

作业负责人（签名）：

安全旁站监理记录表

工程名称: 老黑山光伏发电项目 110KV 外送线路工程

现场工作内容		G-14 铁塔组立	
作业地点		申家屯	
作业项目		高空作业	
主要危险分析			
施工 现场 安全 文明 施工 评价	组织 管理	现场施工所有人员已到齐。 施工之前进行安全、质量交底	
	平面 布置	施工平面布置满足安全施工要求 安全措施满足规定要求	
	安全 措施	现场安全防护带已拉好。 施工机械已落地 安全带配备齐全	
现场 主要 问题	施工速度快, 安全不注意	监理 有关 措施	要安全文明施工。 不要图快。
	整改结果: 施工中注意安全	复验意见:	已按要求施工
旁站 时间	开始	2017 年 4 月 26 日 时 分	对应 作业
	结束	2017 年 4 月 27 日 时 分	

旁站监理人员(签名):

1. 周

作业负责人(签名):

现场无整改

安全旁站监理记录表

工程名称: 老黑山光伏发电项目 110KV 外送线路工程

现场工作内容		G. 25. 线路建设	
作业地点		中家屯	
作业项目		高空作业	
主要危险分析			
施工 现场 安全 文明 施工 评价	组织 管理	现场所有施工人员已到岗。 施工之前进行安全、质量交底	
	平面 布置	施工平面布置满足安全施工要求 安全措施满足规定要求	
	安全 措施	现场安全防护带已拉好。 施工机械已接地。 安全带配备齐全	
现场 主要 问题	施工中秩序混乱	监理 有关 措施	施工组长要合理安排工作
	整改结果: 要正确安排工作		复验意见: 已合理安排
旁站 时间	开始	2017 年 4 月 19 日 时 分	对应 作业
	结束	2017 年 4 月 19 日 时 分	

旁站监理人员(签名): 1. 民

作业负责人(签名):

安全旁站监理记录表

工程名称: 老黑山光伏发电项目 110KV 外送线路工程

现场工作内容		G-26. 绝缘导线	
作业地点		中家屯	
作业项目		架空作业	
施工 现场 安全 文明 施工 评价	组织 管理	现场所有施工人员已到岗 施工前进行安全、质量交底	
	平面 布置	施工平面布置满足安全施工要求 安全措施满足规定要求	
	安全 措施	现场安全防护带已挂好。 施工机械已接地。 安全带、安全帽按规范要求配戴。	
现场 主要 问题	现场操作人员按序施工	监理 有关 措施	施工组次要合理安排工作
	整改结果: 已按班次序		复验意见: 已合理安排
旁站 时间	开始	2017 年 4 月 26 日 时 分	对应
	结束	2017 年 4 月 26 日 时 分	作业

旁站监理人员 (签名): 小虎

作业负责人 (签名): 现场无修改

安全旁站监理记录表

工程名称: 老黑山光伏发电项目 110KV 外送线路工程

现场工作内容		G-27. 铁塔组立	
作业地点		老黑山	
作业项目		高空作业	
主要危险分析			
施工 现场 安全 文明 施工 评价	组织 管理	现场所有施工人员均已到岗 施工之前进行安全、质量交底	
	平面 布置	施工平面布置满足安全文明施工要求 安全措施达到规定要求	
	安全 措施	现场安全防护带已拉好。 施工机械已接地。 安全带、安全帽按要求配带好。	
现场 主要 问题	发现地锚未达到深度。 有安全隐患	监理 有关 措施	地锚必须达到深度
	整改结果: 已达到深度	验收意见: 已达到要求	
旁站 时间	开始	2017年6月8日 时 分	对应 作业
	结束	2017年6月10日 时 分	
		现场无整改	

旁站监理人员(签名): 卜君

作业负责人(签名):

安全旁站监理记录表

工程名称: 老黑山光伏发电项目 110KV 外送线路工程

现场工作内容		G-28. 铁塔组立	
作业地点		老黑山	
作业项目		高空作业	
施工 现场 安全 文明 施工 评价	组织 管理	现场所有施工人员均已到岗。 施工前进行安全、质量交底。	
	平面 布置	现场平面布置满足安全、文明施工要求。 现场安全措施达到规范要求。	
	安全 措施	现场安全防护带已拉好。 所有施工机械已接地。 安全帽都已配戴好。	
现场 主要 问题	现场操作人员管理混乱	监理 有关 措施	班组人员合理安排工作。
	整改结果: 已整改。		复验意见: 已安排好。
旁站 时间	开始	2017 年 6 月 8 日 时 分	对应 作业
	结束	2017 年 6 月 10 日 时 分	

旁站监理人员(签名): 1. 夏

作业负责人(签名): 现场无违规

安全旁站监理记录表

工程名称: 老黑山光伏发电项目 110KV 外送线路工程

现场工作内容		G.29. 铁帽线建	
作业地点		老黑山	
作业项目		高空作业	
主要风险分析			
施工 现场 安全 文明 施工 评价	组织 管理	现场所有施工人员均已到岗 施工之前进行安全质量交底	
	平面 布置	现场平面布置符合安全文明施工要求 现场安全措施达到规范要求	
	安全 措施	现场安全防护带已拉好。 施工机械已接地。 安全帽、安全带已配带好。	
现场 主要 问题		材料乱堆乱放, 不利于施工	材料必须归类堆放。 才利于施工
	整改结果:	已归类	复验意见: 已归类
旁站 时间	开始	2017年6月6日 时 分	对应 作业
	结束	2017年6月6日 时 分	

旁站监理人员(签名): 卜君

作业负责人(签名): 现场无记录

安全旁站监理记录表

工程名称: 老黑山光伏发电项目 110KV 外送线路工程

现场工作内容		G-30. 铁塔组立	
作业地点		老黑山	
作业项目		高空作业	
施工 现场 安全 文明 施工 评价	组织 管理	现场所有施工人员均已到岗 施工之前进行安全、质量交底	
	平面 布置	现场平面布置满足安全、文明施工要求 现场安全措施达到规范要求	
	安全 措施	现场安全防护带已挂好。 机械已接地 安全帽已全部佩戴好。	
现场 主要 问题	现场管径混乱。	监理 有关 措施	要合理安排施工
	整改结果:	复验意见:	
旁站 时间	开始	2017 年 6 月 11 日 时 分	对应 作业
	结束	2017 年 6 月 12 日 时 分	
旁站监理人员 (签名): 1. 君		作业负责人 (签名): 现场无记录	

安全旁站监理记录表

工程名称: 老黑山光伏发电项目 110KV 外送线路工程

现场工作内容		G-3 铁塔组立	
作业地点		老黑山	
作业项目 主要风险分析		高空作业	
施工 现场 安全 文明 施工 评价	组织 管理	现场所有施工人员均已到岗。 施工之前进行安全、质量交底	
	平面 布置	现场平面布置符合安全、文明施工要求 现场安全措施达到规范要求	
	安全 措施	施工现场安全防护带已拉好。 机械已接地。 安全中置、安全带已佩戴好。	
现场 主要 问题	材料乱堆乱放。	监理 有关 措施	材料必须归类堆放。 才利于施工
	整改结果: 已归类	复验意见: 已归类	
旁站 时间	开始	2017 年 6 月 2 日 时 分	对应 作业
	结束	2017 年 6 月 3 日 时 分	
		现场无垃圾	

旁站监理人员 (签名): 1. 君

作业负责人 (签名):

安全旁站监理记录表

工程名称：老黑山光伏发电项目 110KV 外送线路工程

现场工作内容		G-32. 铁塔 组立	
作业地点		老黑山	
作业项目 主要风险分析		高空作业	
施工 现场 安全 文明 施工 评价	组织 管理	现场所有施工人员均已到岗。 施工之前进行安全、质量交底	
	平面 布置	现场平面布置满足安全文明施工要求 现场安全措施达到规范要求	
	安全 措施	施工现场安全防护带已拉好。 机械已接地。 安全帽已全部戴好。	
现场 主要 问题	材料乱堆乱放。		必须归类堆放，利于 施工方便
	整改结果： 已归类		复验意见： 已归类
旁站 时间	开始	2017年6月1日 时 分	对应 作业
	结束	2017年6月2日 时 分	

旁站监理人员（签名）：

一君

作业负责人（签名）：

现场无垃圾

安全旁站监理记录表

工程名称: 老黑山光伏发电项目 110KV 外送线路工程

现场工作内容		G-33. 铁塔组立	
作业地点		老黑山	
作业项目		高空作业	
施工 现场 安全 文明 施工 评价	组织 管理	现场所有施工人员已到岗。 施工前进行安全、质量交底	
	平面 布置	施工平面布置满足安全、文明施工要求 安全措施达到规定要求	
	安全 措施	现场安全防护带已拉好。 施工机械已接地。 安全带、安全帽按要求配戴。	
现场 主要 问题	拉线地锚未达到深度。 有安全隐患		监理 有关 措施
	整改结果: 已达到深度		复验意见: 已达到要求
旁站 时间	开始	2017 年 3 月 27 日 时 分	对应 作业
	结束	2017 年 3 月 27 日 时 分	
旁站监理人员 (签名): 1. 瓦			作业负责人 (签名):

现场无问题

安全旁站监理记录表

工程名称: 老黑山光伏发电项目 110KV 外送线路工程

现场工作内容		G-34. 铁塔组立	
作业地点		老黑山	
作业项目 主要危险分析		高空作业	
施工 现场 安全 文明 施工 评价	组织 管理	现场所有施工人员已到场。 施工之前进行安全、质量交底	
	平面 布置	施工平面布置满足安全、文明施工要求 安全防护达到规定要求	
	安全 措施	现场施工安全防护带已拉好。 施工机械已接地。 安全带、安全帽按要求配戴。	
现场 主要 问题	现场操作人员管理混乱	监理 有关 措施	班组长要合理安排工作
	整改结果: 已整改		复验意见: 已设置完排
旁站 时间	开始	2017 年 5 月 9 日 时 分	对应 作业
	结束	2017 年 5 月 11 日 时 分	
		现场无违规	

旁站监理人员(签名): 1. 周

作业负责人(签名):

安全旁站监理记录表

工程名称：老黑山光伏发电项目 110KV 外送线路工程

现场工作内容		G-35. 铁塔组立	
作业地点		老黑山	
作业项目 主要风险分析		高空作业	
施工 现场 安全 文明 施工 评价	组织 管理	现场所有施工人员已到场。 施工前进行安全、质量交底。	
	平面 布置	施工平面布置，满足安全文明施工要求。 安全措施达到规定要求。	
	安全 措施	现场安全防护带已挂好。 施工机械已接地。 安全带、安全帽按要求佩戴。	
现场 主要 问题	问题描述	材料堆放混乱，不利于施工。	材料必须归类堆放，才利于施工方便。
	整改结果：	已归类。	复验意见： 已归类。
旁站 时间	开始	2017 年 4 月 10 日 时 分	对应 作业
	结束	2017 年 4 月 11 日 时 分	

旁站监理人员（签名）： 1. 阮

作业负责人（签名）： 现场无设

安全旁站监理记录表

工程名称: 老黑山光伏发电项目 110KV 外送线路工程

现场工作内容		G-36. 铁塔组立	
作业地点		老黑山	
作业项目		高空作业	
主要危险分析			
施工 现场 安全 文明 施工 评价	组织 管理	现场所有施工人员已到场。 施工前进行安全、质量交底	
	平面 布置	施工平面布置满足安全文明施工要求。 安全措施满足规定要求	
	安全 措施	施工现场安全防护带已拉好。 施工机械已接地。 安全带、安全帽按规定配戴好。	
现场 主要 问题	材料堆放混乱, 不利于施工		监理 有关 措施
	整改结果: 已归类		复验意见: 已归类
旁站 时间	开始	2017 年 5 月 6 日 时 分	对应 作业
	结束	2017 年 5 月 8 日 时 分	
		现场无问题	

旁站监理人员(签名): 小君

作业负责人(签名):

安全旁站监理记录表

工程名称: 老黑山光伏发电项目 110KV 外送线路工程

现场工作内容		G.37. 铁塔组立	
作业地点		老黑山	
作业项目 主要风险分析		高空作业.	
施工 现场 安全 文明 施工 评价	组织 管理	现场所有施工人员已到岗. 施工前进行安全、质量交底	
	平面 布置	施工平面布置满足安全、文明施工要求 现场安全措施满足规定要求	
	安全 措施	施工现场安全防护带已拉好. 施工机械已接地. 安全带已配备齐全.	
现场 主要 问题	拉线地锚未达到深度.		地锚必须达到规定深度.
	整改结果: 已达到深度		复验意见: 已整改.
旁站 时间	开始	2017 年 5 月 12 日 时 分	对应 作业
	结束	2017 年 5 月 12 日 时 分	
		现场无垃圾	

旁站监理人员 (签名):

1. 袁

作业负责人 (签名):

安全旁站监理记录表

工程名称: 老黑山光伏发电项目 110KV 外送线路工程

现场工作内容		G-38. 铁塔组立	
作业地点		老黑山	
作业项目 主要危险分析		高空作业	
施工 现场 安全 文明 施工 评价	组织 管理	现场施工所有人员已到岗。 施工之前进行安全、质量交底	
	平面 布置	施工平面布置满足安全文明施工要求 安全措施已达到规定要求	
	安全 措施	施工现场安全防护带已拉好。 施工机械已接地 安全帽已全并据要求戴好。	
现场 主要 问题	现场管理混乱。	监理 有关 措施	带班组长需合理安排。
	整改结果: 已管理好		复验意见: 已合理安排
旁站 时间	开始	2017 年 5 月 9 日 时 分	对应 作业
	结束	2017 年 5 月 11 日 时 分	
		现场无违规	

旁站监理人员 (签名):

1. 王

作业负责人 (签名):

安全旁站监理记录表

工程名称: 老黑山光伏发电项目 110KV 外送线路工程

现场工作内容		G.39. 铁塔组立	
作业地点		老黑山	
作业项目 主要危险分析		高空作业.	
施工 现场 安全 文明 施工 评价	组织 管理	施工人员, 已涉及安全员, 技术员都已到场. 施工之前进行安全交底.	
	平面 布置	施工平面布置, 满足施工要求. 施工机械, 工器具, 符合安全文明施工管理要求.	
	安全 措施	防护带已拉好. 安全带配备齐全. 机械接地, 施工人员的安全帽全部戴好.	
现场 主要 问题		基础, 保浆期未到无组塔	监理 有关 措施
		整改结果:	已发通知单. 复验意见:
旁站 时间	开始	2017. 年 5 月 12 日 时 分	对应 作业
	结束	2017. 年 5 月 13 日 时 分	

旁站监理人员 (签名): 1. 袁

作业负责人 (签名):

安全旁站监理记录表

工程名称: 老黑山光伏发电项目 110KV 外送线路工程

现场工作内容		G.40. 线路续建	
作业地点		老黑山	
作业项目 主要危险分析		高空作业	
施工 现场 安全 文明 施工 评价	组织 管理	现场所有施工人员在岗。 施工之前进行安全、质量交底	
	平面 布置	施工平面布置满足安全、文明施工要求 现场安全措施达到规定要求	
	安全 措施	现场安全防护带已拉好。 施工机械已接地 施工人员安全带、安全帽已按规定配戴好	
现场 主要 问题	一个铁脚不配套	监理 有关 措施	必须换
	整改结果: 更换		复验意见:
旁站 时间	开始	2017年5月17日 时 分	对应 作业
	结束	2017年5月18日 时 分	

旁站监理人员(签名):

1. 周

作业负责人(签名):

安全旁站监理记录表

工程名称：老黑山光伏发电项目 110KV 外送线路工程

现场工作内容		G. 杆、铁线组立	
作业地点		老黑山	
作业项目 主要风险分析		高空作业。	
施工 现场 安全 文明 施工 评价	组织 管理	明确所有施工人员已到岗。 施工前进行安全、质量交底	
	平面 布置	施工平面布置已满足安全、文明施工要求 施工现场安全措施已达到规范要求	
	安全 措施	施工现场安全防护带已挂好。 施工机械已接地 安全帽已按要求戴好。	
现场 主要 问题	现场管理混乱	监理 有关 措施	该组次要合理安排工作。
	整改结果： 已整改		复验意见： 已合理安排
旁站 时间	开始	2017 年 4 月 16 日 时 分	对应 作业
	结束	2017 年 4 月 16 日 时 分	
旁站监理人员（签名）：1. 张		作业负责人（签名）：现场无违规	

安全旁站监理记录表

工程名称: 老黑山光伏发电项目 110KV 外送线路工程

现场工作内容		G-42 绝缘导线	
作业地点		老黑山	
作业项目 主要危险分析		高空作业	
施工 现场 安全 文明 施工 评价	组织 管理	施工所有人员都已到场。 上班之前进行安全交底	
	平面 布置	施工平面布置 满足安全施工要求 场地平整 已达到施工要求 安全措施 满足规定要求	
	安全 措施	安全防护带 已带好。 施工机械 已接地。 安全带 配备齐全。	
现场 主要 问题	防盗帽有问题		监理 有关 措施 不允许现在装防盗帽 复验意见:
	整改结果: 换回厂		
旁站 时间	开始	2017 年 5 月 13 日 时 分	对应 作业
	结束	2017 年 5 月 14 日 时 分	

旁站监理人员(签名): 1. 王

作业负责人(签名): 现场总指挥

安全旁站监理记录表

工程名称: 老黑山光伏发电项目 110KV 外送线路工程

现场工作内容		G. 43. 铁塔组立	
作业地点		老黑山	
作业项目 主要危险分析		高空作业.	
施工 现场 安全 文明 施工 评价	组织 管理	现场所有施工人员已到岗 施工之前进行安全、质量交底	
	平面 布置	施工平面布置已满足安全文明施工要求 现场安全措施已达到规定要求	
	安全 措施	施工现场安全防护带已带好 施工机械已接地	
现场 主要 问题	材料堆放混乱.		归类堆放. 利于施工
	整改结果: 已归类		复验意见: 已归类
旁站 时间	开始	2017 年 5 月 4 日 时 分	对应 作业
	结束	2017 年 5 月 5 日 时 分	

旁站监理人员 (签名):

1. 王

作业负责人 (签名):

杨旭元 签字

安全旁站监理记录表

工程名称: 老黑山光伏发电项目 110KV 外送线路工程

现场工作内容		G-44. 铁塔组立	
作业地点		老黑山	
作业项目		高空作业	
主要危险分析			
施工 现场 安全 文明 施工 评价	组织 管理	现场所有施工人员已到岗 施工之所进行安全、质量交底	
	平面 布置	施工平面布置已满足文明安全施工要求 现场安全措施已达到规定要求	
	安全 措施	现场安全防护带已拉好。 施工机械已接地 安全带已配备齐全	
现场 主要 问题	现场管理混乱	监理 有关 措施	施工队必须合理安排工作
	整改结果:		复验意见:
	已整改。		已安排好。
旁站 时间	开始	2017 年 5 月 2 日 时 分	对应 作业
	结束	2017 年 5 月 2 日 时 分	
			现场无违章

旁站监理人员(签名): 卜凡

作业负责人(签名):

安全旁站监理记录表

工程名称: 老黑山光伏发电项目 110KV 外送线路工程

现场工作内容		G-45 铁塔组塔	
作业地点		老黑山	
作业项目		高空作业	
主要风险分析			
施工 现场 安全 文明 施工 评价	组织 管理	施工所有人员已到岗 施工之所进行安全、质量交底	
	平面 布置	施工平面布置满足安全文明施工要求 现场安全措施已达到规定要求	
	安全 措施	现场安全防护带已挂好 机械已接地 安全带配备齐全	
现场 主要 问题	材料堆放混乱		材料归类堆放, 方便施工
	整改结果: 已归类		复验意见: 已归类
旁站 时间	开始	2017 年 4 月 30 日 时 分	对应 作业
	结束	2017 年 5 月 1 日 时 分	
旁站监理人员 (签名): 卜晨		作业负责人 (签名): 现场无该级	

安全旁站监理记录表

工程名称: 老黑山光伏发电项目 110KV 外送线路工程

旁站工作内容		G-35 - G-39 架线放线	
作业地点		老黑山	
作业项目		架线放线	
主要危险分析		架线放线时, 杆塔倾斜, 杆塔晃动	
施工 现场 安全 文明 施工 评价	组织 管理	人员、机械已全部到位	
	平面 布置	施工平面布置满足安全文明施工要求 现场安全文明施工到位	
	安全 措施	架线放线时全部拉好 拉线、安全带按规定佩戴好	
现场 主要 问题	地脚螺帽未拧紧	监理 有关 措施	地脚螺帽必须全部 拧紧才能放线
	整改结果: 先把地脚螺帽拧紧		复核意见: 已拧紧
旁站 时间	开始	2017 年 5 月 17 日 时 分	对应 作业
	结束	年 月 日 时 分	
		现场无隐患	

旁站监理人员 (签名): 1. 阮

作业负责人 (签名):

558664

安全旁站监理记录表

工程名称: 老黑山光伏发电项目 110KV 外送线路工程

现场工作内容		G. 35 - 38. 成线, C 引索	
作业地点		老黑山	
作业项目 主要危险分析		无人机操作	
施工 现场 安全 文明 施工 评价	组织 管理	被试人员全部列队 上塔人员进行安全交底	
	平面 布置	施工平面布置满足安全文明施工要求 安全措施达到规范要求	
	安全 措施	上塔人员佩戴安全带 安全帽戴好	
现场 主要 问题	线路间隔近, 树木多, 看不 清路标。		监理 有关 措施
	整改结果: 上塔观察路标。		复验意见: 已安全操作
旁站 时间	开始	2017 年 5 月 11 日 时 分	对应 作业
	结束	2017 年 5 月 11 日 时 分	

旁站监理人员 (签名):

卜昆

作业负责人 (签名):

安全旁站监理记录表

工程名称: 老黑山光伏发电项目 110KV 外送线路工程

现场工作内容		G.39. 到 G.45. 放线	
作业地点		老黑山	
作业项目 主要危险分析		车动力大, 容易把铁线拉倾斜.	
施工 现场 安全 文明 施工 评价	组织 管理	现场所有施工人员都已到岗.	
	平面 布置	施工平面布置满足安全、文明施工要求 现场安全措施达到规范要求.	
	安全 措施	地脚螺帽全部紧固, 才可以放线. 现场施工机械已接地. 施工人员安全带、安全帽按规定佩戴好.	
现场 主要 问题	线路长, 施工不方便. 经过内场.		监理 有关 措施
	整改结果: 小心施工, 避免把光伏板弄坏.		复验意见: 已达到要求.
旁站 时间	开始	2017 年 5 月 21 日 时 分	对应 作业
	结束	2017 年 5 月 22 日 时 分	

旁站监理人员 (签名):

1. 阮

作业负责人 (签名):

安全旁站监理记录表

工程名称: 老黑山光伏发电项目 110KV 外送线路工程

旁站工作内容		G-35 - G-39 架线放线	
作业地点		老黑山	
作业项目		架线放线	
主要危险分析		架线放线时, 杆塔倾斜, 杆塔晃动	
施工 现场 安全 文明 施工 评价	组织 管理	人员、机械已全部到位	
	平面 布置	施工平面布置满足安全文明施工要求 现场安全文明施工到位	
	安全 措施	架线放线时全部拉好 拉线、安全带按规定佩戴好	
现场 主要 问题	地脚螺帽未拧紧	监理 有关 措施	地脚螺帽必须全部 拧紧才能放线
	整改结果: 先把地脚螺帽拧紧		复核意见: 已拧紧
旁站 时间	开始	2017 年 5 月 17 日 时 分	对应 作业
	结束	年 月 日 时 分	
		现场无隐患	

旁站监理人员 (签名): 1. 阮

作业负责人 (签名):

558664

安全旁站监理记录表

工程名称: 老黑山光伏发电项目 110KV 外送线路工程

现场工作内容		G. 35 - 38. 成线, C 引索	
作业地点		老黑山	
作业项目 主要危险分析		无人机操作	
施工 现场 安全 文明 施工 评价	组织 管理	被试人员全部列队 上塔人员进行安全交底	
	平面 布置	施工平面布置满足安全文明施工要求 安全措施达到规范要求	
	安全 措施	上塔人员佩戴安全带 安全帽戴好	
现场 主要 问题	线路间隔近, 树木多, 看不 清路标。		监理 有关 措施
	整改结果: 上塔观察路标。		复验意见: 已安全操作
旁站 时间	开始	2017 年 5 月 11 日 时 分	对应 作业
	结束	2017 年 5 月 11 日 时 分	

旁站监理人员 (签名):

卜昆

作业负责人 (签名):

安全旁站监理记录表

工程名称: 老黑山光伏发电项目 110KV 外送线路工程

现场工作内容		G.39. 到 G.45. 放线	
作业地点		老黑山	
作业项目 主要危险分析		车动力大, 容易把铁线拉倾斜.	
施工 现场 安全 文明 施工 评价	组织 管理	现场所有施工人员都已到岗.	
	平面 布置	施工平面布置满足安全、文明施工要求 现场安全措施达到规范要求.	
	安全 措施	地脚螺帽全部紧固, 才可以放线. 现场施工机械已接地. 施工人员安全带、安全帽按规定佩戴好.	
现场 主要 问题	线路长, 施工不方便. 经过内场.		监理 有关 措施
	整改结果: 小心施工, 避免把光伏板弄坏.		复验意见: 已达到要求.
旁站 时间	开始	2017 年 5 月 21 日 时 分	对应 作业
	结束	2017 年 5 月 22 日 时 分	

旁站监理人员 (签名):

1. 阮

作业负责人 (签名):