

旁站监理记录表

工程名称：金寨县安阳光伏发电有限公司金寨综合利用光伏发电项目 编号：GFDZJBM30-012

日期及天气：2017.04.30	施工单位：阳光电源股份有限公司
旁站监理的部位或工序：室外设备基础、综合楼屋面防水保护层、配电室材料室地面砼浇筑	
旁站监理开始时间：上午 08:30	旁站监理结束时间：上午 10:00
旁站的关键部位、关键工序施工情况： 1、本次砼浇筑现场施工管理人员 4 人在岗，钢筋修复人员 1 人，模板修复人员 1 人，砼工 10 人。砼浇筑正常，无违章作业现象，未发现安全隐患； 2、施工机械及工具：泵车 1 辆，砼运输车 4 辆，满足运输要求； 3、混凝土方量：18m³； 4、砼强度 C15、C30；等级和坍落度符合设计及配合比要求，砼浇筑顺序正常；	
监理情况： 1、旁站监理 1 人，施工前检查施工单位准备情况；核对混凝土配比资料； 2、检查人员到岗情况符合事前安排，满足要求。 3、检查模板夹固支撑情况，满足要求。 4、检查混凝土坍落度检查（坍落度 120、130）符合要求。 5、检查混凝土浇筑过程中的振捣质量及表面处理情况。 6、检查临时用电及安全防护情况。	
发现的问题及处理情况： 室外设备基础预埋件水平误差较大，已整改完成；	
旁站监理人员（签字）： 	2017 年 04 月 30 日