

旁站监理记录表

工程名称: 金寨县安阳光伏发电有限公司金寨综合利用光伏发电项目 编号: GFDFZJBM30-007

日期及天气: 2017.02.27	施工单位: 金昌兴盛建筑工程有限公司
旁站监理的部位或工序: 综合楼二层梁、板、柱砼浇筑	
旁站监理开始时间: 上午 09:00	旁站监理结束时间: 上午 11:00
旁站的关键部位、关键工序施工情况: 1、本次砼浇筑现场施工管理人员 4 人在岗, 钢筋修复人员 2 人, 模板修复人员 2 人, 砼工 9 人。砼浇筑正常, 无违章作业现象, 未发现安全隐患; 2、施工机械及工具: 泵车 1 辆, 砼运输车 7 辆, 满足运输要求; 3、混凝土方量: 84m³; 4、砼强度等级和坍落度符合设计及配合比要求, 砼浇筑顺序正常;	
监理情况: 1、旁站监理 1 人, 施工前检查施工单位准备情况; 核对混凝土配比资料; 2、检查人员到岗情况符合事前安排, 满足要求。 3、检查模板夹固支撑情况, 满足要求。 4、检查混凝土坍落度检查(控制在 140±20、150、150、150)基本符合要求, 并按要求留置同条件、标养试块。 5、检查混凝土浇筑过程中的振捣质量及表面处理情况。 6、检查临时用电及安全防护情况。	
发现的问题及处理情况: 无	
旁站监理人员(签字): 沈敏	2017 年 02 月 27 日