

## 旁站监理记录表

工程名称：金寨县安阳光伏发电有限公司金寨综合利用光伏发电项目 编号：GFDZJBM30-037

|                  |                             |
|------------------|-----------------------------|
| 日期及天气：2017.04.28 | 施工单位：中国能源建设集团安徽电力建设第一工程有限公司 |
|------------------|-----------------------------|

旁站监理的部位或工序：送出线路 27#、28#基础浇筑

|                   |                   |
|-------------------|-------------------|
| 旁站监理开始时间：下午 14:00 | 旁站监理结束时间：下午 16:30 |
|-------------------|-------------------|

旁站的关键部位、关键工序施工情况：

- 1、本次砼浇筑现场施工管理人员 4 人在岗，钢筋修复人员 1 人，模板修复人员 1 人，砼工 10 人。砼浇筑正常，无违章作业现象，未发现安全隐患；
- 2、施工机械及工具：砼运输车 5 辆，满足运输要求；
- 3、混凝土方量：27#30m<sup>3</sup>；28#15m<sup>3</sup>
- 4、砼强度 C25、C30；等级和坍落度符合设计及配合比要求，砼浇筑顺序正常；

监理情况：

- 1、旁站监理 1 人，施工前检查施工单位准备情况；核对混凝土配比资料；
- 2、检查人员到岗情况符合事前安排，满足要求。
- 3、检查模板夹固支撑情况，满足要求。
- 4、检查混凝土坍落度检查（坍落度 150、140）基本符合要求，并留置标准养护试块 1 组。
- 5、检查混凝土浇筑过程中的振捣质量及表面处理情况。
- 6、检查临时用电及安全防护情况。

发现的问题及处理情况：

基础表面不平整，已进行处理，符合要求

振捣不到位，已整改

旁站监理人员（签字）：

沈臣友

2017 年 04 月 28 日

