

旁站监理记录表旁站监理记录表

工程名称：金寨县安阳光伏发电有限公司金寨综合利用光伏发电项目 编号：GFDZJBM30-041

日期及天气：2017.04.21	施工单位：阳光电源股份有限公司
旁站监理的部位或工序：配电室屋顶防水施工	
旁站监理开始时间：上午 08:30	旁站监理结束时间：下午 16:00
旁站的关键部位、关键工序施工情况： 1、施工单位质检员、安全员在岗，施工人员 4 人； 2、施工机械、设备准备：喷灯 3 台； 3、进场材料质量检验报告：SBS 弹性改性沥青防水卷材厚度为 1 层*3mm，有出厂合格证和检测报告，并已见证取样送检，符合设计及规范要求；	
监理情况： 1、检查试验报告，确认结果为合格； 2、基层表面处理平整，干燥并清扫干净； 3、督促施工单位进行了技术、安全交底，屋顶找平层已验收合格，阴阳角已处理成圆角；找平层基底清洁干燥，高聚酯防水涂料涂刷均匀无透底现象；采用单层 SBS 改性沥青防水卷材实铺，热熔法施工，焊缝严密，防水卷材长、短边搭接均大于 10cm，未发生空鼓、折皱等现象。	
发现的问题及处理情况： 无	
旁站监理人员（签字）：沈良友  2017 年 04 月 21 日	