

旁站监理记录表旁站监理记录表

工程名称：金寨县安阳光伏发电有限公司金寨综合利用光伏发电项目 编号：GFDZJBM30-039

日期及天气：2017.04.16	施工单位：阳光电源股份有限公司
旁站监理的部位或工序：配电室屋顶涂膜防水施工	
旁站监理开始时间：上午 08:30	旁站监理结束时间：上午 11:30
旁站的关键部位、关键工序施工情况： 1、施工单位质检员、安全员在岗，施工人员 3 人，并做好相关技术交底； 2、基层表面无明水，杂物； 3、进场材料质量检验报告：高聚酯防水涂料有出厂合格证，材质证明资料齐全，并已见证取样送检，符合设计及规范要求；	
监理情况： 2、检查试验报告，确认结果为合格； 2、基层表面处理平整，干燥并清扫干净； 3、A/B 组份配比符合要求并搅拌均匀； 4、无漏刷现象，经检查成膜厚度符合设计要求；	
发现的问题及处理情况： 无	
 旁站监理人员（签字）：  2017 年 04 月 16 日	