

表 B.5 旁站监理记录表

工程名称：中地能源白水 20MW 光伏农业科技大棚电站项目

编号 CZZHJL-025

日期及气候：2017 年 10 月 2 日 阴 12-21℃		施工地点：农业公司临建	
旁站监理的部位和工序：宿舍道路			
旁站监理开始时间：7:30		旁站监理结束时间：23:30	
施工情况： • 施工单位施工人员 10 人，施工员、安全员就位。 • 施工单位项目部对现场施工人员进行了安全和技术交底。 • 混凝土为商品混凝土，3 轮自卸装填，摊布机一部、磨光机两部。砼等级 C25、84m³。  			
监理情况： 1、检查模板 和施工单位人、料、机械工具准备情况。 2、检查混凝土配合比、坍落度、见证混凝土试块留置。 3、现场旁站混凝土浇筑过程，检查混凝土施工工艺。			
发现问题 • 1、模板有跑模现象、没有固定。 • 2、个别点磨光不严			
处理意见： 1、安排工人对模板重新加固。 2、安排人及时整改磨光不严部位。			
备注（包括处理结果）： 施工单位已整改完成。			
承包单位：白水县农业科技有限责任公司 质检员：周志斌 日期：2017 年 10 月 2 日		项目监理机构：正衡监理 旁站监理人员：刘朋 日期：2017 年 10 月 2 日	

填报说明：

由项目监理机构填写、项目监理机构存 1 份。