

表 B.5 旁站监理记录表

编号 CZZHJL-019

工程名称：中地能源白水 20MW 光伏农业科技大棚电站项目

日期及气候：2017 年 4 月 8 日 阴 5-18℃	施工地点：9#、10# 箱逆变基础
旁站监理的部位和工序：框柱、框梁、顶板砼浇筑	
旁站监理开始时间：8：30	旁站监理结束时间：11：00
施工情况： • 施工单位施工人员 10 人，施工员、安全员就位。 • 施工单位项目部对现场施工人员进行了安全和技术交底。 • 混凝土为商品混凝土，人工装填框柱、框梁、顶板砼，等级为 C30，共计 12 方。  	
监理情况： • 检查模板、钢筋工程质量和施工单位人、料、机准备情况。 • 检查混凝土配合比、坍落度、见证混凝土试块留置。 • 现场旁站混凝土浇筑过程及预埋件过程，检查混凝土施工工艺。	
发现问题 • 模板拼缝不严。 • 顶板砼面不平。	
处理意见： 1、安排木工对拼缝不严的模板整改。 2、安排人对顶板砼不平的整该找平。	
备注（包括处理结果）： 施工单位已整改完成。	
承包单位：宁夏伊斯特能源科技有限公司 质 检 员：余昊 日 期：2017 年 4 月 8 日	项目监理机构：正衡监理 旁站监理人员：黎建光 日 期：2017 年 4 月 8 日

填报说明：

由项目监理机构填写、项目监理机构存___1___份。